[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 december 2020 19:11
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 201209_stand van zaken GO ventwegen Surinameplein
Bijlagen: Waternet Sector Leidingwerken Surinameplein sz.dgn.pdf; 32893-02 maaiveld.pdf; 35626-02 maaiveld blad nr1.pdf; 35626-02 maaiveld blad nr2.pdf; LP_20O070067_1.pdf

Dag[redacted]

Ik zou je nog de nodige info geven voor de deelprojecten GO ventwegen Surinameplein Oost en Zuid

GO ventweg Surinameplein Oost

Op basis van onze aanmelding in CORA hebben de volgende Diensten en Bedrijven aangegeven groot werk te hebben (info Waternet vanuit CORA en email, overige vanuit CORA)

Waternet Drinkwater

- Rooien drinkwater 9"GG uit 1927 totaal 107 meter, en vervangen voor 200 mm
- Na goedkeuring huis aansluitingen overzetten, Let op Kiosk.
- Woningen zijn voorzien van aardpen.

Waternet Riolering

- Het bovenriool PVC-UR uit 1992 binnen de werkgrens is in goede conditie, geen werkzaamheden hieraan.
- HWA riool beton 250 mm uit aanleg jaar onbekend / 1962 verkeerd in slechte conditie, rooien circa 144 m1 en 1:1 vervangen op dezelfde plek voor 300 mm.

Waternet Drainage

- Drainage is in dit gebied ook zinvol, totaal 101 m1.

Liander, distributie Elektriciteit

Liander, distributie Gas

Verkeer en Openbare Ruimte afd. Verkeersregelinstallaties

GO ventweg Surinameplein Zuid

De aanvraag wensttracé hebben we vorige week de deur uitgedaan, dus we hebben hier nog niet alle reactie van binnen. Waternet[redacted]heeft echter al wel gereageerd

Waternet

Hier ligt behoorlijk veel "oude" drinkwater 1928, transportriolen 1946, bovenriolen 1959 en HWA 1959.
Laatste inspectie heeft Waternet uitgevoerd in 2007 dus de huidige conditie is onbekend. Waternet gaat hiervoor nu een inspectie uitzetten.
Ook moet[redacted]info opvragen bij de afdeling drainage om info te krijgen over de grondwaterstanden en of er drainage nodig is.

Overige Diensten en Bedrijven

Ik verwacht dat ook in dit deel de overige Diensten en Bedrijven Groot werk hebben

Planning

Waternet gaf in zijn reactie van vanmiddag aan dat men de GSU van oktober 2021 niet gaat redden, niet helemaal duidelijk of dit ook de Ventweg Oost geldt, hier is men immers al druk mee bezig. Het bekende verhaal , na DTA heeft men 1 jaar voorbereidingstijd nodig alvorens start, dit is t.b.v. uitwerken (tekeningen en bestek), aanbesteding en bestellen materialen, men kan dus niet eerder **starten dan in 2022.**
Ivm de komende vakantieweken en het feit dat men nog een inspectie moet doen naar de toestand van het riool en advies moet vragen, verwacht men dat men pas **half februari 2021**) kan reageren op de aanvraag. Hierna gaat men een programma van eisen maken, en overdragen naar projectleiding / voorbereiding.

Onderzoeken

- Inmetingen zijn uitgevoerd en gereed
- Bodemonderzoek in uitvoering
- BEA, na gereedkomen boedemonderzoek wordt dit uitgevoerd
- Wenstrace zijn uitgezet, voor Ventweg Oost is Waternet al aan het ontwerpen

Afgesproken

- Wij gaan zo snel mogelijk op basis van het VO een neiuwe SSK raming laten maken (op basi van nieuw materiaal en Pucinni
- Jij gaat bij [redacted] informeren of we wel of niet dit GO doorzetten, met beperkte aanpassingen vooruitlopend op een totale herinrichting Surinameplein

Bijlages

- Leidingen Waternet ventweg Oost
- VO tekeningen Surinamestraat, Ventweg oost en Ventweg Zuid
- KLIC ventweg Oost

Met vriendelijke groet,



Team Maaiveld Centrum-West
RVE Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam