21-04-2016 [redacted]
Controle ter plaatse: Staalconstructie over alle verdiepingen reeds doorgezet, controle dakverdieping, afwijking tov vergund gezien, dit gemeld aan uitvoerders. Terug op kantoor de verschillen nog nader bekeken en contact gehad met[redacted] Afspraak gemaakt voor maandag.

22-03-2016[redacted]
Controle ter plaatse; men is bezig in verschillende panden, stucwerk aangebracht, tuin ingericht, erfafscheidingen aangebracht. Achtergevelkozijnen ontbreken nog.

12-02-2016 [redacted]
Controle ter plaatse: BG vloeren boven kelder aangebracht en wanden. Houten balkenvloer, Vloer wordt met uitvulling geegaliseerd.

20-12-2015 [redacted]
Controle ter plaatse voor tijdelijke stop december

20-11-201[redacted]
Wapening keuring wanden, vraag gesteld over enkele laag wapening in nok op wanden waar metselwerk op komt, rest akkoord. Later tel. Contact met Fren Wassenaar, hij zoekt het uit.

04-11-2015 [redacted]
Controle ter plaatse met de heer [redacted]
Funderingstechnieken "De Coogh" B.V.

Daam Schijfweg 22-24
1507 BD ZAANDAM
tel 075-6163904
kvk nummer 35018656/ btw nummer NL 814786510.B01
bankrekening NL58 ABNA 0589916947
www.decoogh.com

Wapening gekeurd van keldervloer, vraag over asymetrisch gelegde wapening boven palen. (inmiddels mail + bijlegging staaf) rest akkoord.
Er is gemeld dat door een meetfout verdiepingshoogte van het souterrain kleiner wordt dan 2,6 meter op tekening.
Hoogte blijft toelaatbaar, akkoord.

20-10-2015[redacted]:
Terugbelnotitie van de heer[redacted] Funderingstechniek [redacted]
Terug gebeld, gaat om het keuren van de palen, hij is al geruime tijd bezig om iemand te pakken te krijgen en heft uiteindelijk gehoord dat de betreffende inspecteur niet meer bij het stadsdeel werkt.
Ik heb hem verzocht om de palen te keuren samen met hun constructeur en waarvan de rapportage naar mij mag worden verzonden. Ik zal dan de gegevens in het dossier voegen.

