Blok 1 – Gegevens
Het blok ‘gegevens’ bevat algemene informatie die nodig is om een beeld te verkrijgen van het project. Er is een opsomming gegeven van de bijlagen die minimaal moeten worden toegevoegd aan dit rapport.

Blok 2 – Bevindingen
Het is raadzaam dat tijdens het onderhoud de bevindingen, de opmerkingen, de meetresultaten en al het andere wat relevant is voor het onderhoud, op te nemen in het blok ‘bevindingen’. De bevindingen moeten een duidelijke weergave zijn van de staat van de installatie. De paragraafnummers in dit blok verwijzen naar de desbetreffende paragrafen in NEN 2654-1/2:2018. Daar waar de paragrafen verwijzen naar NEN2535:/NEN2575 wordt dit expliciet vermeld. Overigens worden in deze bijlage globale omschrijvingen gehanteerd, de desbetreffende volledige normtekst is maatgevend.

Blok 3 – Oordeel
Het blok ‘oordeel’ geeft aan of, op basis van de bevindingen in blok 2, een ‘certificaat onderhoud Brandmeldinstallatie’ kan worden afgegeven. Het afgegeven van een certificaat onderhoud Brandmeldinstallatie’ geschiedt op basis van dit Rapport van Onderhoud.

NB:
Het rapport moet volledig worden ingevuld en worden geaccordeerd door een bevoegde onderhoudsdeskundige. In het kader van het certificatieschema onderhoud BMI van CCV moet dit rapport als beheerd document worden behandeld. Bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit Rapport van Onderhoud.

1. Gegevens

Rapport van onderhoud	RvO 2026 515746 versie 1.0
Documentnummer	515746
Datum eerste opmaak	19-1-2026 (15 jan 2026 onderhoudsdatum)
Onderhoudsbedrijf:	Naam: BHC Safety Services BV Adres: Smederij 3#5, 2211SM Noordwijkerhout Naam onderhoudsdeskundige: 5.1, 2, e
Diplomeringsnummer	Diplomeringsnummer 10/2/1163
Bouwwerk	Soort: Bijeenkomst Huis van Marokko Adres: Plantage Middenlaan 64, 1018DH Amsterdam
Eigenaar/gebruiker	Adres: Plantage Middenlaan 64, 1018DH Amsterdam Naam beheerder: n.t.b.
Eisende partijen	☒ bevoegd gezag (brandweer) ☐ verzekeraar ☐ eigenaar gebruiker
Programma van Eisen Brandmeldinstallatie	Documentnummer: PvE 012026-4203 v1.0 Datum: 14-1-2026 Naam Bedrijf 5.1, 2, e BHC Safety Services B.V.
Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie	Documentnummer: PvE 012026-4203 v1.1 Datum: 14-1-2026 Naam Bedrijf: 5.1, 2, e BHC Safety Services B.V.
Nota van Aanvulling	Documentnummer: n.v.t. Datum: Naam Projecteringsdeskundige: Naam
Ontwerp/Projectie	Documentnummer Datum Naam Bedrijf
Installatiebedrijf	Naam: BHC Safety Services BV i.c.m GVE Techniek Adres: Smederij 3#5 2211 SM Noordwijkerhout ☐ niet van toepassing
Doormelding brand	Ontvangststation Telefoon Meldcode:
Doormelding storing	Ontvangststation Telefoon Meldcode:
Bijlagen (documentnaam, -nummer en datum vermelden)	

Bijlage	Onderwerp	Versie en datum
A	Informatie over realisatie prestatie-eisen en beheer	V1.0 15-1-2026
B	Meetresultaten	V1.0 15-1-2026
C	Bevindingen ten aanzien van sturingen	V1.0 15-1-2026
D	Bevindingen ten aanzien van gestuurde voorzieningen	V1.0 15-1-2026

2. Bevindingen

Deel A			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet?**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
Automatische melders	NEN 2654-1 par. 6.3.2 Zijn conform de voorschriften van de producent gecontroleerd en zo nodig gereinigd, hun instelling geverifieerd en functioneren adequaat	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Nevenindicatoren	NEN2654-1 §6.3.3 Zijn zichtbaar en functioneel.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Handbrandmelders	NEN2654-1 §6.3.4 Zijn bereikbaar, intact, compleet en functioneren.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Brandmeldcentrale/ Ontruimingsalarmcentrale	NEN2654-1 §6.3.5 / NEN2654-2 §6.3.3 Teksten zijn leesbaar, behuizing is intact en de interne bekabeling en componenten zijn onbeschadigd en in goede staat.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	Siemens Cerberus FC724
	Instellingen voldoen aan de specificatie	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
	Meldingen van brand, storing, breuk, onderbreking en kortsluiting in alle melder-groepen, stuurleidingen met lijnbewaking en de energie-voorzieningen functioneren adequaat.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Brandalarmeringsapparatuur	NEN2654-1 §6.3.6 Optische en akoestische signaleringsapparatuur zijn functioneel beproefd en functioneren naar behoren.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Doormelding brandmelding	NEN2654-1 §6.3.7 Brandmeldingen worden door het ontvangststation voor brandmeldingen ontvangen.	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t	Geen melderkamer en geen EN-54-21 DM
Doormelding storingsmelding	NEN2654-1 §6.3.8 / NEN2654-2 §6.3.5 Storingenmeldingen worden door het ontvangststation voor storingsmeldingen ontvangen.	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t	Geen melderkamer en geen EN-54-21 DM

Deel A			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet?**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
Brandweerpaneel	NEN2654-1 §6.3.11 Functionele werking en aansturing	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	BMC in ViP ruimte 1e Geopaneel Entree PML 64.
Nevenpaneel	NEN2654-1 §6.3.11 Functionele werking en aansturing	☒ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
Stuursignalen tot en met uitgaande contacten brandmeldcentrale	NEN 2654-2 §6.3.2 Zie Bijlage C; Bevindingen ten aanzien van sturingen	☒ Ja ☐ Nee	
Akoestische ontruimings- signaalgevers	NEN 2654-2 §6.3.2 Zijn conform de voorschriften van de fabrikant gecontroleerd en zo nodig gereinigd, hun instelling geverifieerd	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Optische ontruimings- signaalgevers	NEN 2654-2 §6.3.4 Optische ontruimingssignaalgevers zijn functioneel beproefd en functioneren naar behoren.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Bedieningspaneel	NEN 2654-2 §6.3.8 Teksten zijn juist en goed leesbaar, behuizing is intact en in goede staat. De bedieningsfuncties van de alarmeringszones functioneren adequaat. De overige bedienbare functies functioneren adequaat.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Klemmenkasten	NEN2654-2 §6.3.9 De klemmenkasten zijn vast opgesteld, voorzien van merkteken of tekst en aansluitschema.	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
Energievoorziening	NEN2654-1 §6.3.10 / NEN2654-2 §6.3.7Aansluitpunten, teksten en signaleringen zijn in goede staat en functioneren adequaat. Van de energievoorziening zijn de spanning, laadspanning en de totale stroomafname bij rust en brandalarm (met de noodstroomvoorziening als voeding) gemeten en voldoen, ook in relatie tot het onderhoudscontract.	☒ Ja ☐ Nee	Tijdelijke Yuasa akku's zijn geplaatst 15-1-2026 12V 2x12 Ah. (BMC) Akku's nog te plaatsen EN54 voeding Geopaneel 2 x 7Ah.

Deel A			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet?**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
	(Bijlage A; meetgegevens invullen)		
Functionele beproeving	NEN2654-1 §6.5 / NEN2654-2 §6.5 Afsluitend is de installatie functioneel beproefd en werkvaardig bevonden	☒ Ja ☐ Nee	

Deel B			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet?**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
Automatische melders	NEN2654-1 §6.3.2.5 De projectie voldoet?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Nevenindicatoren	NEN2654-1 §6.3.3.1 De projectie voldoet?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Handbrandmelders	NEN2654-1 §6.3.4.1 De projectie voldoet?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Brandalarmeringsapparatuur	NEN2654-1 §6.3.6.1 De projectie voldoet?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Akoestische ontruimingssignaal- gevers	NEN2654-2 §6.3.2.4 De projectie voldoet?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Optische ontruimingssignaal- gevers	NEN2654-2 §6.3.4.2 De projectie voldoet?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Bedieningspanelen	NEN2654-2 §6.3.8.2 De projectie voldoet?	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	

Aanvullende opmerkingen en actiepunten		
Omschrijving	**Actienemer**	**Datum gereed**
Vervangen 2 x Akkus 12Ah BMC en 2 x 7Ah PSU Geopaneel	Opdrachtgever/opdrachtnemer	Febr 2026
Acces code 1234 level 2.1 biedt onvoldoende bedieningsopties, code lever level 2.2 nu ook geprogrammeerd 1255		Febr. 2026

Er worden geen maandelijkse geregistreerde B BMI taken uitgevoerd Flitslicht buiten werkt nu naar behoren, actief tot herstel		

3. Oordeel

De opsteller van dit rapport verklaart dat de resultaten van de controle van de brandmeldinstallatie zijn vastgelegd in dit rapport. De controle heeft plaatsgevonden op basis van NEN 2535 en de uitgangspunten vastgelegd in het PvE.		
Naam Onderhoudsdeskundige 5.1, 2, e	Datum 15-1-2026	Handtekening 
Ondergetekende verklaart namens het branddetectiebedrijf dat de brandmeldinstallatie de brandbeveiliging waarborgt die ervan mag worden verwacht en dat deze aan de eisen voldoet.		
Naam Projecteringsdeskundige 5.1, 2, e	Datum 15-1-2026	Handtekening 
Indien alle relevante documenten voor het onderhoud (NEN2654-1/2) aanwezig zijn en voldoen, alle onderdelen uit 'Bevindingen deel A' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld en alle onderdelen uit 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud waar noodzakelijk van een advies zijn voorzien, wordt verklaard dat het uitgevoerde onderhoud voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in NEN 2654-1/2.		
Indien onderdelen uit 'Bevindingen deel A' van het rapport met 'Nee' zijn beoordeeld moeten deze eerst worden hersteld. Na herstel mag door het onderhoudsbedrijf een positief oordeel worden gegeven.		
Indien alle relevante documenten voor het onderhoud (NEN2654-1/2) aanwezig zijn en voldoen en alle onderdelen uit 'Bevindingen deel A' en 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld, wordt verklaard dat de brandmeldinstallatie zich in nominale staat bevinden.		
Indien onderdelen uit 'Bevindingen deel B' van het rapport met 'Nee' zijn beoordeeld, moeten deze eerst worden hersteld. De beheerder/gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze correcties aan de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd. Na correctie mag door het onderhoudsbedrijf een verklaring worden verstrekt dat de brandmeldinstallatie zich in nominale staat bevinden. (Combi-certificaat conform de CCV-Certificatieschema's Brandmeldinstallaties Onderhouden en Ontruimingsalarminstallaties Onderhouden)		

BIJLAGE A: INFORMATIE OVER REALISATIE PRESTATIE-EISEN EN BEHEER

Prestatie-eisen			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
Ongewenste en onechte meldingen	NEN 2535:2009 en 2017par. 4.3 Risicoklasse-indelingen “extern”: A / B / C “intern”: B / D / E of NEN 2535:1996 par. 4.3 Risicoklasse-indelingen “extern”: A / B / C “intern”: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Systeembeschik-baarheid	NEN 2535:1996 en 2009 par. 4.4 99,7 % (rekening houdende met in het PvE vastgelegde structurele buitenwerking stellingen)	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	

Beheer (informatief, facultatief)			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
Buitenbedrijf Stellingen	NEN2654-1 §5.4.1 / NEN 2654-2, 5.4.1 Buitenbedrijfstellingen worden gemeld aan het bevoegd gezag en men neemt voorzorgsmaatregelen.	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Controles	NEN2654-1 §5.5 / NEN2654-2 §5.5 Beheerder voert periodieke controles uit	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
Logboek	NEN2654-1 §5.4.6 / NEN2654-2 §5.4.6 Een logboek wordt bijgehouden Brand-, ongewenste-, onechte meldingen, storingen en installatie zijn hieruit te registreren	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t	Nog geen B BMI taken uitgevoerd of beheerder aangesteld.

Opmerking

De met [NEE] beoordeelde punten zijn negatief van invloed op de brandveiligheid en hebben betrekking op activiteiten van de beheerder (worden hierdoor sterk beïnvloed).

Het rapport moet zijn voorzien van een advies hoe de met [NEE] beoordeelde punten verbeterd kunnen worden. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen.

Beheer (informatief, facultatief)			
Onderwerp	**Eis**	**Voldoet**	**Opmerking (bij Nee altijd invullen)**
Veranderingen	NEN2654-1 §5.4.4 / NEN2654-2 §5.4.4 Er hebben zich veranderingen (bestemmings- of bouwkundige wijzigingen) voorgedaan ten opzichte van de vorige controle die consequenties hebben op het functioneren van de brandmeldinstallatie waarop, in overleg met het bevoegd gezag door een branddetectiebedrijf de benodigde aanpassingen aan de brandmeldinstallatie zijn doorgevoerd. Indien geen veranderingen, NVT aangeven.	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	

Opmerking
Ten aanzien van constateringen die buiten het onderhoud vallen wordt geen volledigheid gegarandeerd.

Toelichting op informatieve bevindingen over beheer
Het Rapport van Onderhoud BMI/OAI is de verklaring dat de brandmeldinstallatie is onderhouden en dat de stuurfuncties aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het PvE. Het ontbreken van maandelijkse beheertaken van de installatie door de opdrachtgever valt buiten deze goedkeur, maar is wel van belang voor het adequaat functioneren van de brandmeldbeveiliging.

Onder beheer vallen ingevolge de norm NEN 2654-1/: buitenbedrijfstellingen, periodieke controles door de beheerder, het bijhouden van het logboek, en veranderingen in de bestemmings- of bouwkundige situatie.

Het Brandmeldonderhoudsbedrijf kan optioneel de bevindingen over het beheer en over veranderingen in de situatie vastleggen. Dit dient dan wel traceerbaar te zijn in de afspraken tussen Brandmeldonderhoudsbedrijf en opdrachtgever.

Meldingsplicht
De resultaten van de controle van het beheer meldt het brandmeldonderhoudsbedrijf mondeling aan de opdrachtgever en legt deze vast in het Rapport van Onderhoud bijlage A onder opmerkingen. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen met de betreffende leverancier.

Bijlage B: Meetresultaten

Energievoorziening BMC 1 (Node 1)		
Netspanning	228,3 VAC	Vac
Acculaadspanning	27,26 V	Vdc
Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding	294 (gemeten met Fluke 179 (True RMS) Sno: 46810336)	mA
Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding	738 (gemeten met Fluke 179 (True RMS) Sno: 46810336)	mA
Noodstroomvoorziening berekend voor:	24	uur
Minimale benodigde capaciteit van de accu's	(23,5x0,294)=6,9+(0,5x0,738)=0,369*1,25(=verouderingsfactor)=9,09 Ah Voldoet aan 24 uurs SLA)	Ah
Type geplaatste accu's	2x12 Ah totaal 12 Ah (Yuasa)	Ah
Vervaldatum accu's	Nieuwe akkus nog te plaatsen	Jaar
Stand alarmteller		

Energievoorziening externe voeding (EN54 PSU Geopaneel)		
Netspanning	233,4	Vac
Acculaadspanning	27,59	Vdc
Totale stroomafname van de installatie in rustsituatie met de noodstroomvoorziening als voeding	102	mA
Totale stroomafname van de installatie bij alarmsignalering in de groep met het hoogste stroomverbruik, met de noodstroomvoorziening als voeding	102	mA
Noodstroomvoorziening berekend voor:	24	uur
Minimale benodigde capaciteit van de accu's	(23,5x0,1)=2,35+(0,5x0,1)=0,05*1,25(=verouderingsfactor)= 3Ah Voldoet aan 24 uurs SLA)	Ah
Type geplaatste accu's	2 x 7 Ah	Ah

Vervaldatum accu's	Dienen te worden vervangen.	Jaar
Stand alarmteller		
Melders		
Controleren van de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het Rapport van Oplevering en logboek.		

Bijlage C: Bevindingen ten aanzien van sturingen

Par.	Sturingen vanuit brandmeldcentrale	Stuursignaal tot en met uitgaande contact brandmeldcentrale voldoet?	Opmerking
8.4	Doormelding brandmeldingen	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.5	Doormelding storingsmeldingen	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie A, B (niet geïntegreerde installaties)	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Brandpomp/hydrofoorinstallatie	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Voorzieningen voor deuren	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Luchtbehandelings- en ventilatie-installatie	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Overdrukinstallatie	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Rook-en warmte afvoerinstallatie	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	(Brandweer)liften	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Brandweeringang	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Overige, te weten: flitslicht	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	

Toelichting op bevindingen ten aanzien van sturingen
Toelichting op bevindingen ten aanzien van sturingen
Het oordeel in het rapport van onderhoud is de verklaring dat de brandmeldinstallatie is onderhouden conform NEN 2654-1 en dat de stuurfuncties aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het PvE. Onder de stuurfuncties wordt verstaan; de interfaces (contacten, bewaakte sturingen e.d.) E, J, G en N die een sturing leveren die correct wordt afgegeven op basis waarvan de voorzieningen F, H, K en O kunnen functioneren.

De daadwerkelijke activering van gestuurde brandbeveiligingsinstallatie(s) en het (onder alle omstandigheden) gewenste effect van de brandbeveiligingsinstallatie (de voorzieningen F, H, K en O uit figuur 1 uit NEN 2654-1) valt buiten de levering van het onderhoudsbedrijf.

Desgewenst voert het onderhoudsbedrijf deze controle optioneel uit (bijlage D.5). Dit moet dan wel traceerbaar zijn in de afspraken tussen onderhoudsbedrijf en opdrachtgever.
Bepalingsmethodiek: eerst de fysieke actie van de te sturen voorziening controleren waarna, indien de sturing niet wordt geactiveerd, een controle tot aan de interface moet worden verricht. Als op dat moment blijkt dat er een fout zit in de brandmeldinstallatie dan moet het onderhoudsbedrijf die via het onderhoud afhandelen.

Bijlage D: Bevindingen over gestuurde voorzieningen

Par.[a]	Sturingen vanuit brandmeldcentrale	Activering en effect gestuurde voorziening voldoet?	Opmerking
8.4	Doormelding brandmeldingen	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t	Geen meldkamer en geen doormelding EN54-21 aanwezig.
8.5	Doormelding storingsmeldingen	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t	Geen meldkamer en geen doormelding EN54-21 aanwezig.
8.6	Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Ontruimingsalarminstallatie A, B en stil alarm (niet geïntegreerde installaties)	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Brandpomp/hydrofoorinstallatie	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Voorzieningen voor deuren	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	Kleefmagneetdeuren
8.6	Luchtbehandelings- en ventilatie-installatie	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
8.6	Overdrukinstallatie	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Rook-en warmte afvoerinstallatie	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	(Brandweer)liften	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Brandweeringang	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t	
8.6	Overige, te weten: flitslicht	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t	
[a] De verwijzing geldt voor paragrafen in de norm NEN 2535 tenzij anders aangegeven			

Toelichting op bevindingen over gestuurde voorzieningen

Het certificaat Onderhoud Brandmeldinstallatie is de verklaring dat de brandmeldinstallatie is onderhouden en dat de stuurfuncties aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het PvE.
Onder de stuurfuncties wordt verstaan; de interfaces (contacten, bewaakte sturingen e.d.) E, J en G die een sturing leveren die correct wordt afgegeven op basis waarvan de voorzieningen F, H en K kunnen functioneren. De daadwerkelijke activering van gestuurde brandbeveiligingsinstallatie(s) en het (onder alle omstandigheden) gewenste effect van de brandbeveiligingsinstallatie (de voorzieningen F, H en K uit figuur 1 uit NEN 2654-1) valt buiten de levering van het brandmeldonderhoudsbedrijf. Desgewenst voert het brandmeldonderhoudsbedrijf deze controle optioneel uit (bijlage D).

Het Brandmeldonderhoudsbedrijf kan deze controle optioneel uitvoeren. Dit dient dan wel traceerbaar te zijn in de afspraken tussen Brandmeldonderhoudsbedrijf en opdrachtgever
Bepalingsmethodiek: eerst fysieke actie van de te sturen voorziening controleren waarna, indien de sturing niet wordt geactiveerd, een controle tot aan de interface moet worden verricht. Als op dat moment blijkt dat er een fout zit in de brandmeldinstallatie dan moet het brandmeldonderhoudsbedrijf die via het onderhoud afhandelen.

Meldingsplicht
Als bij de controle van de gestuurde voorzieningen blijkt dat een of meer van de brandbeveiligingsvoorzieningen niet geactiveerd wordt of het gewenste effect laat zien dan meldt het brandmeldonderhoudsbedrijf dit mondeling aan de opdrachtgever en legt dit vast (aangeven welke voorziening of onderdeel ervan niet geactiveerd wordt/niet het juiste effect laat zien) in het Rapport van Onderhoud bijlage D onder opmerkingen. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen met de betreffende leverancier.