Nationaal Energie Advies
Impuls 25
1446 WC Purmerend
Tel : 5.1, 2, e
5.1, @neabv.nl
www.neabv.nl

t.a.v. de heer 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e Amsterdam

Datum : 5 maart 2024
Betreft : Veiligheidskeuring E/G
Keurder: 5.1, 2, e Cet nr: IBER 5.1, 2, e

Perceel: 5.1, 2, e 5.1, 2, e te Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u het resultaat van de op 4 maart jl. uitgevoerde veiligheidskeuring van de elektrische- en de gasinstallatie, inclusief de hierop aangesloten voorzieningen in bovengenoemd perceel.

Bij de beoordeling van de tijdens de uitvoering van de veiligheidskeuring verkregen gegevens is de NEN 1010,4e druk voor de elektrische installatie en de NEN 1078 van 2004 voor de gasinstallatie gehanteerd.

Tijdens de uitvoering van deze veiligheidskeuring hebben wij geconstateerd dat er geen bezwaar is, tegen het gebruik van de gecontroleerde installaties.

Voor de volledigheid delen wij u mede dat weggewerkte installatiedelen buiten de visuele beoordeling zijn gebleven en dat alleen bij twijfel over het correcte verbrandingsproces van gastoestellen de CO-vorming is gemeten.

Tevens adviseren wij u om CO-vorming te voorkomen, de aanwezige gastoestellen periodiek,, door een vakbekwaam installateur of -onderhoudsbedrijf te laten onderhouden.

De factuur met betrekking tot bovengenoemde keuringswerkzaamheden wordt u separaat toegezonden.

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

De heer 5.1, 2, e

Nationaal Energie Advies
Impuls 25
1446 WC Purmerend
Tel : 5.1, 2, e
5.1, @neabv.nl
www.neabv.nl

Bij de inspectie is met de volgende meetinstrumenten een meting verricht:

Soort meetinstrument:	Merk / Type:	Serienummer	Kalibratiedatum
Universeel Meetapparaat	*Profitest 0100 II*	*M520A*	*2024*
Laagohmige weerstandmeter	*ABB Metraohm 413*	*avk2001041*	*2024*
Drukmeter	*Euro Index / ST*	*034200740*	*2024*

Groepenkast

Stelsel	TT		*1*	**Fase**
Eindgroepen	*4*	**St**	*1*	**Fase**
Eindgroepen	-	**St**	3	**Fase**
Aardlek	*2*	**St**	*1*	**Fase**
Hoofdschakelaar	*1*	**St**	*40*	**Amp**



Metingen groepenkast

Aardcircuitweerstand				*1,49*	**Ω**	Voldoende		*ja*		
UL PE				*0,1*	**V**	Voldoende		*ja*		
Aardlekbeveiliging	30	**mA**	tijd	*24*	ms	stroom	*21*	**mA**	Voldoende	*ja*
Aardlekbeveiliging	30	**mA**	tijd	*11*	ms	stroom	*21*	**mA**	Voldoende	*ja*

Gas

Binnen installatie	*0,1*	**Waarde in mbar / min**		**Voldoende**	*ja*

Rookgas analyse

Type toestel	*Cv-HR 107*		**Type**	*C*
Toestel	0	**PPM**	**Voldoende**	*ja*