From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Fw: Werkgroep N+O Sloterdijk-Centrum d.d. 29 maart 2022**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 9, 2026 at 10:05:57 AM CEST

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e
Verzonden: Monday, March 28, 2022 2:49:02 PM
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Werkgroep N+O Sloterdijk-Centrum d.d. 29 maart 2022

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 28 maart 2022 14:48
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <Harm.Jan.Lammers@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <t.hoebink@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Werkgroep N+O Sloterdijk-Centrum d.d. 29 maart 2022

Hoi allemaal,

Morgen hebben we werkgroep maaiveld N+O. Er moet nog een hoop gebeuren waarbij de planning essentieel is, dus gebruiken we deze werkgroep om met elkaar per kavel op een rijtje te zetten wat, wanneer, door wie moet gebeuren. 5.1, 2, e en ik hebben alvast een voorzet gedaan, ter bespreking voor morgen. We scherpen deze graag samen met jullie aan. N.a.v. het overleg morgen zullen we per kavel een tijdslijn uitzetten en die met de werkgroep delen.

O-KAVEL

O-kavel | MO-Town
MO-Town levert de eerste woningen ca. Q2 2023 op. Dat betekent dat het DO voor de openbare ruimte nu ongeveer gereed had moeten zijn.
Het ontwerp bevindt zich momenteel in de VO-fase. In de sessie heidag Kernteam op donderdag 17 maart jl. is afgesproken dat we dit DO in april afronden met als volwaardig onderdeel de tijdelijke situatie.
Wat moet er nog gebeuren voor afronding het VO en het DO?
- **IB:** uitsnede uitwerking maaiveld rondom blokken O6, 8, 9a (voor tijdelijke/definitieve situatie).
- **R&D:** de verkeerskundige moet uitzoeken hoe de parkeergarage in blok 6/8 bereikbaar is voor fietsers en auto's, terwijl een deel van het kavel nog is ingericht als bouwplaats.
- **IB:** De SSK-raming moet worden opgesteld (incl. beheerkosten) voor definitieve én tijdelijke inrichting.
- **R&D:** definitief beplantingsplan. Dit gaat via groenloket; dit station is onderbemand. Aandachtspunt is de BEA aan de Radarweg. I.v.m. K&L kunnen er maar weinig bomen komen.
- **R&D:** i.s.m. 5.1, 5.1, 2, e opstellen ontwerpvoorstel Rainproof o.b.v. memo berging in pocketpark.
- **R&D:** verlichtingsplan(voor zowel tijdelijke als definitieve situatie.
- **R&D:** afstemming met CVC, beheer
- **PMB:** afstemming omgeving, bespreking Supervisie en vaststelling Kernteam.
- **PMB met input R&D:** aanwijzingsbesluit definitieve locatie afvalcontainers.

O-kavel | Crossroads
Crossroads levert de eerste woningen Q3 2025 op. Het DO openbare ruimte rondom de blokken moet dus Q3 2024 gereed zijn. Daar is nog iets meer tijd. Er moet nog wel een en ander uitgezocht worden:
- Ontsluiting Jumbo supermarkt > (CVC)
- Uitwerken lichtkunst onder Hemboog?
- Uitwerken freerun locatie met Xplore (Danilo en Sepp); is vergoeding voor hen mogelijk?

Overig
Op een later moment moet participatie voor het pocketpark plaatsvinden. Dat kan pas als er bewoners zijn.
Wanneer is de eerste fase aanleg pocketpark en tijdelijke invulling kavel 7?

N-KAVEL
Voor de N-kavel zijn er verschillende fases in de aanleg van de openbare ruimte. Op dit moment ligt er een bijna afgerond DO voor de definitieve situatie. Hierin moeten ook de tijdelijke fases meegenomen worden. Lab4you is al opgeleverd en blok 3 wordt in oktober dit jaar opgeleverd.

Wat moet er nog gebeuren voor afronding DO (incl. tijdelijke inrichtingen)?
- **R&D:** de tijdelijke en definitieve laad & los plek moet afgestemd worden met de CVC, evenals de tijdelijke opstelstrook aan de Arlandaweg.
- **IB:** SSK-raming N-kavel opstellen
- **R&D:** aanvragen omgevingsvergunning trappen N/O kavel.
Trappen in week 34. Uiterlijk week 20 (16 mei) vergunning aanvragen. Uitgaande van vergunningverleningsprocedure van 14 weken. Echter, wil ik voorstellen dit z.s.m. in gang te zetten. Dit omdat er bezwaar van beheer (stadsdeel) zou kunnen komen. Zij schijnen moeilijk te doen over onderhoud in de openbare ruimte als er veel trappetjes etc. inzitten, omdat het dan niet goed toegankelijk is voor de beheerwagentjes etc.
- **PMB i.s.m. R&D:** aanwijzingsbesluit halen voor de locatie van de ondergrondse afvalcontainers en de grofvuilplek aan de Radarweg.
- **R&D:** afstemming groenloket over beplantingsplan.
- **R&D:** definitief verlichtingsplan (voor zowel tijdelijke als definitieve situatie).

- **R&D:** uitwerking onveilige situatie (‘tweetrapsraket’).
- **R&D:** definitieve afstemming met CVC, beheer
- **PMB:** definitieve afstemming omgeving, bespreking Supervisie, vaststelling Kernteam.
- **PMB met input R&D:** aanwijzingsbesluit definitieve locatie afvalcontainers.

Er stond ook nog een actie over het verplaatsen van elektrische laadpalen open? *Wat is hier de tijdsplanning van?*

We hebben zoveel als mogelijk van de actielijst (zie bijlage) is hier in verwerkt, maar als er tijd over is, willen we deze graag ook nog doornemen en opschonen.

Graag tot morgen!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Assistent projectmanager Sloterdijk-Centrum
Projectmanagementbureau / Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, woe, do