Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen Bouwvergadering 8

Van	5.1.2,e Ingenieursbureau, 06 5.1.2,e 5.1.2,e @amsterdam.nl
Datum	12 januari 2023
Ons kenmerk	
Vergadering	12 januari 2023 Bouwkeet Distelweg 90
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e (Boskalis)
Afwezig	5.1.2,e en 5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Bouwvergadering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen 5.1.2,e neemt de werkzaamheden van 5.1.2,e over.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Vaststellen Actielijst</u> Actie 1; Er is gekeken of we van kavel 18/19 sterk verontreinigd grond kunnen verkrijgen, hier zit geen dioxine in dus mag het toegepast worden, maar voor trekken van damwand nog onduidelijk of het voldoet. Weliswaar is deze grond vrij slap, daar waar de kraan (of andere hoge belastingen) komen te staan kan deze grond niet worden toegepast. Actie Markus om hier een balans van op te maken en te bepalen hoeveel en welke type grond er benodigd is. Actie 6; Het bord kan besteld worden. Locatie wordt nog gecontroleerd door Markus t.b.v. de K&L in de grond. Als het een bord is op een betonblok dan hoeft men niet de grond in. Actie 16; 13 januari komen drie nieuwe inschrijvingen binnen, afwachten of dit wat gaat opleveren.. Actie 22; Open. Actie 25; Open. Actie 28; Amsterdam heeft wel tekeningen ontvangen maar geen berekeningen van de tent. Ondanks dat de tent al bijna wordt afgebroken is deze informatie nog wel van belang voor het archief en de algehele informatiemanagement van het project.

Actie	Omschrijving
	Actie 35; Amsterdam gaat nog na of deze niet al gestuurd is. Ook het verzoek aan Markus om de brief die zij ontvangen hebben van de Arbeidsinspectie ook in Visi te zetten. Actie 36; Doorlopende actie. Actie 38; Actie Markus om te kijken of ze op het terrein de slib kwijt kunnen. Actie 44; De twee waterspanningsmeters zijn nog niet geplaatst. Huidige waterspanning metingen delen met 5.1,2,e actie Markus. Actie 45; Open.
	3 Kabels & Leidingen <u>Start werkzaamheden</u> (Concept)planning van Markus ontvangen, begin maart beginnen met K&L werkzaamheden.
Actie 47	**4 Milieuzaken** <u>Grond</u> Vraag Markus: Als we weer tot -5,5 NAP moeten graven buiten de tent, wordt de onderste laag dan eerst bijgevuld met (verontreinigd) klei zoals de huidige werkzaamheden in de tent? Antwoord: Ja, zelfde werkwijze aanhouden voor werkzaamheden buiten de tent. Momenteel wordt er gegraven aan de westzijde van Noord naar Zuid, alle grond is dermate vervuild en wordt naar ATM vervoerd. Goede afstemming Markus en 5.12e is cruciaal en verloopt tot dusver naar wens. <u>Bootplanning</u> Bootplanning van Boskalis nog niet definitief te maken omdat er nog geen definitieve acceptant is voor de afvoer van de drie beunbakken. <u>Tent</u> Van tevoren werd verwacht dat de bewoners voor wat reuring zouden zorgen omtrent de tent en de bijkomende uitstoot van de werkzaamheden, maar dat valt reuze mee. <u>Vervuild grondwater</u> Bewoners zeggen dat we met de werkzaamheden het water van het kanaal aan het vervuilen zijn. (Opwarreling vanuit de bodem). Afgelopen 8 weken zijn er wekelijks metingen gedaan. De meting voor het kerstreces is in een peilbuis had een hoge halte VOCL. Toen werd er gevaren met een ponton t.b.v. K18/19, mogelijke dat de vaarbewegingen oorzaak geweest zijn van op warreling van slibdelen van de bodem.

Actie	Omschrijving
Actie 48	Andere metingen hebben ondanks dat er vaarbewegingen waren niet voor verhoogde gehalten gezorgd. Het is wel belang dat we metingen blijven controleren, Om spreiding te voorkomen moeten we geen onnodige vaarbewegingen maken. Bij calamiteiten dient er gecommuniceerd te worden met de gemeente. Binnenkort moet er ook naar de bewoners gecommuniceerd worden dat we de vervuiling in het water aan het meten zijn en dat we hierbij geen hoge waardes aan vervuiling meten. 5.1,2,e wilt nu al het een en ander communiceren naar de bewoners toe, maar het is van belang om te wachten op de volgende metingen. Er is nu te weinig bewijs.
	5 Kwaliteitszaken n.v.t
	6 Arbo en V&G-plan n.v.t.
	7 Omgevingsmanagement <u>Omgevingsmanager, Gem. Amsterdam</u> Buiksloterham krijgt een nieuwe omgevingsmanager maar is meer voor de strategische kant en minder betrokken bij de uitvoering van projecten. Onduidelijk of het een mogelijke versterking is voor dit project.
	8 Vergunningen Totale lijst met vergunningen is gedeeld en alle vergunningen zijn aanwezig.
	9 Samenwerking Aankomende week (Week 3) is er een overleg met 5.1,2,e waarbij de samenwerking ter sprake zal komen. Tot dusver verloopt de samenwerking goed en zijn er geen opmerkingen.
	10 Planning <u>Lean-planning</u> De planning staat in keet van Markus, maar Amsterdam wil de planning digitaal ontvangen dit is in het bestek vastgelegd . Via Visi per ommegaande indienen zodat alle betrokkenen vanuit Amsterdam de planning kunnen (in)zien.
	11 Administratie <u>Meerwerk</u>

Actie	Omschrijving
	Er komt nog wat meerwerk aan maar geen grote dingen.
	12 Rondvraag <u>Haspels</u> De haspels van Nutsbedrijven mogen weg. Groutankers Voorstel ingediend door Markus, actie 5.1,2,e Volgende week hoort Markus hier meer over. Verhogingsfactor t.b.v. bestekshoeveelheden nutriënten onder de kleilaag Met melasse 5 X en Nutrienten 2,5 X verhoogd op voorstel MKB

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	02-06-2022	5.1,2,e	Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Bekijken grondbalans, hoeveel aanvulgrond is er nodig en wat kan er wel/niet aangevoerd worden	Open
6	02-06-2022	Markus	Plaatsen informatieborden bouwplaats Gezamenlijk afstemmen tijd plaatsing	Open
16	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Afzet depots Na keuring zo snel mogelijk afzet zoeken, alle partijen worden gekeurd, reinigbaar en niet-reinigbaar> DAS>afzet	Open
22	22-09-2022	Markus	Foliebak faciliteren Afval uit het riool (en grond rondom de putten) van slechte kwaliteit. Eerst op een hoop gooien in een depot(foliebak), zodra het inklinkt kijken we wat we hiermee kunnen.	Open
25	22-09-2022	Markus	Planning doorsturen Amsterdam heeft een lean planning nodig voor het intern delen .Dit heeft haast!	Open
28	27-10-2022	Markus	Berekeningen t.b.v. Tent De toesturen van de faseringsplan en tekeningen van de te plaatsen tent n.a.v. de berekeningen.	Open
35	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Brief Arbeidsinspectie delen Markus een kopie van de brief van de Arbeidsinspectie sturen	Open
36	17-11-2022	Markus	Planning t.b.v. grondbalans Een planning opstellen om inzichtelijk te krijgen wanneer en welke hoeveelheid grond aangevoerd moet worden.	Open
38	17-11-2022	5.1,2,e	Acceptant Slib 5.1,2,e gaat op zoek naar een acceptant voor verontreinigde slib.	Open
44	17-11-2022	5.1,2,e	Waterspanningsmeter 5.1,2,e bepalen waar de 2 waterspanningsmeters komen te staan.	Open
45	17-11-2022	Markus	Gasolie De prijzen van gasolie zijn ook de pan uit geschoten. Markus stelt de extra kosten hiervan op in een Excel en deelt deze met Amsterdam.	Open
47	12-01-2023	5.1,2,e / 5.1,2,e	Communicatie bewoners verwijderen tent Naar de bewoners moet gecommuniceerd worden waarom de tent binnenkort weg mag.	Open
48	12-01-2023	5.1,2,e	Controle vervuiling grondwater Nagaan of de metingen van het grondwater geen verhoogde waardes bevatten na mogelijke vaarbewegingen.	Open

Afgerond actiepunten

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
2	02-06-2022	Markus	Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Uitzoeken wat eventueel mogelijk is qua opslag van hergebruikgrond De KAAP en bekijken of de tent groot genoeg is	Afgerond
3	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen startoverleg nutspartijen 5.1.2,e plant op 16/6 om 10.30 uur startoverleg nutsbedrijven, Markus en gemeente in	Afgerond
4	02-06-2022	5.1.2,e	Tekening nutsbedrijven k&l 5.1.2,e stuurt tekening nutsbedrijven aan Markus	Afgerond
5	02-06-2022	5.1.2,e	Vraag uitzetten bij Anthea over bemaling 5.1.2,e zet vraag uit bij Anthea over bemaling (hydrologisch)	Afgerond
7	02-06-2022	5.1.2,e	Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte 5.1.2,e geeft hier nog een reactie op aan Markus	Afgerond
8	02-06-2022	5.1.2,e	Melding SZW 5.1.2,e doet melding	Afgerond
9	02-06-2022	5.1.2,e	Lijstje vergunningen Bekijken en afstemmen met Markus	Afgerond
10	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen Bouwvergadering kavel 39 Frequentie 1x 4 weken 09.30 – 11.00 uur	Afgerond
11	02-06-2022	Allen	Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden Gezamenlijk bespreken, Markus plant overlegje in met ecologisch bedrijf	Afgerond
12	30-06-2022	5.1.2,e	Vergunning aanmeerverbod Benodigde gegevens voor de vergunning doorsturen naar Markus	Afgerond
13	30-06-2022	5.1.2,e	Docu 5.1.2,e doorsturen Het doorsturen van (welke precies?) documenten naar Markus	Afgerond
14	25-08-2022	Markus	In- en uitmeting door GPS Werkt dit in de tent?	Afgerond
15	25-08-2022	Markus	Emissie uitstoot Uitstoot mag niet meer dan 20 mg zijn, eis van OD	Afgerond
17	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Bemonstering Bemonstering is ook nog een vraag hoe we dat gaan doen, graag ideeën aandragen. Uitgangspunt is .100gr per beunbak voor de parameter zware metalen.	Afgerond
18	25-08-2022	5.1.2,e	E-noses monitoring Zijn de systemen aangesloten en werken deze naar behoren?	Afgerond
19	25-08-2022	Markus	Lozingsvergunning Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig.	Afgerond
20	25-08-2022	5.1.2,e / 5.1.2,e	Trillingsmeters Koopmans Trillingsmeters Koopmans staat niet omschreven in bestek, gem. A'dam doet voor- en nacontrole,	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			grondwaterstanden, spanningsmeters, offertes worden door 5.1,2,e en 5.1,2,e doorgenomen ter beoordeling.	
21	25-08-2022	Markus	Plan bij verhoogde emissie meting Wat gebeurt er als de emissies worden waargenomen die en/of hoger zijn dan de voorschriften? Wat is de procedure, hoe gaat met te werk? Risico-inventarisatie? Schadebeperking.	Afgerond
23	22-09-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Toelichtingsdocument Visi opstellen 5.1,2,e gaat een toelichting maken van hoe te werken met VISI, dit wordt gedeeld met Markus.	Afgerond
24	22-09-2022	Markus	Poortbeleid Voorkomen dat onbevoegde het terrein op lopen. Poortwacht invoeren, wellicht m.b.v. social return.	Afgerond
26	22-09-2022	5.1,2,e	Trillingsmeter – Markus toevoegen 5.1,2,e en 5.1,2,e toevoegen aan de telefoonnummers lijst, hierbij worden meldingen gedeeld bij overschrijden van grenswaardes.	Afgerond
27	27-10-2022	5.1,2,e	Afzet verontreinigd veen De wens vanuit de arbeidsinspectie en de directie is om de partij hoog verontreinigd veen gelijk af te voeren naar een stortlocatie zonder daar te veel handelingen op los te laten 5.1,2,e kijkt nog wat we kunnen doen met de wijze van verwerking.	Afgerond
29	27-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief Het delen van de bewonersbrieven met Markus. De tweede is nog aanstaande	Afgerond
30	27-10-2022	Markus	Dossier van werving personeel t.b.v. SROI Het delen van het dossier van Markus betreffende het werven van personeel om hierover inzicht te geven aan Amsterdam.	Afgerond
31	27-10-2022	Markus	Digitale tekeningen grondstromen Het maken van de tekeningen en vervolgens delen in Visi. 5.1,2,e meenemen in dit proces is cruciaal.	Afgerond
32	27-10-2022	Markus	Puin toepassen als grond Puin kan wellicht toegepast worden als grond, heeft te maken met de percentages grond/puin	Afgerond
33	27-10-2022	Markus	Kerstreces Nagaan wat de wensen en eisen zijn betreffende het vrij nemen tijdens het kerstreces. Volgend bouwoverleg wordt hier een besluit over genomen.	Afgerond
34	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Afsluitende laag bouwplaats Post in het bestek, 12000 m2 plastic over het terrein. Een afsluitende celluloselaag met een schraal vegetatiemengselover het hele terrein is een beter alternatief. Besluit maken wat het nu wordt.	Afgerond
37	17-11-2022	5.1,2,e	Aanvoer (verontreinigde) klei Vanuit bestek dient er (verontreinigde) klei aangevoerd te worden t.b.v. afdichtende laag.	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			5.1.2,e gaat na of Amsterdam dit vanuit het grondbalans kan leveren.	
39	17-11-2022	5.1.2,e	Appendix Boskalis V&G-plan Een apart overleg inplannen om dit te bespreken.	Afgerond
40	17-11-2022	Markus	Verlichting Bouwterrein De verlichting op het bouwterrein op orde brengen, in de ochtend is het nog best gevaarlijk wanneer het nog heel donker is.	Afgerond
41	17-11-2022	Markus	Verantwoordelijkheid terrein in het weekend (afwezigheid Markus) In het weekend zijn er geregeld onderaannemers aan werk bij afwezigheid van Markus. Verantwoordelijkheid ligt bij Markus, tenzij hier zwart op wit anders wordt vastgesteld	Afgerond
42	17-11-2022	5.1.2,e	Invloed damwandwerkzaamheden op Koopmans Een apart overleg inplannen met een kleiner comité om dit te bespreken.	Afgerond
43	17-11-2022	5.1.2,e	MKI 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e hoe gaan we om met MKI tijdens dit werk.	Afgerond
46	15-12-2022	Markus	Camerabeelden werkzaamheden tent Amsterdam kan de camerabeelden niet inzien, Markus gaat kijken wat zij kunnen betekenen voor Amsterdam	Afgerond