Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 16 juni 2021
Vergadering 16 juni 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	[redacted] vertrekt per 1 juli bij de gemeente/ Zuidas. De vervangende jr. projectmanager [redacted]) voor Roeske/Parnas wordt momenteel ingewerkt.
	2 Maaiveldinrichting NACH
	02/06: noodaggregaat -1 gaan zij dit weekend proefdraaien. Als die functioneert naar behoren wordt volgende week de aggregaat op het maaiveld weg gehaald. **16/06**: het proefdraaien is mislukt. Noodaggregaat staat er 'voorlopig' nog. **Inplanten** van de eerste 4 bloembakken en perken rondom NACH is afgerond. De laatste bloembak wordt gemaakt en ingeplant na het verwijderen van de aggregaat. **02/06**: Heijmans heeft **de putten** omhoog gehaald. Mouwrik gaat een dezer dagen starten met het aanstraten. Daarna kunnen de hekken eromheen worden verwijderd. **19/05: bebordingstekeningen** zijn gecommuniceerd o.a. met [redacted] t.b.v. het nemen van het verkeersbesluit. **16/06**: [redacted] is nog in afwachting van een reactie. **21/04**: Voegovergang **Hellingbaan** lek (bovenin). **19/05**: Werk kan op meerdere manieren hersteld worden. Voorstellen zullen via [redacted] ingediend worden. **16/06**: geen update. **02/06**: ZAD akkoord met een **uitbreiding van het voetpad zuidzijde met grastegels** t.b.v. BOT-transport. **16/06**: [redacted] heeft enkele praktische vragen, zodat er een offerte opgemaakt kan worden. Er is nog 'discussie' over wie dit moet betalen. Eerder is in het UVO al besproken dat ons uitgangspunt is dat wij dit niet betalen. De aanleg heeft ook invloed op de aangelegde wadi in de TB-zone.

Actie	Omschrijving
[redacted]	**3 Ontmanteling C2000 mast NACH** Actie: Communiceren verwijderen funderingspalen volgens huurcontract.
	02/06: opmerkingen BLVC-plan zijn verwerkt. Werkzaamheden opgedeeld in 2 fasen. Fase 1: transport appartuurhuisje 21 juni (w21014241) Fase 2: demontage mast/ herstellen maaiveld 13 en 14 juli (W21014789) 'Het terrein wordt **conform de oude situatie teruggebracht'.** **16/06:** In eerste instantie akkoord gegeven op het feit dat Spie de palen mag verwijderen tot 1.5 meter onder maaiveldniveau. Het huurcontract tussen de gemeente en de politie stelt dat de palen compleet verwijderd moeten worden. [redacted] zal met hen communiceren dat zij zich aan het contract moeten houden. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het ingebrachte BLVC-plan. Wellicht een derde fase toevoegen aan het plan.
	4 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen lopende acties.
	Wachten op afstemming: BLVC-plan. **02/06:** Er is een concept demontageplan. RvB gaat 4 juni in gesprek met de opsteller omdat zij nog op- en aanmerkingen hebben. [redacted] / [redacted] hebben het plan ingezien. Zij constateren beide dat er zaken zijn die aandacht vragen (kappen, afzettingen e.d.) Augustus tot april is vooralsnog de planning om te starten. Minimale doorloop in Victor is 10 weken. Plan nog niet definitief/ afgestemd. Vraag is of de planning haalbaar is. [redacted] heeft reeds gecommuniceerd over Victor. Doorlooptijd nog met hen communiceren. **16/06**: Verder niks meer vernomen.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] / [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium. **16/06:** geen bijzonderheden.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB) om alles voor te bereiden m.b.t. sloop/ BRM kavel. Leegstandsbeheer Geert Grote, Rietveld en Anti-kraak. **19/05:** werk in meerdere delen. Deel 1: verwijderen 2 vrijstaande uitbreidingen units door de Meeuw. Deel 2: verwijderen units tegen de Fred aan door de Meeuw/ aansluitend sloopaannemer BSA. Deel 3: sloop overige n.t.b. in opdracht van ons. **16/06: Werkzaamheden deel 1 zijn afgerond (14 en 15 juni).** Deel 2 moet nog verwerkt worden in een gedeeld plan, de BSA heeft echter nog geen sloopaannemer. Deel 3 is in voorbereiding (door ons).

Actie	Omschrijving
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage Actie: Geen openstaande actie.
	19/05: Sloop gereed. **16/06: Terrein is overgedragen**. Er ligt nog een kabel van Liander op de kavel. Er wordt gekeken of deze alsnog deze week verwijderd kan worden. Wij zij vandaag **gestart met het grondtransport** om het terrein op maaiveldniveau terug te brengen.
	8 Rondvraag
[redacted]	Diagonale oversteek Fred Roeskestraat. **02/06**: In verband met buituitrit G&S onhandig/ niet mogelijk om de situatie nu definitief in te richten (conform ontwerp). [redacted] gaat voorstellen aan [redacted] / het VAT om als tijdelijke maatregel een drempel en lichtgevend waarschuwingsbord te plaatsen ter bevordering van de verkeersveiligheid. **16/06**: [redacted] **akkoord met feit dat ZA dit betaald.** [redacted] **pakt dit op.** Komen ook nog steeds klachten over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. **02/06**: Er komt een integraal plan in navolging van een bezoek. Dit zal t.z.t. met ons worden afgestemd. **19/05**: deelfietslocatie monumentale rechtbank (t.h. tunnel) wordt hersteld door een nieuwe aanbieder. Komen deelfietsen van een nieuwe aanbieder (i.v.m. pilot). **02/06**: De toekomstige in- en uitrit van de parkeergarage monumentale rechtbank heeft invloed op het maaiveld. **02/06**: **Uitgangspunt voor de nieuwe eigenaar is ontsluiting aan de zuidzijde van de monumentale rechtbank en niet aan de Fred Roeskestraat.**