Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @asarchitecture.nl>
Date: vr 17 mei 2019 om 13:15
Subject: Re: Vertraging zelfbouwkavel 5.1,2,e (5.1,2,e 5.1,2,e)
To: 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @persgroep.net>

Hi 5.1,2,e

In antwoord op onderstaand vragen zou je de originele planning op kunnen sturen waarin de steigers weg zouden zijn en het straatwerk gereed eind januari. Inderdaad slot die niet op de op dat moment geldende deadline; die is voor ons nooit helemaal haalbaar geweest. Voor het verschuiven van die planning zijn diverse redenen geweest die met bestelling van allerlei onderdelen te maken hadden, maar die mij ook niet allemaal helder voor de geest staan en ook niet individueel per mail zijn aangekondigd door de aannemer oid. Desgewenst zou je daar de aannemer nog over kunen bellen, maar 5.1,2,e die het meeste van het traject begeleid heeft is weg daar inmiddels dus ik weet niet of/wat die er aan toe kunnen voegen.

Vanaf december vorig jaar ben ik met Creative Cladding in contact geweest om ervoor te zorgen dat ze op tijd hun montage zouden kunnen doen. Maar er werd vanwege drukte (danwel naderend faillissement) niet heel adequaat gereageerd en er werden opeens werkzaamheden uitgesloten (inmeten) waarvan voorheen gezegd werd dat deze door hun zouden worden opgepikt.

Voor wat betreft het laatste punt “dakbedekking/isolatiewerk na steigerwerk”: dit was een regel in de planning voor het oplossen van plekken waar eventueel nog werkzaamheden nodig zouden zijn aan de gevel of dakbedekking die door de steiger voorheen werden verhinderd. Volgens mij is daar in de daadwerkelijke uitvoering niet of nauwelijks sprake van geweest. Ik was in ieder geval de 19e maart op locatie en toen waren alle daken en gevels helemaal dicht.

Ik weet niet of ze ook nog iets willen weten over de stappen die wij genomen hebben om de beplating georganiseerd te krijgen, maar dan zou je aan kunnen geven dat je de bevestigingsprofielen hebt overgenomen uit de boedel van Creative Cladding, we met Plano Plastics waar de materialen al klaar lagen afspraken hebben gemaakt over de overname en de verwerking van het basismateriaal en dat we 5.1,2,e montage op het oog hebben om het spul te monteren; maar dat de bottelnek het verkrijgen van de productietekeningen is. En dat we daarover in contact staan met de voormalig directeur van Creative Cladding.

Dit is zo'n beetje wat ik er over kan zeggen. Hoop dat je er wat aan hebt en bel me anders nog even.

Groeten,
5.1,2,e

AS ARCHITECTURE
Pedro de Medinalaan 1
1086 XK Amsterdam
t: +31 207852233
m: +31 5.1,2,e
www.asarchitecture.nl