Van:
Verzonden: donderdag 2 april 2020 18:02
Aan:
Onderwerp: FW: NHNM Obstakels in tracee kabels en leidingen
Bijlagen: foto nr 117 met tekst.pdf; foto nr 136.pdf; foto nr 133.pdf; foto nr 132.pdf; foto nr 130.pdf; foto nr 120.pdf; foto nr 118.pdf; IMG-20200401-WA0000.jpg; IMG-20200401-WA0001.jpg

Categorieën: 0-opgeslagen

Heren,
ter info graag het volgende.

Gisteren heeft mij gevraagd wat te doen met twee aangetroffen "haakse" betonnen muurtjes/balken.
stuurde hierbij twee foto's via whatsapp (zie bijlage de twee jpg's)
Ik heb hierop via uiteindelijk zijn collega van M&A gevraagd wat te doen.
Deze gaf – op basis van de foto's - aan dat de muurtjes afgebroken of doorboord mochten worden voor het rioolwerk.

Daarna is er nog een oude muurtje in de langsrichting van het rioolwerk gevonden.
Zie de pdf foto's van , waarop ook de haakse muurtjes zichtbaar zijn.
En ook zijn mail met de bevindingen.

Op alle foto's is duidelijk zichtbaar de door Woudenberg aangebracht keerwand met betonnen sloof nabij het "metrohuisje"
Waarschijnlijk gaan we nog meer oude funderingen aantreffen op het terrein.

Gr

Van: @koninklijkewoudenberg.nl]
Verzonden: donderdag 2 april 2020 17:23
Aan
CC:
Onderwerp: NHNM Obstakels in tracee kabels en leidingen

Beste allemaal,

Gisteren (of eergisteren?) onze uitvoerder ingelicht over obstakels in tracee voor de kabels en leidingen omleg.
Vraag hoe hier verder mee om te gaan?

Vanmorgen een bezoek gebracht en naar de eerste gevolgen gekeken en om de voortgang er in te kunnen houden voor de nutsbedrijven.

Voorzover wij -KWA- thans kunnen overzien ligt de betonbalk of betonwand (enigszins evenwijdig aan de damwand) in gebied waar de fundering van Lamed op staal wordt gefundeerd.
Afgesproken deze betonbalk of wand af te pellen door knijpen (trilling arm) tot ca 600+NAP = 1000-P om dan met de aanleg van de fundering op staal daarboven te kunnen blijven.
Voor gepland palenplan zover te overzien geen gevolgen.
Straks extra aandacht vanwege nu geroerde grond i.r.m. fundering op staal op draagkrachtige grondslag.
Het leiding werk nu uitvoeren: zo kort mogelijk langs de betonwand of balk, idem de put zo mogelijk deel net achter de wand of balk.
De nieuwe aanleg duidelijk verklikken in straks aangevuld terrein en revisie tekening.

Voor de betonwanden verderop in het bouwterrein is nog niet te zien hoe ver deze doorgaan tot onder de geplande letter funderingen en de gevolgen hierop.
Afgesproken deze wanden te slopen dmv afzagen en knijpen voor zover nodig voor de kabels en leidingen omleg; om door te kunnen gaan.
Bij het verder aanvullen juist deze wanden bovenzijde vrijgraven voor het in beeld krijgen om later de gevolgen op het bouwplan te kunnen inventariseren waarna overleg hoe verder.

Verder is de stroomkabel tijdens de werkzaamheden stuk getrokken waardoor waarschijnlijk de hoofdzekering is doorgebrand. [redacted] gaat in overleg met [redacted] de stroom aanvoer weer geregeld te krijgen.

De werkzaamheden aan de betonwanden en betonbalk voor zover nodig voor de voortgang nutsbedrijven zal verder opgepakt worden door de uitvoerenden in overleg met [redacted]
Voor de herstelkosten voor de stroom aanvoer houden wij een voorbehoud voor verdere verrekening met onze opdrachtgever.

De overige gevolgen in de breedste zin later in gezamenlijk overleg.

Bijgaand enige foto's met uitleg en de situatie.

[redacted] stuurt u dit door naar de nodige overige partijen **en aan de uitvoerend aannemer**?

Wij vertrouwen u hiermee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkorganisator

KONINKLIJKE WOUDENBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
+31 88 355 96 41
[redacted]
[redacted]@koninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl



r