Coordinatieoverleg

8-10-2020

Veiligheidsmaatregelen kademuren en bruggen

Opsteller: [redacted]

Gecontroleerd door: [redacted]

Bedrijf	Rol	Naam	Aanw
IB	TM	[redacted]	Ja
IB	TM	[redacted]	Deels
IB	OM	[redacted]	ja
IB	DI	[redacted]	ja
IB	ATM	[redacted]	Ja
[redacted]	PL	[redacted]	Ja
	PL	[redacted]	Ja
	PL	[redacted]	Ja
	PL	[redacted]	Ja
	PL	[redacted]	Ja
	PL	[redacted]	Nee
	PL	[redacted]	ja

Bedrijf - CC	Rol	Naam	Aanw
IB	PM	[redacted]	Nee
IB	Strat. OM	[redacted]	Nee
IB	Strat. OM	[redacted]	Nee
IB	CM	[redacted]	Nee
IB	Planner	[redacted]	Nee
IB	V&G	[redacted]	Nee
IB	Water	[redacted]	Nee
IB - Spoor 1	PM	[redacted]	Nee
[redacted]	PL	[redacted]	Nee
	Geo. Adv.	[redacted]	Nee
		[redacted]	Nee
	Drink/afval	[redacted]	Nee
	PM beleid	[redacted]	Nee

Afkorting	Betekenis
IB	Ingenieursbureau van Amsterdam
BBM	Besluit Beheersmaatregel
PL	Projectleider
DI	Directievoerder
OM	Omgevingsmanager
TM	Technisch Manager
ATM	Assistent TM

Lopende projecten 2020

Veiligheidsmaatregelen kademuren en bruggen

Opsteller: [redacted]

Afkorting	Locatie	Vaart	Lengte (m)	Status	Coco-n
PRG0402	Prinsengracht 283 - 339	Prinsengracht	[redacted] + 26	Gereed	
PRG0801	Prinsengracht 432 - 444	[redacted]	22 + 26	Gereed	
WKN0104	Houtmankade 81 - 117	Westerkanaal		Geannuleerd	
LOK0304-01	Zeeburgerdijk 139 - 143	Lozingskanaal		Hold	
KZG0302	Keizersgracht 159 - 183	Keizersgracht	[redacted]	Gereed	
OEV2491	MS. Van Riemsdijkweg	Het IJ		Uitvoering	
OEV1917	Johan van Hasseltkade	Het IJ		Gereed	
HIJ0102	De Ruijterkade			Gereed	
PRG0701	Prinsengracht 334 - 338	Prinsengracht	[redacted]	Gereed	
LYG0501	Lijnbaansgracht 100 - 115	Lijnbaansgracht	[redacted]	Gereed	
SIG0201	Marnixkade 6 - 31	Singelgracht		Geannuleerd	
KBW0301	Kloveniersburgwal 64 - 114	Kloveniersburgwal	[redacted]	Uitvoering	
KBW0201	Kloveniersburgwal 48 - 62	Kloveniersburgwal	[redacted]	Uitvoering	
KBW0101	Kloveniersburgwal 2 - 46	Kloveniersburgwal	[redacted]	Uitvoering	
BRU0080	Entrepotdoksluis			Gereed	
BRU0156	Groentemarktbrug			Gereed	
BRU0160	Bullebakssluis			Gereed	
BRU0346	Westerkeersluis			Gereed	
BRU0215	Paulusbroedersluis			Gereed	
BRU314	Westerdoksluis			Voorbereiding	ntb
BRU423	Berlagebrug			Gereed	
GRW0401	Grimburgwal Calimiteit	grimburgwal	80	Uitvoering	
GRW0401	Grimburgwal Noodconstructie	grimburgwal	80	Voorbereiding	
HEG0901	Herengracht 498-532	Herengracht	[redacted]	Voorbereiding	

Actualiteiten

8-10-2020

Onderwerp	ID	Toelichting	Actie	Dea
Doel van het overleg		Afstemming van de uitgangspunten en de belangen rondom het ontwerp van de veiligheidsmaatregelen.		
Opmerkingen op het vorige verslag		Nee		
Mededelingen	1	[redacted] geeft aan op langere termijn vervangen te worden. Hij zal zijn vervanger eerst inwerken.		
Nieuwe locaties	1	Brug 474		
	2	Herengracht 0901		
Extra agendapunten		-		
Actualiteiten	1	Vanuit het IB worden er verschillende tekeningen gecommuniceerd. De stakeholders vragen het IB versiebeheer bij te houden en tekeningen voor vergunningen gezamenlijk te communiceren zodat er geen verwarring ontstaat.	Intern oppakken.	[redacted]
Onderwerpen per locatie	1	OM, BLVC Externe raakvlakken		
	2	Ontwerp		
	3	Werkplan		
	4	K&L		
	5	Risico's		
	6	Planning		

Kademuren

8-10-2020

Project	ID	Onderwerp	Actiepunt	Toelichting/update	Acti
PRG0402					
PRG0801					
KZG0302					
PRG0701					
LOK0304					
	1	Algemeen	BBM is verstrekt. [redacted] is omgevingsmanager, [redacted] is TM. De belasting van de kade wordt hier verlaagd door grond achter de kade te veiligheidsconstructie in het water worden geplaatst. Er is een waterkering, het voorportaal is geïnformeerd.		
	3	OM	Er is een watervergunning noodzakelijk, aanvragen via [redacted]		
	4	TM	In overleg met de eigenaar van het pand is overeengekomen dat de kade netjes wordt afgewerkt met (lichtgewicht) zand en een houten schutting.	*- Er wordt niet gegraven.* *- De werkzaamheden worden waarschijnlijk vanaf het water (ponton) uitgevoerd. [redacted] zal nautische toestemming aanvragen en contact opnemen met Waternet aangezien het een dijklichaam betreft.* *- Planning nog nader te bepalen.*	[redacted]
LYG0501					
SIG0201					
JLK0201					
OEV2491					
	1	Algemeen	Toelichting: Er bevinden zich luchtpockets onder het voetgangerspad. Deze zullen worden opgespoord door de aannemer met een stootijz worden gevonden. Ivm bodemverontreiniging, zijn de werkzaamheden gebonden aan veiligheidsmaatregelen.		
	4	TM	Bij uitvoering gaten opvullen en prikken in week 38 is 1 luchtpocket niet teruggevonden. Hier wordt in week 42 naar gegraven om definitief op te vullen	Het afgezette gat op de hoek wordt als mogelijk eerder al opgevuld, zodat afzetting weer weg kan. [redacted] gaat hier navraag voor doen. [redacted] bereid het plaatsen van circulaire bloembakken voor.	[redacted]
KBW Algemeen					
		Planning	KBW0101 KBW0201 Start aanvoer materieel: 9/9. Start werkzaamheden: 21/9. KBW0301 start aanvoer materieel: 14/9. Start werkzaamhed		
	3	Nautisch	[redacted] Afvalpilot ophalen op de KBW heeft evt. ook een voorziening nodig.	Verder afstemming met afvalpilot en programma verzorgt [redacted].	[redacted]
	5 Nieuw	Planning	Update planning: alle 3 de rakken zijn volop in uitvoering.	Aanvullende ontwerpen van de 3 rakken worden gedeeld	[redacted]
KBW0301					
	1	Algemeen	Voor dit rak gaan we een ontwerp laten maken voor een noodconstructie. De BBM is 26-8 verstrekt. [redacted] is OM. [redacted] is TM.		
	2 Nieuw	Ontwerp	Aan de kant van de aluminiumbrug zal de veiligheidsconstructie uitgebreid worden tot na de monumentale boom. Het ontwerp hiervoor is afgestemd met [redacted].	Het ontwerp voor de aanvullende constructie wordt meegestuurd met het verslag van het coordinatie overleg.	[redacted]
KBW0201					
	1	Algemeen	Voor dit rak gaan we een ontwerp laten maken voor een noodconstructie. De BBM is 26-8 verstrekt. [redacted] is OM. [redacted] is TM.		
	4 Nieuw	Ontwerp	De aanvulende opdracht zal uitgewerkt worden en zal bestaan uit een paal/buis constructie.	Half november wordt verwacht de tekeningen te kunnen delen.	[redacted]
KBW0101					
	1	Algemeen	Voor dit rak gaan we een ontwerp laten maken voor een noodconstructie. De BBM is 26-8 verstrekt. [redacted] is OM. [redacted] is TM.		
	6 Nieuw	K&L	[redacted] Huisaansluitingen zijn in week 38 omgekoppeld.	Overstort wordt in overleg met HvS afgekoppeld.	[redacted] Meijn
	7 Nieuw	Ontwerp	De aanvullende opdracht zal bestaan uit het oplengen van de besaande veiligheidsconstructie. Deze zal eindigen 3,40m voor de gasleiding van Liander. De uitvoering hiervoor start maandag 12 oktober.	Het ontwerp voor de aanvullende constructie wordt meegestuurd met het verslag van het coordinatie overleg.	[redacted]
NHG					
Grimburgwal					
	1		De vraag staat nog open of er een noodconstructie komt of dat het stuk kade vernieuwd wordt. Doorvaart op de Grimburgwal is erg smal. Als er een noodconstructie komt, zal die waarschijnlijk in de doorvaart liggen. Dit heeft grote consequenties voor vaarverkeer. [redacted] zet dit door naar mensen van Technisch Advies.		[redacted]

Kademuren

8-10-2020

Project	ID	Onderwerp	Actiepunt	Toelichting/update	Acti
	3 Nieuw	K&L	De gasleiding van Liander wordt vervangen. Uitvoering is volgende week gereed.		[redacted]
	4 Nieuw	K&L	Op de kade staat een peperbus die elektrakabels bevat. Deze kabels worden tijdelijk omgelegd naar een container die op de Herengracht 520 wordt geplaatst. Uitvoering is volgende week gereed.	In het monitoringsplan wordt de peperbus opgenomen.	[redacted] /
	5 Nieuw	Waternet	De drinkwaterleiding van Waternet bevindt zich ter hoogte van de scheuren. Hier zal een overkluizing komen.	De afstandseis voor het ontwerp die is meegegeven bedraagt 3,5m aan beide kanten. In overleg met Waternet zal gekeken worden of deze afstand nog geminimaliseerd kan worden.	[redacted] /
	6 Nieuw	Ontwerp	Randvoorwaardenlijst worden gedeelt door het IB.	[redacted] stuurt de randvoorwaarden wanneer deze gereed zijn.	[redacted]
	7 Nieuw	Nautische Beheer	[redacted] geeft aan dat er op de Herengracht minder ruimte is om rekening te houden met de bomen dan op de kloveniersburgwal.	Afstemming met [redacted] inplannen.	[redacted]

Bruggen

8-10-2020

Project	ID	Onderwerp	Actiepunt	Toelichting/update	Actie
BRU0346 Westerkeersluis					
Bru0080 Entrepotdoksluis					
BRU0423 Berlagebrug					
BRU215 Paulusbroedersluis					
BRU0314					
	2 Nieuw	Algemeen	P&I gaat onderzoeken of een veligheidsconstructie mogelijk is. Naar eerste inschatting zal het houten dek worden verwijderd, liggers worden versterkt en een kunststof dek teruggeplaatst worden.	Brug 314 is de Westerdoksluis, deze zal voorlopig met tijdsslot april 2021 uitgevoerd worden. Het val zal worden versterkt, afhankelijk of er voldaan moet worden aan de machinerichtlijn.	[redacted]
BRU0476 Kometensingel					
	1	Algemeen	Donderdag 8 oktober wordt brug 476 afgesloten voor al het verkeer. Het betreft een kleine verkeersbrug in Noord over de Kometen betondek door ASR. Afgestemd met [redacted], vaarwater (voor mogelijk een verdwaalde kano) onder de brug is gestremd aan de hand van bebording o wordt deze brug onderzocht		
	4 nieuw	[redacted]	mogelijk dat nog een controle op het laswerk extra uitgevoerd dient te gaan worden, dit is nu nog onzeker		22-okt

WTTK - Rondvraag

ID	Onderwerp	Actiepunt	Toelichting/update	Actiehouder
1 Nieuw	[redacted]	Door de defecte pompen in ijmuiden zal tot en met 2021 het waterniveau in amsterdam kunnen fluctueren. Dit kan problemen opleveren bij het aan en afvoeren van materiaal/materieel. Wel wordt vooruitgekeken waarbij een buffer ingebouwd kan worden in de fluctuaties van het waterpeil in de grachten.	Toevoeging [redacted] indien dit problemen levert voor de projecten van P&I, zal [redacted] P&I informeren.	-
2 Nieuw	Liander	[redacted] geeft aan dat Liander niet garant staat voor de veiligheid bij het aanspuiten en inmeten van kabels waar liander geen opdracht voor geeft. Liander staat enkel garant wanneer zij zelf de kabels laat aanspuiten en deze buiten spanning stelt.	Bij het aanspuiten van kabels van Liander wordt Liander altijd geinformeerd en betrokken.	P&I
3 Nieuw	Wateroverlast	[redacted] vermeld dat er nog steeds wateroverlast is bij een bewoner op de KZG. De storingdienst van Waternet is inmiddels langsgeweest en het schijnt een inpandig probleem te zijn.	[redacted] pakt dit inter verder op met Waterne[redacted]	[redacted]