Rapport

Installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van een gasverbrandingstoestel (t/m 130 kW nom. belasting)

Gegevens

eigenaar / opdrachtgever van de installatie

Naam [redacted]

Adres Bardesteeg

Postcode 1012 BV Plaats Amsterdam

Telefoon

E-mail

Gegevens van de installateur

Naam

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

E-mail

Certificaatnummer

Merk en type gasverbrandingstoestel Remeha Avanta 28c

Bouwjaar 2008

Bijzonderheden

Nieuw | In contract name | / Bestaand | Woning | Utiliteit | Individuele rookgasafvoer

Collectieve rookgasafvoer (CLV) | Aardgas | Propaan/Butaan | Toestel geïnstalleerd als type A | B | C

Controle volgens de Techniek Nederland 10 controlepunten, voorschriften fabrikant, het nieuwe beugelen en NPR 3378.

1. Opstellingsruimte/plaats gastoestel	In orde	ja	nee	n.v.t.
1.1 Ruimteluchtmeting op CO (lager dan 5 ppm):		/		
Meetinstrument, merk, type: Euro Inoed				
Serienummer: 034606912				
Kalibratie geldig tot: 13-2-26				
Persoonlijke CO monitor, merk, type: Euro Index				
Serienummer: 012446044599				
Meetwaarde 0 (ppm) <5 = in orde, >5 = uitschakelen, >20 = buiten bedrijf stellen + melden				
1.2 Opstelling/montage/ventilatie/brandveiligheid/bereikbaarheid toestel gecontroleerd en in orde bevonden (installatievoorschrift fabrikant, NPR 3378 sectie opstelplaatsen en opstellingsruimten)		/		
1.3 Luchttoevoer- en afvoer is gecontroleerd en in orde bevonden (NPR 3378, sectie gastoestellen en opstellingsruimten)		/		
1.4 Indien ruimteluchtmeting CO > 5 ppm. Controle onderdruk door ventilatieapparatuur. Vaststellen juiste stromingsrichting rookgas (NPR 3378 sectie afvoersystemen)		/		

© Techniek Nederland, 12 december 2

2. Verbrandingstoestel (montage en onderhoud)	ja	nee	n.v.t.
2.1 Gastoestel is geïnstalleerd en in bedrijf gesteld volgens installatievoorschrift fabrikant	✓		
2.2 Onderhoud uitgevoerd volgens onderhoudsvoorschrift fabrikant	✓		
2.3 Meting branderdruk, volgens waarden fabrikant	✓		

gasvoordruk, statisch (mbar) 30,1
gasvoordruk, dynamisch (mbar) 26,2

Meetinstrument, merk, type Euro inox
Serienummer 0346b912
Kalibratie geldig tot 13-2-26

2.4 Meting verbrandingsgassen ✓

Wettelijke CO waarden niet hoger dan;
- type A, afvoerloos toestel: 50 ppm
- type B, open toestel met afvoer: 200 ppm
- type C, gesloten toestel: 400 ppm

Fabrikantwaarden kunnen lager zijn, niet hoger

CO waarde, vollast (in ppm) 66
laaglast (in ppm) 14
CO_2 waarde, vollast (vol. %) 9,1
laaglast (vol. %) 3,2
O_2 waarde, vollast (vol. %) 5,4
laaglast (vol. %) 4,8

Meetinstrument, merk, type Euro inox
Serienummer 0346b912
Kalibratie geldig tot 13-2-26

2.5 Meting verbrandingslucht toevoer op CO/CO_2 (bij concentrische individuele- en collectieve (CLV) systemen) (max. 1 % CO_2 rookgasrecirculatie) ✓

3. Rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer	In orde	ja	nee	n.v.t.
3.1 Nieuwe rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer met nieuw gastoestel geïnstalleerd, zo niet, reden				✓
3.2 Montage rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer volgens installatievoorschrift fabrikant, (NPR 3378 sectie afvoersystemen) zo niet, reden:		✓		
3.3 Uitmondingsplaats rookgasafvoer, goede werking en afstand t.o.v. ventilatie-openingen (NPR 3378 sectie uitmondingen)		✓		
3.4 Rookgasafvoer/verbrandingsluchttoevoer, uitvoering parallel of concentrisch (doorhalen wat n.v.t. is)		✓		
3.5 Collectieve rookgasafvoer, bewijs aanwezig waaruit blijkt dat de gezamenlijke rookgasafvoer gecontroleerd en veilig is (geschiktheidsverklaring)? Zo niet, dan CO melder adviseren (punt 4.5 en 4.6)				✓
3.6 Aansluiting op collectieve rookgasafvoer in schacht, met brandmanchet (bij kunststof aansluitleidingen)				✓

4. Documentatie en informatie	ja	nee	n.v.t.
4.1 Gebruiksvoorschrift(en) gastoestel(len) aanwezigheid gecontroleerd. Indien ontbreekt, klant daarop gewezen.	✓		
4.2 Toelichting gegeven op gebruik, bediening en hoodzaak tot controle en onderhoud	✓		
4.3 Onderhoudsovereenkomst aangeboden/overeengekomen			✓
4.4 Afwijkingen geconstateerd. maatregelen getroffen maatregelen geadviseerd			
4.5 CO melder geadviseerd bij afvoerloze (type A) en open toestellen (type B). Ook bij ontbreken van een 'geschiktheidsverklaring' collectieve rookgasafvoer			✓
4.6 Onderzoek collectieve rookgasafvoer geadviseerd (NPR 3378 deel 45, sectie afvoersystemen)			✓
4.7 Opdrachtgever geïnformeerd over waterzijdig inregelen bij vervanging cv-ketel	✓		

4.8 In bedrijf gesteld. Ruimteluchtmeting op CO. Meetwaarde 0 ppm (< 5 ppm = in orde)
Gemeten met: ✓ Rookgasmeter Persoonlijke CO monitor

4.9 Sticker *'gecontroleerd'* ingevuld en aangebracht op toestel ✓

Opmerkingen/afwijkingen/getroffen maatregelen en adviezen:

Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld

Naam 5.1, 2, e

Datum 29-5-25

Handtekening 5.1, 2, e

Firmanaam

Voor ontvangst Eigenaar Opdrachtgever