5.1.2e

Van: 5.1, 2, e @vberfgoedarchitectuur.nl>
Verzonden: zondag 10 april 2022 21:48
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Onderwerp: Aquarium bespreking as dinsdag
Bijlagen: 2202-15190 v0.1 - Werkplan uitvoering restauratie Instandhouding gebouw.pdf; 2110-19878 v0.2 - Opnamerapport restauratie gevelherstel Aquarium ARTIS stucwerk en natuursteen.pdf; 2202-01414 v0.1 - Werkplan uitvoering verwijderen verflagen stucwerkgevels Aquarium ARTIS.pdf

Beste mensen,

De door Salverda toegezonden (zie bijlage) rapporten zijn voldoende duidelijk. De aarzelingen en onzekerheden van het project zijn meegenomen in de werkplannen. Zolang we daar ons bewust zijn en gezamenlijk zoeken naar oplossingen van de problematiek waar we mee te maken krijgen kunnen we voor wat nu nog onzeker is zeker goede oplossingen vinden tijdens de uitvoering.
Naar aanleiding van de toegezonden rapporten heb ik de volgende bemerkingen

Werkplan uitvoering restauratie Instandhouding gebouw

Bij het monitoren van de vochtigheid en de vragen die daarmee samenhangen zal ZRI een belangrijke rol hebben. In het algemeen moeten we ook waken voor te hoge temperaturen in het gebouw. Het gebouw moet vooral niet uitdrogen.
Opvallend is dat er nu een aantal aquaria droogstaan terwijl in het bestek en in het werkplan staat dat de aquaria zoveel mogelijk vochtig gehouden moeten worden. Dit is nog wel een punt van bespreking.
Het voorbehoud (3 zinnen) boven aan bladzijde 13 is overbodig.
Het aantal rookmelders lijkt mij aan de krappe kant. Hoe is bepaald dat er voldoende dekking is voor een tijdige signalering van een calamiteit?

Werkplan uitvoering verwijderen verflagen Stucwerkgevels

Het werkplan geeft een goed inzicht in de werkwijze. Om een juiste kleur te kunnen opzetten zal op een nader te bepalen plaats een klein deel van het verfpakket gehandhaafd moeten blijven voor onderzoek doeleinden.
Van het product waarmee de verf wordt verweekt zijn geen gegevens beschikbaar, graag productspecificaties toevoegen.

Opnamerapport restauratie gevelherstel

Het opname rapport gaat over het reinigen van de gevels. De reinigingsresultaten gaan we dinsdag bekijken. Het herstel van de gevel omvat ook herstel. Voor het stucwerk wordt aangegeven (in het werkplan verwijdering stuclagen stucwerkgevels dat het herstel van het stucwerk verder uitgewerkt wordt na het verwijderen van de verf.
Voor het natuursteen waar naast het reinigen ook herstel en vervanging van natuursteen een rol speelt is het belangrijk dat die aspecten worden meegenomen. Ik denk dat een integraal werkplan zal moeten worden gemaakt voor het herstel van de natuurstenen gevel waarbij alle aspecten van herstel en

vervanging naast het reinigen bekeken moeten worden. Het herstel zal een zo egaal mogelijk gevelbeeld moeten zijn. Het laser reinigen in dit rapport zal ook tegen het totaalbeeld afgezet moeten worden

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

VB & ERFGOED ARCHITECTUUR

Badhuisstraat 2
4132 BR Vianen
T 5.1.2e
M 5.1.2e

5.1.2e @vberfgoedarchitectuur.nl
www.vberfgoedarchitectuur.nl

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2