Activiteit	Planned Duration	Duration in weeks	Start	Finish
Terugbrengen Dankbaarheid monument	90	22	21-Aug-20	29-Dec-20
Uitvoering	90	22	21-Aug-20	29-Dec-20
Voorbereiding op uitvoering	0	1	21-Aug-20	21-Aug-20
Locatie functievrij gemaakt	0	1		21-Aug-20
Uitvoering	90	21	24-Aug-20	29-Dec-20
GSU	0	0	24-Aug-20*	
Aanbrengen heipalen via schroefmethode	10	2	24-Aug-20	04-Sep-20
Maken betonnen fundering	10	2	07-Sep-20	18-Sep-20
Uitharden beton (24u/ 7dg wk)	44	9	19-Sep-20	01-Nov-20
Transport & inhijsen monument	5	1	02-Nov-20	06-Nov-20
Anvullend betonwerk	10	2	09-Nov-20	20-Nov-20
Metselwerk natuurtstenen platen	15	3	23-Nov-20	11-Dec-20
Straatwerk maaiveld rondom	10	2	14-Dec-20	28-Dec-20
Werk gereed (GEU)	0	0		28-Dec-20
Oplevering	0	0	29-Dec-20	

