Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	10 februari 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (van Gelder), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (HBB) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- 5.1,2,e is afwezig i.v.m. andere afspraak op het project.
- 5.1,2,e schuift aankomende periode aan bij de overleggen i.v.m. de geplande werkzaamheden van van Gelder binnen het bouwterrein. 5.1,2,e is de omgevingsmanager van van Gelder.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e is momenteel bezig met het opstellen van een Overall V&G-plan voor het gezamenlijke bouwterrein. **Actie** 5.1,2,e
- T.b.v. het Overall V&G-plan ontvangt 5.1,2,e graag van iedereen het V&G-plan en BLVC-plan. **Actie** 5.1,2,e 5.1,2,e **en** 5.1,2,e
- De kabel en leidingwerkzaamheden t.h.v. project Heddes is met elkaar afgestemd. Bouwdeel 5,3 en 6 wordt steigervrij gemaakt, zodat in week 9 gestart kan worden met de kabel en leidingwerkzaamheden. Na het afronden van de kabel en leidingwerkzaamheden, zal Heddes de overige werkzaamheden t.h.v. bouwdeel 5, 3 en 6 afronden. Daarna zullen de werkzaamheden (inrichting) van de openbare ruimte worden uitgevoerd.
- De nieuwe bouwweg is klaar. Momenteel wordt de HUB van van Gelder aangelegd.
- In overleg met 5.1,2,e wordt er nog gewacht met het overplaatsen van de portiersloge, omdat de inrichting van de bouwplaats van de Mix nog niet definitief is.
- De verwachting is, dat in week 9 de tweede bouwweg open gaat, maar dit zal nog definitief worden gecommuniceerd. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e heeft overleg gehad met 5.1,2,e i.v.m. het gebruik van een autolaadkraan t.b.v. de bevoorrading van blok B. De autolaadkraan komt deels op de weg en deels op de bouwplaats te staan (4x 1 dag, voor 16 mei klaar i.v.m. k&l werkzaamheden). Daarnaast zal er ook gebruik worden gemaakt van een kraan t.b.v. het inhijsen van een balkon vlak voor de betonstort. Voor de inzet van de kraan, zal een deel van het bouwhek moeten worden omgezet naar een demontabel hek. Overig verkeer kan er gewoon langs. 5.1,2,e heeft e.e.a. op tekening. Bij de inzet van de kraan dient wel rekening te worden gehouden met de inrit van de parkeergrage/ expeditiestraat. 5.1,2,e geeft aan dat dit geen probleem zal zijn.
- Volgende week starten de werkzaamheden bij Jumboplein. Vanuit de Jan Celestraat wordt er richting Heddes gewerkt. Compeer zal zich melden bij de portier. **Actie** 5.1,2,e **portier informeren**
- Grond vanaf het Jumboterrein wordt tijdelijk opgeslagen op het bouwterrein.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er blijven meldingen binnenkomen van de verlichting rondom het bouwterrein van HBB. 5.1,2,e is in samenwerking met 5.1,2,e hiermee bezig. Er ligt een offerte voor de inzet van andere camera's, waar geen verlichting bij nodig is.
- Er zijn een aantal meldingen binnengekomen m.b.t. werken voor 7.00 uur vanuit HBB. 5.1,2,e geeft aan dat voor 7.00 uur werken heeft de aandacht en blijft mensen hierop aanspreken.

4. Planning

- **SuHa II**
    - Blok A: Afbouw
    - Blok B: Ruwbouw
- **De Os**
    - steigervrij maken bouwdelen 5,3 en 6

5. Vragen

- In de bouwfilm wordt aangegeven dat in oktober de parkeerplaats bouwrijp gemaakt wordt. Klopt dit nog? Dit zal moeten worden nagevraagd bij 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e

Volgend overleg: donderdag 24 februari 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.