Onderzoeksresultaten

DURA VERMEER

Dura Vermeer Infra Assetmanagement
Kwaliteitsdienst

BESTEMD VOOR
Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
5.1, 2, e .1, 2, e
Spaarneweg 31
2142 EN Cruquius

FAXNUMMER

DATUM
6 april 2023
REFERENTIE
Menggranulaat
BLADNUMMER
1/ 4

ONDERWERP
Nucleaire funderingsmeting in situ

POSTADRES
Postbus 264
3740 AG Baarn

BEZOEKADRES
Aziëhavenweg 20
1046 BK Amsterdam
5.1, 2, e

5.1, 2, e @duravermeer.nl

BEHANDELD DOOR
Kwaliteitsdienst
5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e .1, 2, e

Bijgaand treft u de onderzoeksresultaten aan betreffende:

Project	: **Amsterdamse Bos paden bostheather**
Werknummer	: **45237401**
Datum uitvoering	: **3-4-2023**
Materiaal	: **Menggranulaat**
Locatie	: **Rijbaan**

Conclusie :

- De gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing
- De minimale verdichtingsgraad voldoet aan de gestelde eis

Opmerking(en):

Met vriendelijke groet,
Dura Vermeer Infrastructuur BV
Kwaliteitsdienst

5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e
5.1, 2, e

BIJLAGEN
Als genoemd

Dichtheid fundering nucleaire methode

Conform IKB Funderingen

DURA VERMEER

Dura Vermeer Infra Assetmanagement
Kwaliteitsdienst

Project : **Amsterdamse Bos paden bostheather**
Werknummer : **45237401**
Materiaal gegevens : **Menggranulaat**
Datum Uitvoering : **3-4-2023**

Laborant : 5.1, 2, e
Blad : **2 van 4**

					Eisen	in %
					Gemiddeld	
					Minimum	**98**
Nummer	Plaats/ Km	Diepte in cm	Dichtheid droog Kg/m³	Vocht percentage in %	Dichtheid 100% Kg/m³	Verdichtings-graad in %
1	Zie tekening	20	1803	7,8	1816	99,3
2	Zie tekening	20	1794	8,7		98,8
3	Zie tekening	20	1786	7,6		98,3
				Gemiddelde verdichtings		**99**
				Minimum verdichting		**98,3**

- De minimale verdichtingsgraad voldoet aan de gestelde eis

5.1, 2, e

Afdrukdatum 6-4-2023

Paraaf

Eenpuntsproctordichtheid

conform proef 10 standaard RAW bepalingen 2020

DURA VERMEER

Dura Vermeer Infra Assetmanagement
Kwaliteitsdienst

Project : **Amsterdamse Bos paden bostheather**
Werknummer : **45237401**
Materiaal gegevens : **Menggranulaat**
Datum Uitvoering : **3-4-2023**

Laborant : 5.1, 2, e
Blad : **3 van 4**

NUMMER	DICHTHEID NAT KG/M3	VOCHTPERCENTAGE %	DICHTHEID DROOG IN KG/M3
1	1966	7,2	1834
2	1977	10	1798
GEMIDDELD	1972	8,6	1816

5.1, 2, e

VOOR AKKOORD
LABORATORIUM

DATUM RAPPORTAGE 6 april 2023

Schets bij meting

DURA VERMEER

Dura Vermeer Infra Assetmanagement
Kwaliteitsdienst

Project	:	**Amsterdamse Bos paden bostheather**
Werknummer	:	**45237401**
Materiaal gegevens	:	**Menggranulaat**
Datum uitvoering	:	**3 april 2023**
Laborant	:	5.1, 2, e
Blad	:	**4 van 4**

