Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden

Gijsbrecht van Aemstelstraat 11, Amsterdam

Maatregelen om stikstofemissie tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden te beperken

Om stikstofemissies gedurende het project binnen de vastgestelde limieten te houden, worden de volgende maatregelen genomen:

- **Beperking van het gebruik van dieselapparatuur:**

o Waar mogelijk wordt elektrisch materieel ingezet in plaats van diesel gedreven machines om uitstoot te verminderen.

o Dieselmachines die wel worden gebruikt, moeten voldoen aan de nieuwste emissienormen en regelmatig worden onderhouden om de uitstoot te minimaliseren.

- **Stofonderdrukkingstechnieken:**

o Bij sloopactiviteiten wordt waterverneveling gebruikt om stof en verontreinigende deeltjes, waaronder stikstofdeeltjes, te beperken. Dit vermindert de verspreiding van fijnstof in de omgeving.

- **Planning van activiteiten:**

o Emissiezware activiteiten worden zoveel mogelijk buiten piekuren gepland om de impact op de omgeving te minimaliseren.

o Er wordt gestreefd om werkzaamheden te clusteren, zodat machines minder vaak opstarten en stilvallen, wat de uitstoot verlaagt.

- **Monitoring en rapportage:**

o Stikstofemissies worden regelmatig gemonitord door middel van mobiele meetapparatuur. Er wordt wekelijks een rapport opgesteld dat de emissiewaarden vastlegt, zodat er direct kan worden ingegrepen bij overschrijdingen.