Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	10 maart 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e is momenteel bezig met het opstellen van een Overall V&G-plan voor het gezamenlijke bouwterrein. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e heeft afgelopen week een mail rondgestuurd omtrent het opruimen van het algemene bouwterrein (ook met het oog op ecologie).
    - 5.1,2,e geeft aan dat hij begonnen is met het leeghalen/opruimen. 5.1,2,e zal (indien nodig) na zijn vakantie contact opnemen met 5.1,2,e voor de extra benodigde ruimte (buiten eigen bouwterrein).
    - De spoelplaats bij HBB is nog in gebruik, maar door de ecoloog aangewezen als plek, waar de rug-streeppad zou kunnen gaan zitten. 5.1,2,e zal bij de ecoloog navragen of afdekken een optie is **Actie** 5.1,2,e Indien afdekken een optie is, zal 5.1,2,e ervoor zorgen dat de spoelplaats goed wordt afgedekt.
    - 5.1,2,e maakt aan de hand van het rapport van de ecoloog, ruimte voor de paddenplanken. De pad-denplanken zullen worden afgeschermd d.m.v. een betonblok (en misschien verdere afzetting). 15 maart worden de planken geplaatst.
    - De gemeente had zand opgeslagen op het bouwterrein. Het zand is inmiddels verwerkt.
    - 5.1,2,e geeft aan dat er nog een soort van korrel ligt. Mogelijk is dit van Compeer. 5.1,2,e zal dit navra-gen. **Actie** 5.1,2,e
    - 5.1,2,e geeft aan ook begonnen te zijn met afvoer. De kozijnen worden naar binnengehaald. T.b.v. het aanvullen heeft de gemeente zand te kort en gebruikt hiervoor zand wat in depot ligt van Heddes. Zodra de aanvulwerkzaamheden zijn afgerond, zal 5.1,2,e het zand laten afvoeren. 5.1,2,e houdt 5.1,2,e op de hoogte. **Actie** 5.1,2,e
- Vanaf 1 maart is de tweede in- en uitgang van het bouwterrein in gebruik genomen. Echter blijkt dat de por-tier niet bij de nieuwe in-/ uitgang staat. 5.1,2,e pakt dit op. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e had Bouwatch opdracht gegeven de portiersloge los te koppelen, zodat Heddes deze kon verplaatsen. Dit is echter niet gebeurt. 5.1,2,e neemt contact op met Bouwatch. **Actie** 5.1,2,e
- Momenteel staat er nog vaak verkeer van HBB voor poort 1, terwijl duidelijk wordt aangegeven dat ze naar poort 2 moeten.
- 5.1,2,e geeft ter informatie aan dat vanmorgen om 5.30 uur een verreiker werd opgeladen opgeladen. Mochten hierover meldingen komen vanuit de omgeving, dit had niks met de bouw te maken. 5.1,2,e zal dit ook doorgeven aan 5.1,2,e
- Er ligt veel zand op de bouwweg. Na afvoer van de bulten zand, zal het bouwterrein worden schoongemaakt. Om stofvorming te voorkomen heeft vegen weinig zin, bevochtigen van de bouwwegen zal een optie zijn.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Vragen

- -

Volgend overleg: donderdag 24 maart 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.