Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	12 maart 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e Bondrager (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. De notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Gezien de oplevering van Don Bosco, dienen vanaf eind februari/begin maart de posities van de camera's op het bouwterrein te worden aangepast. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e inmiddels hierover gesproken en zal een tekening aan hem doorzetten, zodat hij e.e.a. kan intekenen. **Actie loopt.**
- Verzoek vanuit 5.1,2,e of op de omleidingsborden van Westangent kan worden aangegeven dat Blok C bereikbaar blijft. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e hierover gesproken. 5.1,2,e zag hier de toegevoegde waarde niet van, aangezien het bouwterrein vanuit beide zijde bereikbaar blijft. 5.1,2,e heeft hierover contact gehad met 5.1,2,e 5.1,2,e heeft aangegeven dat Lebo C zelf een onderbord erbij mag plaatsen.
- De ventweg t.h.v. de hoofdpoort is weer dicht. Er kan weer gebruik gemaakt worden van de hoofdpoort.
- T/m week 13 zal de bouwweg tussen Don Bosco en Lebo C open liggen. Daarna zal de weg weer worden dichtgemaakt (duurt ongeveer 2 weken). 5.1,2,e vraagt of het mogelijk is om 2 kolken te plaatsen i.v.m. het weglopen van het regenwater. 5.1,2,e neemt dit mee. **Actie** 5.1,2,e
- Door het open liggen van de bouwwegen gebruikt Don Bosco (daar waar nodig) poort 3. Iemand van Don Bosco loopt met de vrachtwagen mee en zorgt dat de hekken weer gesloten worden. 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e om aan te geven dat de portiers met de sluitronde ook poort 3 moeten sluiten. **Actie** 5.1,2,e
- Volgende week is de oplevering van de eerste 3 blokken Don Bosco.
- 5.1,2,e geeft nog een keer aan dat men bij Don Bosco rekening moet houden met de goten en trottoir. **Actie** 5.1,2,e
- Maandag en dinsdag wordt de waterleiding omgelegd en zal het hekwerk t.b.v. scheiding openbaargebied/ bouwplaats t.b.v. de eerste oplevering Don Bosco worden gemaakt.
- Donderdag en vrijdag komt er bij Don Bosco een kraan, dan zijn bovenstaande werkzaamheden afgerond.
- Halverwege volgend jaar zal men starten met de bouwwerkzaamheden t.h.v. de parkeerplaats.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Planning

- Don Bosco: afbouwwerkzaamheden.
- Lebo C: betonwerkzaamheden.

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 26 maart 2020 10.00 uur keet SBB