D[4]	Geotechniek	H	Nadere uitwerking van geotechnische analyse t.g.v. recente sonderingen, waaronder effect op paalfundering en ruimtebeslag, en gevolgen voor geleidewerken en wachtplaatsen. - Zou helpen om visueel te maken waar het probleem zit - Aan de hand van langsprofiel: - Probleem 1: aantonen waar diepte niet toereikend - Probleem 2: grote verschillen tussen profielen/metingen - Probleem 3: Eemklei aanduiden voor mogelijke alternatieven qua fundering en draagkracht	- Gezamenlijk vaststellen keuze toepassing boorpalen (derde zandlaag), robuuste oplossing maar ook in lijn met eerdere reviews (o.a. bouwmethode) - Geotechnische en constructieve uitwerking fundering op boorpalen - Grondonderzoeksplan opstellen, op dit moment hebben we te weinig grondgegevens om de fundering uit te kunnen werken (grondonderzoeksplan wel opstellen, grondonderzoek zelf geschikt moment nader te bepalen) - Geotechnisch langsprofiel updaten - Last/zakkingsgedrag Eemklei, vergelijking met Zeeburgerbrug, eisen herzien danwel opstellen t.b.v. mogelijk maken oplossing fundering op Eemklei (beschouwende notitie), eventueel benodigd grondonderzoek meenemen in grondonderzoeksplan Producten: o Werksessie, vaststellen keuze toepassing boorpalen (derde zandlaag), robuuste oplossing maar ook in lijn met eerdere reviews (o.a. bouwmethode), zorgdragen gedragen oplossing o Grondonderzoeksplan 4 á 5 A4 o Geupdate geotechnisch langsprofiel, plus dwarsprofielen langs de o Rapportage 15 á 20 A4 o Verwerken in update ON IRO o Vastleggen op constructieve tekeningen en modellen	H	M	L	H	

Commented [BV1]: Bentonietspoeling nodig? Grote impact op de uitvoering, hoe gaan we die palen maken, raakvlak met uitvoeringsplan. Grondverbetering in bouwkuip op 2e zandlaag, opent allerlei deuren. Aparte out-of-the box sessie, combineren

Commented [BV2]: Werkzaamheden goed omkaderen

Commented [BV3R2]: Meenemen in het grondonderzoeksplan (boringen)