SALVERDA
BOUW

Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	11 oktober 2022	2203-17228- v 0.9
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 4 – 10 – 2022	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
	Omgevingsdienst Amsterdam	5.1.2e
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
	OTH	5.1.2e
	Salverda	5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e	Salverda	
	BBN directievoerder	5.1.2e

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	Donderdag 6 oktober breed overleg over gevelaanpak	
	Rondje bouw schouw situatie bordes hoofdentree	
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 22-3-2022 – geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 12-4-2022 – opmerkingen per mail zijn verwerkt	
	Verslag 24-05-2022 – rondgang door Aquarium	
	Verslag 14-06-2022 – geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 05-07-2022 – geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 23-08-2022 - geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 04-10-2022	
1.03	**Werkplannen**	
	Naar aanleiding van 6 oktober komt er een vervolg	5.1.2e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	Naar aanleiding van 6 oktober komt er een vervolg	5.1.2e
1.05	**Stucwerkgevel**	
	Naar aanleiding van 6 oktober komt er een vervolg	5.1.2e
1.06	**Daken**	
	In relatie tot huidige ontwikkelingen rondom prijzen en beschikbaarheid zou mogelijk een andere aanpak nodig zijn voor de daken. Ontwikkelingen worden gedeeld zodra dit nodig is.	
1.06	**Binnenafbouw**	
	Stucwerk pakketten op gevels en wanden, in ruimte 1.02 is een onbekende afwerking te zien. Onderzoek door 5.1.2e inplannen	5.1.2e

	Voorstel voor wandafwerking en detaillering volgt, aan de hand hiervan de definitieve werkzaamheden plannen. Nooduitgangsbordjes zijn een belangrijk aandachtspunt voorstel komt via OTH (voorbeeld locatie in Amsterdam beschikbaar?) Gaat om esthetisch passende / verantwoorde oplossing Firma Khalix heeft een opname gedaan en komt met een advies voor het vervolg	5.1.2e
1.07	**Overige bespreekpunten**	
	Bordes hoofdentree. Huidige situatie – troggewelfvloer -> lekkage en doorgeroeste stalen liggers Oorspronkelijk plan – hermetselen van troggewelfvloer. Probleem is de beschikbare hoogte voor het isoleren (verduurzaming) en waterdicht maken van de constructie. (gewelven zijn na uitvoering niet meer zichtbaar omdat het geheel afwerkt wordt met een verlaagt gipsplafond met akoestische afwerking) Voorstel – uitvoeren in constructieve betonvloer gelijkend aan vloer in de kleine zaal. Voordelen: goede bouwkundige waterdichte constructie te maken welke geïsoleerd kan worden. -> voorstel is akkoord bevonden; Salverda werkt dit verder uit.	
1.08	**Rondgang bouw**	
	 Beoordeling verwijdering verf qua kleur en acceptabel beeld.	
	 Proef reinigen met water. Duidelijke activering van zouten waar te nemen. Wijziging op bestek, niet reinigen met water.	



Aanwezige schade, wegdrukken van zwarte korst wat zichtbare schade geeft.



Als technisch niet hoeft dan aan dit soort voorbeelden niet herstellen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3