Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	20 mei 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e zal op bepaalde momenten de steeg tussen MRP/Lebo moeten versmallen i.v.m. het plaatsen van een kraan. Dit heeft 5.1,2,e afgestemd met van 5.1,2,e
- Het komt nog regelmatig voor dat bouwverkeer voor de Lidl op het bouwterrein komt. 5.1,2,e zal dit nog een keer gaan bespreken met de portier.
- Er is een rugstreeppad en zwaluw in de buurt gesignaleerd. Er zal een werkprotocol worden opgesteld en z.s.m. worden verspreid onder de aannemers. Hierin staan maatregelen omschreven als het afdekken van zandhopen enz., om zo te voorkomen dat de dieren zich op het bouwterrein gaan vestigen en de bouw stil-gelegd moet worden.
- 5.1,2,e geeft aan dat hij niet/slecht bij de zijde van de winkelstraat kan komen. 5.1,2,e heeft met 5.1,2,e en 5.1,2,e gezeten om dit aan te geven. Het voorstel is om op het plein een vouwkraan te plaatsen. De vouwkraan zal in de hekken worden gezet. 5.1,2,e zal het voorstel verder uitwerken en indienen bij de gemeente.
- Liander moet leidingen leggen langs de bouwweg. Verzoek van 5.1,2,e of dit snel kan worden opgepakt i.v.m. het aanbrengen van de steigers van bouwdeel 6. Na de bouwvak wordt gestart met de opbouw van de steigers. Liander dient voor die tijd de werkzaamheden te hebben uitgevoerd, anders kunnen ze er voorlopig niet bij. 5.1,2,e neemt dit mee en zal dit doorgeven. **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Geen meldingen.

4. Planning

- SuHall:
  - Week 23 trekken van de damwanden. Duur circa 3 weken.
  - Na het verwijderen van de damwanden worden de werkzaamheden aan riolering e.d. uitgevoerd en steigers opgebouwd.
- De Os:
  - Maandag start fundering richting de keet.
  - Week 24/25 aanbrengen eerste breedplaat.
  - Ruwbouw deel 5, 6 en 7
  - Week 26 omzetten kraan.

5. Rondvraag

- Sluis SDK-Don Bosco: bijna rond. MRP verwacht eind van de week groen licht om te starten.
- Bouwvakperiode:
  - HBB: week 30 t/m 33
  - Heddes: week 31 t/m 33

Volgend overleg: donderdag 3 juni 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.