(1)

Amstelcampus

Agenda

Aan	Bestuurlijk Overleg Amstelcampus
Van	[redacted]
Datum	31 mei 2016
Locatie	Maagdenhuis, Spui 21
Tijd	17.00 – 18.00 uur

1 Opening, mededelingen

2 Verslag BO 12 januari 2016 ***(zie bijlage)***
- lopende acties
- ter vaststelling

3 Voortgang projecten

3.1 Locatie Rhijnspoor

Bouw Conradhuis
De bouwgrond is op 16 december 2015 geleverd. In het erfpachtcontract is opgenomen dat de bouw uiterlijk een half jaar na de levering start. De planning was dat na het verificatieproces tussen de HvA en de geselecteerde aannemer er in mei 2016 een Go-No go besluit door het College van Bestuur genomen zou worden. Bij een Go zou medio mei de inrichting van de bouwplaats en de daadwerkelijke bouw van het Conradhuis starten.

Rhijnspoorplein West (plein voor entrée Conradhuis)
Het VO Rhijnspoorplein is door het DB van Stadsdeel Oost vastgesteld op 15 maart 2016. Het VO is vrijgegeven voor inspraak heeft ter visie gelegen van 24 maart tot 4 mei 2016. De inspraak geeft geen aanleiding gegeven tot significante aanpassingen aan het ontwerp. Binnenkort wordt het DO ter vaststelling voorgelegd aan het DB van Stadsdeel Oost.

3.2 Locatie Leeuwenhoek

Realisatie studentenwoningen 1e Boerhaavestraat
De omgevingsvergunning voor de bouw van de 69 studentenwoningen is verleend aan de Key.
De gemeente heeft aangegeven de grondlevering aan de HvA aan te houden vanwege onzekerheid over de realisatie van het Conradhuis. De HvA was op 9 mei gestart met bouwrijp maken, waarbij een bouwhek is geplaatst en de straat is opgebroken. Eerder waren al drie bomen gerooid in opdracht van de Key. De gemeente heeft de HvA gevraagd om het bouwrijp maken voor zover dat in de gemeentegrond plaatsvindt te staken. De HvA heeft hieraan gehoor gegeven.
De oorspronkelijke planning was dat de bouw van de studentenwoningen rond de

zomer van 2016 start.

4 Beheerfase

4.1 Beheerplan Amstelcampus

Naar aanleiding van verkeersaudit van november 2015 uitgevoerd door de gemeente op de Wibautstraat (bij de campus) heeft een overleg plaatsgevonden tussen wegbeheer van stadsdeel Oost, de wegbeheerder van de Wibautstraat (afdeling Verkeer &Openbare Ruimte) en de omgevingsmanager en facilitair manager van de Amstelcampus HvA. Een aantal mogelijke (kleinere) verbeteringen is opgepakt.
Vanuit het team Gebiedsontwikkeling (projectteam Amstelcampus) wordt een brief/memo opgesteld met daarin de afspraken tussen de bovengenoemde beheerders van het gebied. In het volgende Bestuurlijk Overleg wordt de s.v.z. geagendeerd.

5 Rondvraag

(Volgende moment Bestuurlijk Overleg en de invulling daarvan).