Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	6 mei 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e zal op bepaalde momenten de steeg tussen MRP/Lebo moeten versmallen i.v.m. het plaatsen van een kraan. 5.1,2,e geeft aan dat Heddes in het BLVC-plan heeft aangegeven de steeg alleen te verzamelen bij op- en afbouw van de steiger. 5.1,2,e geeft aan deze ruimte nodig te hebben om de poten uit te zetten. Dit heeft hij eerder aangegeven. Verzoek aan 5.1,2,e om dit af te stemmen met van 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e moet maandag opleveren en zal a.s. zaterdag doorwerken. Indien nodig zal er ook zondag gewerkt worden (inpandig). Indien nodig zal ook Compeer zaterdag doorwerken.
- Bij HBB zal zondag de besturing van de torenkraan worden omgebouwd. Het kan zijn dat de kraan gaat draaien (om te testen). De werkzaamheden brengen geen overlast met zich mee.
- HBB heeft materieel/materiaal buiten de bouwplaats opgeslagen en zal dit bespreken met 5.1,2,e 5.1,2,e zal zijn gegevens doorzetten naar 5.1,2,e en 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat hij de laatste tijd veel meldingen krijgt van medewerkers met een lekke band. 5.1,2,e geeft aan dat hij niemand op zijn bouw hierover hoort. 5.1,2,e zal de portier hier ook over informeren.
- Maandag levert 5.1,2,e op en kan de camera worden opgehaald. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e hier al over geïnformeerd.
- (vracht)verkeer voor Lebo kan vanaf maandag via het openbare gebied de locatie bereiken. 5.1,2,e informeert de portier, dat verkeer voor Lebo niet via de bouwplaats kan rijden. **Actie** 5.1,2,e
- De voetgangers sluis voor de Jumbo blijft tot op heden nog gesloten. MRP is nog op zoek naar verkeersregelaars.
- 17 mei zal de gasaansluiting t.h.v. het schuifhek worden verwijderd.
- De container van Liander zal in week 23 worden verwijderd.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Geen meldingen.

4. Planning

- Lebo C:
  - Laatste werkzaamheden voor oplevering. Voornamelijk inpandige werkzaamheden en opruimen.
- SuHall:
  - Werkzaamheden begane grond vloer kelder blok B.
  - Week 23 trekken van de damwanden. De werkzaamheden worden vanaf het bouwterrein uitgevoerd.
- De Os:
  - heiwerkzaamheden

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 20 mei 2021 09.30 uur via Microsoft Teams.