Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 16:01
Aan: '[redacted]'
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; '[redacted] [redacted]'
Onderwerp: RE: Werktekening Grimburgwal

Beste [redacted],

Nog laatste opmerking op de tekening:
Graag de drenkelingentrap aan de oostzijde iets verschuiven zodat evt. drenkelingen in het openbare gebied terecht komen ipv UVA terrein (dus buiten hekwerk).

Daarnaast ter info: ik heb [redacted] gesproken over monitoringsplan. Als laatste plank (nr. 1) wordt ingekort naar 10 m en een gereduceerd trilblok wordt toegepast dan is het trillen van deze laatste pand onder strikte monitoring mogelijk. Hij past dit nog aan, morgen verwacht ik het aangepaste monitoringsplan te kunnen leveren.

Tot zover!

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: Werktekening Grimburgwal

Beste [redacted],

Ik heb intussen ook van Vernieuwing nog een reactie ontvangen op de werktekening:

Graag de C9 naalden uit detail 3,5 en 7 de volledige planklengte (van kop tot teen) laten lopen ipv de nu weergegeven 6 meter. De naald kan over de volledige lengte gestaffeld met een kettinglas gelast worden conform detail 1 van bijgevoegd naaldenplan.

Zou je dit op de werktekening willen verwerken?

Specificaties hekwerken volgen nog zsm.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren