Noorderkwartier : planning werkzaamheden aanleg Kabels & Leidingen en maaiveld nrichting

jaar kalender: 2019

maand: jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec

weeknr: 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 35 36 37 38 39 0 1 2 3 5 6 7 8 9 50 51 52

	lengte tracé	duur wk	BV	BV	BV	BV	BV	opmerking
DEELGEBIED NOORD woningen								
Bouwer BAM	**21 won**							
bouw tot steigervrij / op evening b ok 1abc	21 won		B1	B1	PM Kon niet eerder ivm groot deel voedingen vanuit zuiden			**WA ERWON NGEN**
ve w jderen zand wate part j en afvoeren (tijdelijk loc Zuidpun)		3	zand verwijd	als de verlengde Van Heekweg is afges oten				
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoog e brengen		pm	B1					
Waternet afvalwater								
aanleg rio en VW en RW	nvt	gereed						
NUON Warmte								
aanleg warmteleiding incl huisaansluitingen	160 m	6	B1	> > > > > > <<	**leiding in bedri f wanneer ? 1e op evering woningen week 26 as !!!**			weekprod 70 m warmtele dingen
Waternet drinkwater			Van den Heuvel eerder warmte aanleg ivm capaci eit		e maken verbindingen zinkers (z) noord zuid : na ste gervrij blok B1 kopgevel en B4ab			
aanleg water eiding incl huisaanslu tingen	160 m	2	B1	<< incl aansl zinker / le ding in bedrijf				weekprod 80 m water eiding
L ander elektra				v	v			
aanleg kabels incl huisaansluitingen	160 m	2		B1 v	v			weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg kabels excl hu saanslui ingen of tbv openbare verl	350 m	1		v ps	v			weekprod 500 m kabel Elektra
Z ggo en Reggefiber				v	v			
aanleg kabels Ziggo en Regge iber incl huisaansluitingen	160 m	2		v B1	v			weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater				v	v			
aanleg hu saansluitingen	21 woningen	2		v B1	v			weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld				v	v			
aanleg maaiveld fase 1 = parkstrook		14	proefsleuven graven K&L week 13 1	parkstrook incl muur jes en tribune				
aanleg maaiveld fase 1 = b ok 1		6		v B1				
planten bomen en heesters		2		v	v			
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting		pm		v	v			
Aannemer gemeente aanbrengen bakken afvalcontainers		pm						i.o.m. aannnemer maaiveld en direct e
Aannemer gemeente aanbrengen parkeerautomaat, watertappunt		pm		v	v			
Waternet afvalwater O h aansl. kolken en opm. pu ten		pm		v	v			
				v	v			
USSEN DEELGEBIED NOORD EN ZUID			Gezamenl ,k u tvoeren zinkers of boringen incl opbreken deel Van Heekweg waar nodig (na steigervrij blok B1a)					
Z NKERS NUON Warmte / Waternet drinkw / Liander E				v	v			
maken zinkers ten noorden Van Heekweg tbv dg Noord	50	5	ZINKERS	v	v			BKL afst, NUON Warmte leading
Van den Heuvel				v	v			
maken trench inzagen asfalt rijweg en fietspad en opbreken		pm	maken trench H	v	v			
MAKEN OVERS EKEN VAN HEEKWEG EN VOE F E SPAD				v	v			
Waternet afvalwater	20	1	OVERSTEKEN ts blokken en zinkers O	v	v			
Waternet drinkwater	20	1	O << <<	v nog koppeling zinker met leiding				
NUON Warmte	20	1	O	v	v			
L ander elektra	20	1	man elbuizen / later kabe s ? O << <<	v nog koppeling zinker met kabe s				
Gemeente aannemer Reimert				v	v			
dichtmaken trench met stenen /rijweg en fietspad egels voetp		pm	herstel trench	v **eind week 15 weer Van Heekweg rijweg/fietspad/voetpad in verkeer !!**				
				v	v			
DEELGEBIED ZUID won ngen				v	PM opleveringen u tgangspunt a s maaive d gereed is !!!			
Bouwer BAM	**73 won**			v	v			
bouw tot steigervrij / op evening b ok 2ab = b ok 2 3 samen	12 won	pm	B2	v	v	B2 PM: BAM evert op week 35 ivm anders boeteregeling kopers		**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / op evening b ok 3ab = b ok 2 3 samen	10 won	pm		v B3	v	B3 PM: BAM evert op week 35 ivm anders boeteregeling kope s		**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / op evening b ok abc	18 won	pm		v	v B	B B		**S NGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 5abc (ase 2)	23 won	pm		v	v B5 ???	B5 ??? ???		**S NGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / op evening b ok 6ab (fase 2)	10 won	pm		v	v B6	B6 ???		**S NGELWONINGEN**
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoog e brengen		pm	B2 B3	v B	v B5	B6		ivm K&L angs tuinmuren
bouw tuinmuren zelfbouw		pm		v	v			
Zelfbouwers				v	v			
start zelfbouw (woegste start) = begin dec 2019 ?				v	v			Zelfbouw vanaf eind 2019 ???
DE KEY				v	v			
start bouw appartemen encomplex (woegst mogelijke start)				v	v bouwpl aats inr AC	bouwtijd ca 2 aar		1e opleve ing ca jun 2021 ?
Waternet afvalwater				v	v			
maken gestuurde bor ng of zinker 1 x en aansl gemaal		4		Planning ??? ??? v a	Opgave Waternet ??			**BLVC uitv p an Waternet**
bouw rioo gemaal en aanleg transportriool door EH s ngel		6		Planning ??? v ???	Opgave Waternet ??	SPOED : afvoer riool gereed voor oplev blokken B2/B3 vanaf week 35 !!		**BLVC uitv p an Waternet**
aanleg rio en VW-RW excl huisaansl	900	11	deel blok B eerder gelegd ... str	B B2 B3 B B PM : Waternet heeft B eerder aange egd	B5 B5 B6			weekprod 90 m rio en
aanleg rio en RW enkel in achterpaden blokken , 5 en 6	600	5		v ap B na verwi d bouwweg BAM	ap B5/6	na verwijd bouwweg BAM		weekprod 1 0 m riolen
NUON Warmte (vooraf leggen in kruipruimtes B , B5 en B6)				v	v			
bouw WOS-ruimte / inrichten ruimte		1 3 ?		v	**SPOED : inrichten WOS ruimte ! !**			
aanleg warmteleiding excl hu saanslui ingen	500	3	PM Waternet water legt na	v str str	ZB PM: NUON Warmte stelt 7 weken ipv 5 weken nod g te hebben			weekprod 30 m warmtele dingen
aanleg warmteleiding incl huisaansluitingen	150	5	NUON Warm e m ts deze voldoende diep	v B2 B2 B2 B3 B3 22 huisaansl				weekprod 12 m warmtele dingen
Waternet drinkwater			Waar nodig verder afstemmen	v				
aanleg water eiding incl huisaanslu tingen	500	7		v B2 B2 B3 B B	B5 B5 B6			weekprod 80 m water eiding
aanleg water eiding excl huisaansluitingen	330	3		v str ZB > daarna tevens aansl keet BAM Wonen Zu dpunt				weekprod 110 m waterleiding
L ander elektra				v				
bouw Trafo-hu sje / inrichten ruimte		1 5 ?		v				
bouw compacttra o		1	heien compac trafo ts blok 3 en SM	v SM = schakelmomenten LS en MS				ocatie woningen
aanleg 10KV kabels ts EH singel en TR Traforuimte incl boring	100?	3		v				
aanleg 10KV kabels ts TR Tra oruimte-CT compacttrafo en Ehs	200?	2	10KV TR CT	v PM in wk 13/2019 Liander schake capac teit ingep and, is gelukt				
aanleg 00V kabels divers	00?	5	CT z	<< v dv str ps				
aanleg 00V kabels incl huisaansluitingen	600?	7		B2 B2 B3 B B	B5 B5 B6			weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg 00V kabels in achterpaden b okken , 5 en 6	00?	2		aansl traforuimte TR ap B	ap B5/6			weekprod 500 m kabel Elektra
Z ggo en Reggefiber								
aanleg kabels Ziggo en Regge iber excl hu saansluitingen	500	2		str ZB				weekprod 300 m kabel Telecom
aanleg kabels Ziggo en Regge iber incl huisaansluitingen	500	7		B2 B2 B3 B B	B5 B6			weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater								
aanleg hu saansluitingen (excl zelfbouw, ater ovv ze fb.)	73 woningen	7		B2 B3 B B	B5 B5 B6			weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld								
bouw muur je tussen WOS en Traforuimte		pm	muu rje tussen nutshu sjes en buitenafwerking nutshuisjes					
aanleg maaiveld achterpaden B , B5 en B6		7			na bouw muren > ap van B ap van B5 B6			
aanleg maaiveld fase 2 = AC en ZB		15	AC bouweg route zu d	pa kstrook incl muur jes/trappen ZB	eerst bewoners B2 en B3 via route zuid pas later via route noord !!!			incl parkstrook / AC in betonplaten
aanleg maaiveld fase 3A = b okken 2 3 incl bouw muren en t appen		12		route noord B2 / B3 incl muurt es en trappen tussen en ten noorden blokken				incl achte paden blokken B3
aanleg maaiveld fase 3B = straat tussen Van Heekweg en blokken 2 3		3			route noord str > route noord bruikbaar			inrit Van Heekweg
aanleg maaiveld fase = b okken		5			B			
bouw muren en trappen tussen b okken en 5		8			muren en trappen tussen B en B5			
aanleg maaiveld fase 5 = b okken 5 6		6			B5 B6			barriers verwijderen door MB
planten bomen en heesters > najaar 2019		3						
verbreden middenberm Elzenhagensingel > pas dec 2019 ???		3	PM Na verhuizingen singelwoningen, tijdel jk afslui en oos elijke rijbaan ? Apart BLVC uitvoeringsplan nodig !					
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting		pm						nader inplannen !!!
Aannemer gemeente aanbrengen bakken afvalcontainers		pm						i.o.m. aannnemer maaiveld en direct e
Aannemer gemeente aanbrengen parkeerautomaat, watertappunt		pm		v	v			
Waternet afvalwater O h aansl. kolken en opm. pu ten		pm						

Stadsdeel Amsterdam-Noord

[redacted]

Versie 20 dd 6 mei 2019

Mutaties p anning deze versie :

Steigervr j bouwblokken ach eren, la ere start K&L en oplevering woningen
Opgave Waternet voor zomer 2019 bouw r oolgemaal etc, actue e p anningsinfo ontbreekt
Aanleg maaiveld meer t jd nod g volgens opgave Reimert, vraagt nader overleg

Verk aring afkor ingen :

V = vakantie / bouwvak
O = onwerkbaar weer
C = vertraging i.v.m. calami eit

Bouwvakantie 2019 : week 31 tm 33

Diverse afko tingen overig :

ap = ach erpad
str = straat ts blokken 2/3en
zp = zijpad
ps = parkstrook
dv = diverse ocaties
ES = as alt en middenheuvel Elzenhagensingel
Ehs = E zenhagensingel

Bouwb okken :

BAM 1 tm 6 (B1 tm B6)
Ze fbouw (ZB) - toekoms ige bouw
Appartementencomp ex (AC) De Key toek. bouw
Zu dpunt

Opmerkingen en u tgangspun en :

Let op, excl. vert aging tgv. onwerkbaar weer, calam te ten etc.
Zie ook bij age tekening we kvolgorde en tekeningen DTA
Bouwplanning BAM Wonen wijz N dd 3 sep 2018 = ve vallen, verdere info via mail
Hu saanslui ingen excl zelfbouw en appa tementencomp ex, pas later (waarschijnlijk 2021)
NUON warmte vooraf le dingen kruipruimtes onder blokken tm 6 (gereed)
PM n et ingepland bouw van :
2 woningen zuidelijk deelgeb ed / start bouw onbekend
Zuidpunt appartementencomplex / start bouw juli 2019 en bouwt jd ca 2 jaar
zelfbouw / start bouw onbekend