Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Ingenieursbureau, 5.1.2,e @amsterdam.nl; 5.1.2,e
Datum	18 november 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	18 november 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e
Afwezig	5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Notulen en actiepunten
	Notulen
	Actiepunten 106: Afgehandeld. In gang gezet. 123: Open 125: Open. Besproken met OD dat we later starten dan was afgesproken. 132: Open. Staat op agenda. 147: Open. BLBI is nog niet aangevraagd, 5.1.2,e via e-herkenning aanvragen. 154: Open. Moet 5.1.2,e nog steeds doen. Kwartaalrapportage is wel naar PMB gegaan. 5.1.2,e zet dit komende week op agenda en koppelt terug aan PMB. 172: Open. Loopt nog. 186: Open: 5.1.2,e heeft vandaag contact met Schoon Schip en heeft contact gehad met kavel 20, willen constant overleg organiseren om hen te informeren. Schoon Schip stakeholder die extra aandacht behoeft? Nee, evenwichtig overleg, geen voortrekkersrol creëren. 196: Afgehandeld. 197: Open. 198: Afgehandeld. 5.1.2,e heeft mail richting kostendeskundige gestuurd. 5.1.2,e zet wijzigingen door. 199: Open totdat verzekeringspolis ontvangen is. 200: Afgehandeld. 201: Afgehandeld.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving

3 Voortgang aanbesteding

Gistermiddag is de Nota van Inlichtingen op het bestek gepubliceerd. Er komt nog een tweede nota, met vragen op de antwoorden, die 5.1.2.e toevoegt aan de planning.

5.1.2.e vraagt wat de vragen van de marktpartijen zijn. Staat op G-schijf.

5.1.2.e is gebeld door 5.1.5 over het feit dat transportkosten momenteel onder druk staan in de markt en driemaal zoveel is. 5.1.5 kan het transport tegen lagere prijs regelen, overslaglocatie binnen Westelijk havengebied. Als we dit zouden doen, dan haal je onderdeel MKI eruit, hierin staat dat dit van kavel 39 tot en met de acceptant gaat waar 5.1.2.e het verwerkt. Dit is dus niet de overslaglocatie in het Westelijk havengebied. Aannemers mogen wel gebruik maken van overslaglocatie, maar wij berekenen MKI-cijfer van kavel 39 tot de eindverwerker. Het plan is om een groot deel van de grond in een keer aan te besteden via DAS, kans is dat 5.1.5 daarvoor de voordeligste is, kan daarover onderhandelen met de aannemer.

De tweede Nota van Inlichtingen moet gereed zijn voor de kabinetsraming (16 december 14.00 uur).

Actualiseren SSK-raming
Er is een definitieve damwandlijn vastgesteld met PMB, R&D en G&O, dit had efficiëntievoordelen voor het werk en kon een onderdeel in fase 2 van de SSK-raming naar fase 1 gehaald worden. Dit onderdeel moet van fase 2 in fase 1 gezet worden, verder moet bekeken worden of de hoeveelheid af te voeren grond in de SSK-raming nog steeds klopt. Het moet duidelijk zijn dat we voor verschillende fases binnen budget opereren. Dit is neergelegd bij 5.1.2.e

Opzetten Beoordelingscommissie
Deze bestaat uit de PL (5.1.2.e / 5.1.2.e), Milieukundig adviseur (5.1.2.e), Directievoerder (5.1.2.e ?), Adviseur Duurzaamheid (5.1.2.e), Omgevingsmanager (5.1.2.e). De kluis gaat op de 16 – 17/12 open, dan worden de stukken verspreid. De beoordeling gaat plaatsvinden tussen 3/1 en 21/1. In deze periode als Beoordelingscommissie 1 – 2 keer bij elkaar komen om een en ander door te spreken. Zijn hiervoor standaard beoordelingsformulieren? We hebben aangegeven waarop we gaan beoordelen, toevoegen aan de formulieren. Het beoordelingsproces wordt ook begeleid door een onafhankelijk procesbegeleider,

Actie 202 aan de hand van de opdracht aan Tauw bekijkt 5.1.2.e of dit onderdeel van de opdracht uitmaakt en 5.1.2.e dit moet doen, of dat 5.1.2.e het kan doen. Proces staat in bestek beschreven: individueel beoordelen (met cijfers onderbouwing), dan gezamenlijk bespreken en tot een vergelijkende beoordeling komen en tot een cijfer

Actie 203 komen. Iedereen op uniforme manier beoordelen, 5.1.2.e en 5.1.2.e stellen hiervoor

Actie	Omschrijving
	de leidraad op.
Actie 204	5.1.2.e Bespreekt met 5.1.2.e dat iemand van PMB (5.1.2.e) dit formulier moet laten tekenen door de gemeentesecretaris. Ondertussen is 5.1.2.e de vragen in de Nota van Inlichtingen aan het bekijken. Deze gaan over: complexiteit, de verlenging van de inschrijving, EMVI en MKI. 5.1.2.e vraagt zich af wat het grote knelpunt voor dit werk zal worden. Dit zal de MKI in combinatie met emissie zijn. Emissie wordt gemeten met e-noses (een cocktail van bepaalde stoffen). Hiervoor is een projectspeficieke grenswaarde opgenomen. Aannemer heeft een risicodossier met beheermaatregelen die 5.1.2.e in werking moet stellen als de e-noses aangeven dat de emissie boven de projectspecifieke grenswaarde komen. Alle maatregelen zitten voor de aannemer in zijn EMVI-post. Scherp op de maatregelen van de aannemer zijn en hier kosten aan gehangen. 5.1.2.e Is het voor de partijen helder als zij alle maatregelen hebben getroffen uit hun EMVI en nog steeds projectspecifieke grenswaarden overschrijden, wie draagt dan de kosten voor de aanvullende maatregelen? 5.1.2.e Drempelwaarde binnen project moet realistisch en haalbaar zijn, hierop moet de aannemer de maatregelen op aanpassen. 5.1.2.e Ook zaken die buiten invloedssfeer buiten aannemer liggen. Voorbeeld warme winter, waarbij meer stoffen uit kunnen dampen. Bekijken van de partij die de beste maatregelen voorschrijft. Datum tweede Nota van Inlichtingen is 24/11. 5.1.2.e Proces voor het storten van de grond, gaat om veel geld, is hiervoor al een proces afgestemd? 5.1.2.e Gemeentebreed aankoopsysteem voor de afzet van grond, via dit systeem grond aanbieden. Wij keuren als project de grond, voegen keuringsrapport toe via DAS, partijen kunnen aanbieding doen voor welk bedrag zij dit willen aannemen. Binnen een week ligt er een prijs en is afzetlocatie bekend. Verschillende soorten vervuilde grond moeten in aparte beunbakken. Volgens 5.1.5 is er momenteel een gebrek aan beunbakken, dus de kosten hiervoor zijn heel hoog. Niet alle grond in een keer aanbesteden, omdat je van tevoren niet weet hoe de verontreiniging exact zal zijn.
Actie 205	5.1.2.e Voor de Beoordelingscommissie moeten data ingepland worden. 5.1.2.e komt met een voorstel.
	4 Voorbereiding Uitvoering
Actie 206	Er moet een realisatieplan / uitvoeringsplan opgesteld worden. 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e / 5.1.2.e op welke manier dit document vastgesteld zal worden (via het Kernteam of op een andere manier). 5.1.2.e vraagt 5.1.2.e om te starten met het opstellen van het uitvoeringsplan. Er moet met 5.1.2.e besproken worden wat er voor kavel 18/19 wel/niet goed gaat in de uitvoering, zodat dit meegenomen kan worden voor kavel 39. Voor de bemensing van uitvoering is de directievoerder een aandachtspunt. 5.1.2.e vraagt of er een lijst is die wij af moeten handelen voor de start uitvoering en hoe wij de organisatie van de uitvoering op ons nemen. 5.1.2.e Dit moet in het uitvoeringsplan staan (wie werken er vanuit ons aan het project,

Actie	Omschrijving
	escalatie, welke overleggen er zullen zijn, mandaten, enz.). Uitvoeringsplan kavel 18/19 dient als basis. 5.1.2,e vraagt of uitvoeringsplan met aannemer besproken wordt, omdat deze inschatting moet maken van capaciteit, enz. De wederzijdse verwachtingen moeten goed op elkaar afgestemd worden. 5.1.2,e Er zijn veel onderdelen in het uitvoeringsplan niet relevant zijn voor de aannemer, middels EMVI geven we aan wat we van de aannemer verwachten. Zodra de aannemer bekend is zal aannemer EMVI-plan bespreken en wij onze verwachtingen. Toevoegen aan bestek. 5.1.2,e Toevoegen aan Nota van Inlichtingen dat wij verwachten dat de aannemer een vraag-antwoord presentatie geeft. 5.1.2,e meldt dat er voor kavel 18/19 een gesprek is geweest met de aannemer over het uitvoeringsplan en EMVI-criteria, waarin de wederzijdse verwachtingen zijn besproken. Hiervan is een verslag gemaakt. Ook 1x 2 mnd challenge gesprekken plaatsvinden. 5.1.2,e Meenemen in uitvoeringsplan Zodra definitieve gunning de deur uit is moet er van beide kanten een presentatie plaatsvinden. Op het moment dat je het werk start ga je het gesprek aan over dit soort zaken. Er is geen discussie over de beoordeling, maar EMVI-plan moet beklijven bij de uitvoering. Weet het uitvoeringsteam hoe hun EMVI-plan in elkaar steekt, wat is hun vertrekpunt en hun aanbieding, hoe gaan ze het werk in bij aanvang? Hierdoor gaan geen uren verloren door miscommunicatie. Dit is onderdeel van het eerste overleg dat je met elkaar hebt. 5.1.2,e Expliciet benoemen in Nota van Inlichtingen, dan houdt aannemer hier specifiek rekening mee. 5.1.2,e Toevoegen hiervan op een bedrag van een paar miljoen maakt niets uit. Bekijken wat we hiermee gaan doen voor de volgende Nota van Inlichtingen. Warme overdracht.
Actie 207	Realisatieplan: Aandacht hebben voor DAS, hoe wordt dit proces straks georganiseerd? MKB: Moet hier goed in benoemd zijn. HVK: Bij 5.1.2,e neerleggen of bij onze eigen HVK? 5.1.2,e Intern houden, als we ergens niet uitkomen, dan 5.1.2,e benaderen. 5.1.2,e benadert 5.1.2,e met de vraag of 5.1.2,e hier tijd voor heeft. 5.1.2,e GGD hier goed bij betrekken, op de hoogte houden van de voortgang (Actie: 5.1.2,e stuurt mail met stavaza). EMVI-plannen toesturen aan GGD en vragen om input aan Beoordelingscommissie. Plannen komen uit kluis op 16/12 en worden beoordeeld van 3/1 – 21/1. Tijdens Aanwijs hebben aannemers gevraagd om inschrijving naar 14/1 te verplaatsen. Dit wil 5.1.2,e niet, voorkomen dat mensen tijdens de kerstperiode doorwerken. Eén dag (17/12) de tijd om Proces Verbaal te maken. 5.1.2,e Bij GGD vragen of we input kunnen krijgen voor uiteindelijke gunning, wat ze nodig hebben? 5.1.2,e In omgevingsveiligheidsplan meetprotocol afgesproken, nog geen duidelijke afspraken gemaakt over wie de metingen zal gaan doen. Misschien kan 5.1.2,e dit doen, in samenwerking met bedrijf die metingen voor hem doet. 5.1.2,e Op welke punten beoordelen moet duidelijk zijn voor Beoordelingscommissie. OD geen input van krijgen. 5.1.2,e informeert hen. Zij willen meegenomen worden in dit proces. 5.1.2,e houdt ieder kwartaal een informerend overleg over voortgang van werkzaamheden.

Actie	Omschrijving
	5 Communicatie
Actie 208	Factor C sessie: Heeft plaatsgevonden, nog geen terugkoppeling ontvangen van 5.1.2,e 5.1.2,e vraagt dit na bij 5.1.2,e
Actie 209	Begin december weer overleg met Koopman. 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben specificaties koolfilters aan Koopman doorgestuurd. Niet zelf aanbrengen, onderhoudsbedrijf Koopman. 5.1.2,e stelt overleg Koopman voor, 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e stuurt mail aan Koopman. Afspraak maken dat Koopman offerte en rekening indienen filters. Verwijderen en afvoeren kunnen eigen onderhoudsbedrijf ze dit zelf, volgens 5.1.2,e wel. Offerte Ongeveer € 5.1.2,b
	6 Rondvraag - 5.1.2,e Lessons Learned samen met 5.1.2,e oppakken in kader uitvoeringsplan. - 5.1.2,e Transport en afstand. 5.1.2,e max 270 km varen (buitenom naar Eemshaven). Minder km dan wellicht sluisjes tegenkomen. Af te voeren tonnen zijn verrekenbaar, niet de afstand.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
106	28-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1.2,e overlegt met 5.1.2,e	Open
123	18-02-2021	5.1.2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Open
125	18-02-2021	5.1.2,e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2,e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2,e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2,e blijven doen is handig omdat 5.1.2,e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Open
132	11-03-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2,e / 5.1.2,e Nodigt 5.1.2,e uit voor gesprek met	Eventueel verwijderen

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Koopman en bespreekt met 5.1.2,e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2,e / 5.1.2,e 5.1.2,e bespreekt met 5.1.2,e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2,e Samen met 5.1.2,e / 5.1.2,e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2,e Informeren en aanhaken 5.1.2,e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	
	01-04-2021		- 5.1.2,e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2,e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2,e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
	24-06-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1.2,e vooropname pand Koopman	
	26-08-2021		5.1.2,e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken.	
	16-09-2021		In december bijpraten met Koopman als goede buur	
	29-10-2021	5.1.2,e	**SUPERPRIORITEIT** Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten. We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1.2,e belt hen met de vraag welke oplossingen ze hebben. Dan concreet maken hoe we hier invulling aan gaan geven.	
147	01-04-2021	5.1.2,e	BLBI opnemen in planning 5.1.2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1.2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Open
154	22-04-2021	5.1.2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e - Ook directieraming bespreken - 5.1.2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1.2,e uitnodigen voor overleg Q3	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
172	24-06-2021	5.1,2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1,2,e vragen.	Open
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
186	26-08-2021	5.1,2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Open
196	29-10-2021	5.1,2,e	Planning - Checken sluitingsdatum aanbesteding: 2/12 12.00 of 14.00 uur - Ontvangen opdracht datum 1/2 moet gecheckt worden op haalbaarheid en misschien gewijzigd worden	Open
197	29-10-2021	5.1,2,e	Directievoerder 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39	Open
198	29-10-2021	5.1,2,e	Bijwerken raming Na laatste Nota van Inlichtingen raming bijwerken	Open
199	29-10-2021	5.1,2,e	Aanvraag verzakering VGA Aanvraag verzekering bij VGA, bepaalde voorwaarden aan verzekering voor Nota van Inlichtingen duidelijk zijn, daarna kunnen geen voorwaarden meer toegevoegd worden aan bestek	Open
200	29-10-2021	5.1,2,e	Tekening inlaten dak Koopman Doorsturen aan 5.1,2,e	Open
201	29-10-2021	5.1,2,e	5.1,2,e - Toegang G-schijf - Inplannen Bila met 5.1,2,e	Afgehandeld Open
202	18-11-2021	5.1,2,e	Procesbegeleider Beoordeling 5.1,2,e bekijkt de opdracht aan Tauw of procesbegeleiding beoordeling onderdeel uitmaakt van hu opdracht (5.1,2,e) of dat 5.1,2,b dit kan doen	Open
203	18-11-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen leidraad beoordeling 5.1,2,e en 5.1,2,e stellen leidraad op voor de uniforme beoordeling	Open
204	18-11-2021	5.1,2,e	Ondertekenen formulier Beoordeling door gemeentesecretaris Bespreken met 5.1,2,e dat iemand van PMB (5.1,2,e ?) dit formulier moet laten ondertekenen door gemeentesecretaris	Afgehandeld
205	18-11-2021	5.1,2,e	Inplannen datum 1e bijeenkomst	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Beoordelingscommissie 5.1,2,e komt met voorstel	
206	18-11-2021		Uitvoeringsplan	Open
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Bespreekt met 5.1,2,e / 5.1,2,e of dit document vastgesteld zal worden via Kernteam of op andere manier - 5.1,2,e Voor bemensing uitvoering is directievoerder een aandachtspunt - 5.1,2,e Bekijken voor 2e Nota van Inlichtingen wat we gaan doen met gesprek aannemer over uitvoering en EMVI-criteria	
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Start met opstellen Uitvoeringsplan - Zodra definitieve gunning de deur uit is, met aannemer gesprek aangaan over uitvoering en EMVI-criteria (dit opnemen in Uitvoeringsplan)	
		5.1,2,e en 5.1,2,e	- 5.1,2,e en 5.1,2,e Met 5.1,2,e bespreken wat er wel/niet goed gaat in de uitvoering van k18/19, zodat dit meegenomen kan worden voor k39	
207	18-11-2021		Realisatieplan -> DAS-proces	
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Benadert 5.1,2,e met vraag of 5.1,2,e hier tijd voor heeft	Afgehandeld
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Stuurt EMVI-plannen aan GGD met verzoek input voor Beoordelingscommissie - 5.1,2,e Stuurt mail aan GGD over stavaza	Open
			5.1,2,e Meenemen OD in beoordelingsproces	
208	18-11-2021	5.1,2,e	Terugkoppeling Sessie Factor C 5.1,2,e vraagt terugkoppeling aan 5.1,2,e	Open
209	18-11-2021	5.1,2,e	Overleg met Koopman in december 5.1,2,e stuurt hierover mail aan Koopman, overleg over koolstoffilters, Koopman en dient rekening in voor filters	Afgehandeld
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Checken beoordeling aannemer qua getal	
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1,2,e geeft prijs e-noses.	Afgehandeld
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1,2,e	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1,2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1,2,e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1,2,e 5.1,2,e MKB-er, 5.1,2,e OD en 5.1,2,e	Afgehandeld
128		5.1,2,e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1,2,e	Afgehandeld
129		5.1,2,e 5.1,2,e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1,2,e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1,2,e	Tekeningen depots met nummer 5.1,2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1,2,e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1,2,e	Informeren 5.1,2,e Informeren 5.1,2,e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
135	11-03-2021	5.1.2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1.2,e of 512a thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1.2,e	V&G-plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1.2,e ~~bekijken of 512a opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1.2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1.2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1.2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1.2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1.2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1.2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1.2,e	Directieraming - 5.1.2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1.2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			5.1.2.e en 5.1.2.e	
158	17-05-2021	5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1.2.e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Notitie 5.1.2.e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1.2.e en 5.1.2.e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1.2.e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1.2.e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1.2.e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1.2.e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1.2.e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1.2.e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2.e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e mail (cc 5.1.2.e) om te vragen hoe 5.1.2.e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021	5.1.2.e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	16-09-2021		vergunningen door aannemer, maar van tevoren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2,e overgedragen aan 5.1.2,e inzake bespreking met handhaving	
170	24-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Afgehandeld
171	24-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2,e	Escalatie met ABT Via 5.1.2,e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e reactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2,e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2,e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2,e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2,e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld
178	15-07-2021	5.1.2,e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2,e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2,e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2,e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2,e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1.2,e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2,e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1.2,e	Opnemen in bestek	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	
183	26-08-2021	5.1,2,e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1,2,e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
184	26-08-2021	5.1,2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1,2,e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1,2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e en 5.1,2,e 10/9 Uitnodigen 5.1,2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1,2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1,2,e 5.1,2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1,2,e	Model Antea 5.1,2,e informeert 5.1,2,e als 5.1,2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur 5.1,2,e nodigt 5.1,2,e uit	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Damwandplanning - 5.1,2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1,2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld
192	07-07-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met 5.1,2,e van Tauw Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	Afgehandeld
193	07-07-2021	5.1,2,e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
194	07-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	BLVC-kader 5.1,2,e past BLVC-kader project aan en 5.1,2,e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Afgehandeld
195	07-07-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1,2,e	Afgehandeld