Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	18 november 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (HBB) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e vraagt hoe het zit met het V&G-plan voor de portiers van de Jumbo sluis. De werkzaamheden van de portiers vallen onder het V&G-plan van het algemene deel van de bouwplaats. Echter is er geen V&G-plan voor het algemene deel van de bouwplaats. 5.1,2,e pakt dit verder op. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e en 5.1,2,e hebben foto's met 5.1,2,e gedeeld m.b.t. de openstaande hekken bij de Jumbo sluis. Inmiddels is het hekwerk/poort van de sluis gemaakt (spijlen zitten vast en er zit een wiel onder de poort). Daarnaast lijkt het erop dat er een aantal andere verkeersregelaars zijn neergezet, die werken conform afspraak. Tot nu toe gaat het beter.
- 5.1,2,e heeft de voet van het hekwerk, wat uitstak richting openbaar gebied, naar binnen gedraaid. Volgende week zal de schutting verder dichtgemaakt worden.
- 5.1,2,e geeft aan dat er kleine vrachtwagens rijden op de weg tussen Lebo C en Heddes, waardoor de borden van de Lidl scheef hangen/ kapot zijn. Het betreft openbaar gebied, maar 5.1,2,e geeft dit aan om te voorkomen, dat er zo naar Heddes wordt gewezen, omdat zij ernaast aan het bouwen zijn (foto's volgen per mail).
- 5.1,2,e geeft aan dat het hek t.h.v. de Jumbo weleens door (mogelijk) grondwerkers wordt geopend om naar de parkeerplaats te lopen. Mogelijk is dit Compeer. 5.1,2,e zal dit navragen en indien nodig bespreken. **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Geen nieuwe meldingen ontvangen.

4. Planning

- SuHall:
  - Ruwbouw blok A en B.
  - Blok A worden maandag de laatste wanden geplaatst. en week 49 storten vloer. Na de kerst wordt gestart met de afbouw.
  - Blok B is verdieping 1 t/m 4 rondom klaar. Nu worden de galerijen aangebracht en verder binnenwerk. In week 50 weer verder de lucht in.
- De Os:
  - Week 49 bouwdeel 5 gereed (alles op hoogte), verder met afbouw
  - Bouwdeel 3 en 4 volgende week overgedragen aan afdeling klein bouw.
  - Bouwdeel 6 volgende week de lucht in. Dinsdag eerste vloer stort.
  - Bouwdeel 7 bezig met eerste verdieping
  - Bouwdeel 1 overgedragen aan afdeling klein bouw.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 2 december 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.