AGENDA

Vergadering: *HGR2 - voortgangsoverleg*
Datum vergadering: 24-07-2025
Locatie: Online via teams
Aanwezigen: 5.1, 2, e

Afwezig:

1 Opening, mededelingen

- Omgevingsmanagement: 5.1, 2, e haakt eind augustus aan. Wordt ingewerkt door 5.1, 2, e 5.1, 2, e.
- MPB: 5.1, 2, e sluit af, 5.1, 2, e neemt over.
- Eerste voortgangsoverleg in deze vorm. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e stemmen na afloop af hoe dit overleg is verlopen en passen aan waar nodig.

2 Veiligheid

Aandacht voor het veilig en ordentelijk achterlaten van de overige kades.

3 Update & stand van zaken vanuit techniek

- Op hoofdlijnen loopt HEG0202 op schema vanuit techniek
- In afwachting van groenfra om aan te haken
- Knelpunt: KL loopt achter → wenstracé kan nog niet worden gestart → technische prioriteit 1. Echter: overige losse wenspartijen al benaderd via vaste contactpersonen om alvast mee te kijken.
- Waternet is proactief, levert al stukken aan die normaal pas aan het eind van het wenstracé beschikbaar zijn.
- Liander is nog onzeker qua planning of input.
- Stedenbouwkundige start 25 augustus
- Geotechniek, constructieve disciplines, bomenadviseur en groenadviseur zijn aangehaakt
- Punt van aandacht: hart-op-hart maat bomen nog niet definitief.
- Kadelijn is ingemeten, blijkt geen rechte lijn te zijn → aandachtspunt voor stedenbouw.
- Eventuele verplaatsing transformatorhuisje (travo) → stedenbouwkundige moet hier ook iets van vinden.

4 Besluiten

- Maaiveld blijft in bestaande configuratie, geen herinrichting nodig. Geen “nieuw” ontwerp vereist van de stedenbouwkundige
- Baseline 1.0 is vastgesteld. GSU Feb-’27. Ambitie Q3 ‘2026

- [redacted] haakt 1x per 3 weken in de week voorafgaand aan het voortgangsoverleg aan in het technisch overleg om de voortgang te bespreken

5 Omgevingsmanagement

- Stakeholderlijst moet worden opgesteld
- Prio 1: Sentiment ophalen in de buurt (omwonenden). Actie voor OM na de bouwvak.
- Vooraankondiging/brief voorbereiden → duidelijke communicatiebasis leggen.
- Convenant met brandweer moet voor einde 2025 zijn afgerond i.v.m. planning & fasering → prio 1
- Bomenactiegroep (mevr. [redacted] vraagt extra aandacht:
    - Kappen/verwijderen bomen.
    - Verplanten van bomen → goed afstemmen en proces helder inrichten.

6 Planning & Voortgang

- Baseline 1.0 is op 21-07-2025 vastgesteld
- GSU Feb 2027, ambitie Q3 2026
- Review stukken uitgevoerd. VO-periode wordt benut om volledigheid van alle documenten te waarborgen.
- Eerste aanzet ontwerpprincipes in uitgangspuntennotitie in concept
- Uitgangspunt: na de bouwvak starten met VO constructief
    - Kadelijn (nog) niet vastgesteld, geen voorwaarde voor start VO
    - 3D scan (nog) niet uitgevoerd, geen voorwaarde voor start VO