Verslag bijeenkomst Schellingwouderbreekpark
Datum: 9 april 2026
Onderwerp: Wateroverlast in het Schellingwouderbreekpark

Tijdens de bijeenkomst gaven we een presentatie over de wateroverlast in het park. We gebruikten hiervoor eigen beeldmateriaal en beelden uit 2018 van de Vrienden van het Schellingwouderbreekpark. Vervolgens bespraken we de belangrijkste problemen, verdeeld over vijf thema's:

- Wateroverlast langs en op de paden.
- Wateroverlast op de grasvelden.
- Wateroverlast in het bosplantsoen.
- Wateroverlast op de stenen steiger.
- Beschadigingen in de beschoeiing.

<u>Advieskaart</u>
Ook lieten we een kaart zien met een schematische weergave van het cultuurtechnisch advies voor het park.



Ronde door het park:
Na de presentatie bezochten we verschillende locaties in het park. Hier gaven we uitleg over de problemen en mogelijke oplossingen.

Locatie 1: grote grasveld met de doeltjes
Een oude drainage die niet goed werkt, gaan we herstellen. Daarnaast gaan we de bodem verbeteren door te verschralen, beluchten en opnieuw te zaaien. Dit zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van het grasveld verbetert en het water beter in de grond kan zakken.

Locatie 2: Bloemrijke grasveld bij brug 993
De bloemrijke grasvelden hebben last van wateroverlast. Dit komt doordat de toplaag veel organisch materiaal bevat en is dichtgeslibd, waardoor het water slecht wegzakt. Om dit probleem op te lossen, verbeteren we de bodem. Het restmateriaal verwerken we langs de beschoeiing. Daarnaast gebruiken we gedroogde wilgentenen (wiepen) om het maaiveld te herstellen.

Locatie 3: Eerste eiland nabij brug 993
Om wateroverlast op de paden te verminderen, verlagen we de hoogte van de grond langs de paden. De grond krijgt een glooiend profiel. Dit zorgt ervoor dat water beter van de paden wegstroomt.

Locatie 4: Derde eiland nabij brug 991
Op verschillende plekken in het bosplantsoen is sprake van sterke ruigte. Dit betekent dat snelgroeiende kruiden en struiken, zoals bramen en brandnetels, de jonge planten overwoekeren. Hierdoor krijgen deze planten te weinig licht en ruimte om te groeien. Dit leidt tot een soortenarme begroeiing en belemmert de ontwikkeling van een gezond en divers bosplantsoen. Door de beperkte lichtinval en wind ontstaat ook een laag van halfverteerde plantenresten (vervilting). Hierdoor kan regenwater moeilijk in de grond trekken. Zonder ingrijpen zal dit probleem steeds groter worden. In de eerste fase van beheer wordt 10% tot 30% van de begroeiing uitgedund.

Locatie 5: Bosplantsoen bij de dijk
Om wateroverlast op de paden te voorkomen, wordt net als bij locatie 3 de grond langs de paden verlaagd en een glooiend profiel aangelegd.

Locatie 6: grasveld bij speeltuin Nieuwendam
Het bosplantsoen is breder geworden, waardoor het grasveld langs de wandelpaden verdwijnt. Dit komt door ruimte- en lichtgebrek. Om het grasveld te herstellen, maken we het bosplantsoen weer smaller.

Vragen:

Wateroverlast langs en op de paden:

- Komt de wateroverlast door de asfalt paden? Kunnen we niet beter ander materiaal gebruiken?
  De wateroverlast komt door de omliggende groengebieden, niet door het asfalt. De toplaag is dichtgeslibd en bevat veel organisch materiaal. Hierdoor kan water slecht in de grond wegzakken. We kiezen er daarom voor om onze focus te richten op het verbeteren van de doorlaatbaarheid van de omliggende groengebieden.

- De paden zijn erg smal. Waardoor er veel onderhoudswagens buiten de paden gaan en er veel schade ontstaat. Kunnen de paden breder gemaakt worden?
  Het verbreden van de paden lijkt een oplossing, maar dit zou juist het probleem faciliteren. In plaats van de paden te verbreden verbeteren we de grond naast de paden en plaatsen we natuurlijke obstakels langs een deel van de paden.
- De wagens van beheer rijden vaak de grond naast de paden kapot. Welke maatregelen kunnen hiervoor genomen worden?
  We verbeteren de grond langs de paden. Daarnaast plaatsen we natuurlijke obstakels op strategische plekken naast de paden.

- Door sporen langs de paden ontstaat er een dameffect, waardoor water niet wegloopt. Als er geulen worden gegraven, ontstaat dit probleem dan opnieuw?
  We graven geen geulen maar verlagen de hoogte van de grond langs de paden. We maken een glooiend profiel, zodat het water op een natuurlijke manier kan wegstromen.

Wateroverlast op de grasvelden:

- Wat zijn de mogelijkheden voor drainage in het park?
  Er is al drainage in het park aanwezig. Deze gaan we herstellen en verbeteren.

- Wat zijn de mogelijkheden voor wadi's in het park?
  De grondwaterstand in het park is te hoog om wadi's aan te leggen. Door de hoge grondwaterstand kan regenwater niet goed in de bodem zakken. Dit zorgt ervoor dat de wadi vol blijft staan. Dit leidt tot stank, modder en het afsterven van planten.

- Hoe ziet de drainage eruit die onder het grasveld met de doeltjes ligt? Hoe werkt dit type drainage?
  De drainage onder het grasveld is ribbeldrainge met ommanteling van het type pp450. De werking van de drainagebuis bestaat uit twee stappen:

  Het water stroomt eerst door de mantel van polypropyleenvezels (PP450). Deze laag houdt zand en fijne gronddeeltjes tegen. Hierdoor raakt de buis niet verstopt en blijft het water helder. Het gefilterde water sijpelt door de gaatjes of sleuven in de buis. Daarna stroomt het water door de buis naar een lagergelegen punt, zoals een sloot, een opvangsysteem of het riool.

- Er wordt gesproken over een nieuwe vorm van grasbeheer. Hoe werkt dit precies?
  We gaan de bodem verbeteren door te verschralen, beluchten en opnieuw te zaaien.

- Hoe vaak wordt met deze nieuwe vorm van gras beheren het grasveld met de doeltjes gemaaid?
  De maaifrequentie van het grasveld blijft hetzelfde als deze nu is.

- In 2018 is er heel veel wateroverlast geweest op het grasveld. Er werd toen verteld dat er een waterleiding gebroken was. Klopt dat?
  Dit klopt, deze is destijds hersteld.

- Hoe kan de vegetatie worden verbeterd? Is er een inventarisatie van de grassoorten op het veld?
  Vanuit het project voeren we de eerste onderhoudswerkzaamheden uit om de vegetatie te verbeteren. We kiezen het juiste graszaadmengsel, passend bij de locatie en de functie ervan.

- Is de voorgestelde vorm van beheer duurder dan het huidige beheer? Hoe sluit dit aan bij beheerniveau C?
  Het park wordt momenteel onderhouden op beheerniveau C. Dit betekent sober en doelmatig onderhoud. Voor een betere kwaliteit van het park is intensiever onderhoud nodig. Het projectteam onderzoekt hoe de nazorg goed kan worden ingericht. Na verloop van tijd neemt de interne onderhoudsdienst van de gemeente deze taak over.

- Wat gebeurt er met opgegraven grond?
  De grond wordt in het park hergebruikt, bijvoorbeeld langs de beschoeiing of om hoogteverschillen te creëren.

- Is de grond die dan wordt opgegraven wel schoon?
  Er wordt onderzoek gedaan naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Het onderzoek richt zich op het vaststellen van mogelijke verontreinigingen in de bodem.

- Hoe wordt de bodem verschraald?
  Door zand toe te voegen, verlagen we het gehalte aan organische stoffen.

- Het hooien van het gras in het park gebeurt met grote machines die de bodem beschadigen. Kan dit aangepast worden?
  We gaan intern het gesprek aan over het huidige maaibeleid voor het park.

Wateroverlast in het bosplantsoen:

- Bewoners merken dat de wateroverlast in de bosplantsoenen de afgelopen jaren is toegenomen. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
  Door sterke ruigte ontstaat vervilting, waardoor regenwater niet goed wegzakt.

- Er is een stedelijk project genaamd Bosplantsoen. In dit project worden bosgebieden aangewezen en op dezelfde manier beheerd. Heeft u contact met deze groep?
  Ja, hier is contact mee.

Wateroverlast op de stenen steiger:

- Kan de betonnen steiger worden vervangen door een drijvende steiger?
  Dit wordt onderzocht. De steiger moet toegankelijk blijven voor iedereen. We horen graag hoe u de drijvende steiger in het park ervaart in vergelijking met de betonnen steiger.

- Hoelang gaat een drijvende constructie van wilgentenen mee?
  De drijvende constructie van wilgentenen is duurzaam. Omdat de constructie onder de waterlijn ligt, rot het materiaal niet en gaat het langer mee.

Beschadigingen in de beschoeiing:

- Waarom kan niet overal een natuurvriendelijke oever worden aangelegd?
  Dit hangt af van erosie en de windrichting. Als de oever pal op de wind staat, kan er geen natuurvriendelijke oever worden aangelegd.

- Hoe werken wiepen om de oever te herstellen?
  Wiepen zijn gebundelde wilgentakken die de oever beschermen tegen erosie. Ze kunnen voor de oever worden aangelegd, maar in sommige gevallen ook als matten tegen een oever aan.

- Zorg ervoor dat aanpassingen rond het water ook bijdragen aan ecologische versterking. Zodat mooie plekken zoals de locaties van de pinksterbloemen behouden / versterkt worden.
  Dit nemen we mee in het ontwerp.

Overige vragen:

- Kan een andere ondergrond van de paden helpen om fietsers in het park tegen te gaan?
  De kans dat een andere ondergrond helpt om fietsers in het park tegen te gaan is klein.

- Is het mogelijk om te handhaven op auto's in het park?
  Er is helaas weinig capaciteit bij handhaving. Deze toezegging kunnen wij als projectteam niet doen.

- Worden de locaties waar overlast van water wordt ervaren geprioriteerd?
  Ja, het verminderen van de waterproblematiek in het park is het hoofddoel van dit project.

- Groot onderhoud en bulkbeheer vallen niet onder direct beheer van de gemeente. Hoe wordt het maaibeleid dan geregeld?
  Stadswerken regelt het maaibeheer via vaste afspraken met externe partijen.

- Hoe worden werkprocessen georganiseerd om het juiste beheer toe te passen? Er zijn zorgen dat het huidige beheer niet goed wordt uitgevoerd.
  Het ontwerp van het park en het beoogde onderhoud voor het park wordt afgestemd met de beheerder.

- Is Daniel ook deelnemer van het vervolgproces van dit project? Dus niet alleen voor nu maar ook voor de verder toekomst van het project.
  Ja, Daniël blijft ook in het vervolgtraject van dit project aangehaakt.

Aandachtspunten meegegeven door de buurt:

- Benoem het bosplantsoen als bospassage.
- De Dienst Groenvoorziening is opgeheven. Het onderhoud van het park wordt nu uitgevoerd door aannemers en onderaannemers. Hierdoor voelen zij zich minder verantwoordelijk voor het park. Dit leidt tot minder goed onderhoud en beschadigingen.
- Een ecosysteem en biodiversiteit zijn niet hetzelfde. Een ecosysteem is zelfredzaam en biodiversiteit is een verzamelterm van verschillende soorten.
- De wateroverlast bij het pad tegenover de speeltuinvereniging is de afgelopen periode verergerd.

Toelichting vervolg

- We organiseren een derde ontwerpsessie en verwerken de feedback van deze sessie in het voorlopig ontwerp.
- We organiseren een brede bijeenkomst voor de buurt om het definitieve voorlopig ontwerp te presenteren.
- Vervolgens maken we het ontwerp definitief en starten we met de besluitvorming.