Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 06 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	22 september 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	22 september 2022 Bouwkeet Distelweg 90
Aanwezig	5.1,2,e (directievoerder en voorzitter), 5.1,2,e (Toezichthouder), 5.1,2,e (Assistent Projectleider), 5.1,2,e (projectleider Markus), 5.1,2,e (uitvoerder Markus), 5.1,2,e (projectcoördinator Markus) en 5.1,2,e
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	Bouwvergadering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen n.v.t.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Vaststellen Actielijst</u> Actie 1: 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn hiermee bezig geweest. Er is een grote kans dat hier grond bij moet het is alleen onduidelijk nog hoeveel. Lopende actie Actie 2: Afgerond, niet doen. Actie 5: Afgerond Actie 6: Nog geen format gekregen, actie voor 5.1,2,e Actie 7: Die is gedaan, afgerond. Actie 9: Lopende actie, Markus gaat nog een laatste keer inventariseren of alle vergunningen zijn aangevraagd. Actie 11: Afgerond Actie 12: Afgerond

Actie	Omschrijving
	Actie 13: Plannen, lopende actie punt. Actie 14; In- en uitmeting door GPS, werkt dit in de tent? Actie 15; Emissie uitstoot mag absoluut niet meer zijn dan 20 mg is een eis van OD. 20 mg/kgds geldt voor de bodem tot -0,5 m NAP, emissie uitstoot op basis van Omgevingsplan. Actie 16; Na de keuring zo snel mogelijk afzet zoeken, alle partijen worden gekeurd, reinigbaar en niet-reinigbaar> DAS>afzet Actie 17; Bemonstering is ook nog een vraag hoe we dat gaan doen, graag ideeën aandragen. ON is in overleg met fabrikant in monsterneming vaste stoffen voor de industrie. Uitgangspunt is 100 grepen per beunbak. 100 grepen per beunbak is niet aan de orde, methode nog nader te bepalen. Actie 18; E-nose monitoring, gaat dit per accu of kabel? Waarschijnlijk kabel, 5.1,2,e regelt de tekening waar deze dienen te komen. Actie 19; Lijstje vergunningen Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig. Loopt Configuratie waterzuivering is niet veranderd, enkel twee bezinkbakken toegevoegd voor extra bezinktijd Actie 20: Trillingsmeters Koopmans: staat niet omschreven in bestek, gem. A'dam doet voor- en nacontrole, grondwaterstanden, spanningsmeters, offertes worden door 5.1,2,e en 5.1,2,e doorgenomen ter beoordeling. Actie 21; Wat gebeurt er als de emissies worden waargenomen die en/of hoger zijn dan de voorschriften? Wat is de procedure, hoe gaat met te werk? Risicoinventarisatie? Schadebeperking. <u>Vaststellen Verslag</u> 5.1,2,e had nog op- en aanmerkingen op het verslag en zal dit via de mail delen.
	3 Kabels & Leidingen <u>Startoverleg K&L</u>

Actie	Omschrijving
	Het startoverleg heeft plaatsgevonden. Aandachtspunt is dat we later in de buurt van het hek wellicht nog wat knipwerk moeten verrichten. Markus heeft al contact gehad met Liander hierover, mocht het zover zijn kunnen ze gezamenlijk snel handelen. Rioolonderzoek Nog geen resultaten, er is bij 2-3 putten en rondom bemonsterd. Hoge waardes rondom putten, leegslurpen riool is dus geen optie. Eerst op een hoop gooien in een depot, zodra het inklinkt kijken we wat we hiermee kunnen. Wellicht dat de grond rondom de put op dezelfde hoop moet als het riool afval. Actie 22; Markus - Foliebak maken
	4 Milieuzaken Das Systeem Vraag vanuit Das: De partij grond die we aanbieden, in Das, op boorniveau aangeven waar we het vandaan halen. We gaan in een range werken, dit houdt in dat er per beun een mengmonster wordt genomen We hebben een plan, bestek, onderzoek/keuringen en dat is voldoende. In de beunbakken worden ontgraven lagen van dezelfde grondsoort samengevoegd, bovengenoemde is niet werkbaar. Eerst 5 partijen, nu 6 partijen i.v.m. hoge chloride gehalte. Beunbakken Vraag vanuit Koopmans, hoe komen de beunbakken te liggen ten opzichte van terrein Koopmans. Kan iemand op hun terrein stappen via de beunbakken? Naar schatting zit er ca. 5-6 meter tussen de beunbak en het terrein van Koopmans. Overstappen is niet mogelijk. Bemaling Analyse gisteren gedaan (21 september 2022) en aanstaande vrijdag weer. Resultaten volgen.
	5 Kwaliteitszaken Visi & IBIS Aandachtspunt voor Markus om gebruik te maken van Visi en IBIS. Dit zijn systemen waar Amsterdam gebruik van maakt bij alle projecten, dit moeten wij ook doen en dit heeft een ophoogslagje nodig. Alle wijzigingen moeten in Visi, ook zonder financieel gevolg. Stel dat iemand uitvalt zijn alle documenten makkelijker terug te vinden. 5.1.2.e gaat een toelichting maken van hoe te werken met VISI, dit wordt gedeeld met Markus. Ook moet 5.1.2.e nog wat VTW correct invoeren, dan kan Markus de factuur inzetten. Markus gebruikt geen IBIS. Actie: 5.1.2.e – Toelichting VISI

Actie	Omschrijving
	Damwand berekeningen Vrijdag (23 september 2022) worden de berekeningen van de grondingen door 5.1.2,e doorgenomen, indien goedgekeurd kan er maandag een klap op gegeven worden.
	6 Arbo en V&G-plan Verbeterde versie PKP Bijna afgerond, alleen nog de opmerkingen verwerken. De gemeente ontvangt de verbeterde versie voor de bouwvak. Loopt V&G-Plan en Werkplan Wordt aanstaande vrijdag door Markus doorgenomen. Retour wordt verwacht. Arbo Poortbeleid! Vanochtend liep een onbevoegde het terrein op, dit is niet de bedoeling. OD is zeer streng, daarnaast komt de Arbo graag langs om controles uit te voeren. Aan de overkant gaat het vaak fout, dus daar moeten we op dit project voor waken. Gebruik maken van social return voor de poortwacht, actie Markus loopt nog. Daarnaast komt de Arbo graags langs voor controles, wordt hiermee de arbeidsinspectie mee bedoeld?
	7 Omgevingsmanagement Koopmans Vanuit Amsterdam is er een contactmoment geweest met Koopmans, voor nu niks bijzonders uit gekomen. De zware kraan die tussen de keet en Koopmans doorrijdt zorgt voor trillingen bij de keet, nog geen gehoor van Koopmans. Keet zit op stelconplaten, dat schudt gemakkelijk. Koopmans op palen, zij zouden hier minder last van moeten hebben. In de gaten houden. Telefoonnummers Markus toevoegen aan de trillingsmeter. 5.1.2,e 06-5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e Actie directie Werkbaarheid E-nose Hoe werkt het bij grensoverschrijdingen, we krijgen hier pas een week later een melding van? E-nose bij de keet moet nog aangesloten worden, waarschijnlijk de overige E-noses dan ook? Wanneer is het operationeel? Actie 5.1.2,e Bewonersbrief Die is opgesteld en kan bijna worden verstuurd, alleen moet het goedgekeurd worden door verschillende personen vanuit Amsterdam dus dat loopt nog. Verwachting is dat het volgende week (39) verstuurd wordt. Zouden wij hier een kopie van mogen ontvangen? Actie 5.1.2,e

Actie	Omschrijving
	GGD 5.1.2.e heeft een overleg gehad met de GGD, mochten er klachten komen is er een meetwagen beschikbaar om in de omgeving metingen te verrichten. Contact met de omgeving Met de vertegenwoordiger van de buurt zijn verdere afspraken gemaakt. Bewoner 5.1.2.e 5.1.2.e, 5.1.2.e maakt meestal veel stennis en vraagt veel tijd en aandacht. HVK is niet voldoende voor bewoners, daarom is de GGD zeer behulpzaam met dit soort cases. BLVC 5.1.2.e zit bij BLVC, weet alleen niet wat er van 5.1.2.e verwacht wordt. Je krijgt met 5.1.2.e te maken wanneer het niet goed gaat. Momenteel is het dus enkel zenden zodat ze bij BLVC weten dat het goed gaat. Wat wordt er bedoel met zenden?
	8 Vergunningen Lozingsvergunning Afgerond. Vissen Actie ondernomen om de huidige waterpartij te onderzoeken op vissen, die zijn hier niet aangetroffen.
	9 Samenwerking Positief tot dusver vanuit beide kanten. Het is een groot en ingewikkeld project, dat de samenwerking goed verloopt is een goede prestatie. Prestatiemeting was onderdeel van de EMVI. Voorafgaand aan het project een cijfer geven en na het afronden van het project. Helaas werkt het systeem vanuit Amsterdam niet zo goed, Markus heeft vergelijkbaar systeem die wij dan aan zullen houden.
	10 Planning Overal planning is gestuurd. Gemeente heeft genoeg handvatten en het kan gekeurd worden. We moeten wel een papieren leanplanning hebben die rondgestuurd moet kunnen worden. Actie; Markus
	11 Administratie

Actie	Omschrijving
	Staalprijzen zijn akkoord, die kunnen nu ingediend worden als afwijking. Hetzelfde geld voor de zuivering. Afw 002 damwanden Afw 003 maaiwerk Afw 004 zeven Afw 005 extra inzet bufferbakken Afw 006 BK assistentie bodemonderzoek
	12 Rondvraag 5.1.2.e Dat de samenwerking getoetst wordt is zeer positief 6 oktober is regulier overleg verplaatst naar 13 oktober

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	02-06-2022	5.1.2,e	Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Bekijken grondbalans, hoeveel aanvulgrond is er nodig en wat kan er wel/niet aangevoerd worden	
2	02-06-2022	Markus	Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Uitzoeken wat eventueel mogelijk is qua opslag van hergebruikgrond De KAAP en bekijken of de tent groot genoeg is	Afgerond
3	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen startoverleg nutspartijen 5.1.2,e plant op 16/6 om 10.30 uur startoverleg nutsbedrijven, Markus en gemeente in	Afgerond
4	02-06-2022	5.1.2,e	Tekening nutsbedrijven k&l 5.1.2,e stuurt tekening nutsbedrijven aan Markus	Afgerond
5	02-06-2022	5.1.2,e	Vraag uitzetten bij Antea over bemaling 5.1.2,e zet vraag uit bij Antea over bemaling (hydrologisch)	Afgerond
6	02-06-2022	5.1.2,e Markus	Plaatsen informatieborden bouwplaats Gezamenlijk afstemmen tijd plaatsing	
7	02-06-2022	5.1.2,e	Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte 5.1.2,e geeft hier nog een reactie op aan Markus	Afgerond
8	02-06-2022	5.1.2,e	Melding SZW 5.1.2,e doet melding	Afgerond
9	02-06-2022	5.1.2,e	Lijstje vergunningen Bekijken en afstemmen met Markus	
10	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen Bouwvergadering kavel 39 Frequentie 1x 4 weken 09.30 – 11.00 uur	Afgerond
11	02-06-2022	Allen	Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden Gezamenlijk bespreken, Markus plant overlegje in met ecologisch bedrijf	Afgerond
12	30-06-2022	5.1.2,e	Vergunning aanmeerverbod Benodigde gegevens voor de vergunning doorsturen naar Markus	Afgerond
13	30-06-2022	5.1.2,e	Docu 5.1.2,e doorsturen Het doorsturen van (welke precies?) documenten naar Markus	
14	25-08-2022	Markus	In- en uitmeting door GPS Werkt dit in de tent?	
15	25-08-2022	Markus	Emissie uitstoot Uitstoot mag niet meer dan 20 mg zijn, eis van OD	
16	25-08-2022	Markus	Afzet depots Na keuring zo snel mogelijk afzet zoeken, alle partijen worden gekeurd, reinigbaar en niet-reinigbaar> DAS>afzet	
17	25-08-2022		Bemonstering Bemonstering is ook nog een vraag hoe we dat gaan doen, graag ideeën aandragen. ON is in overleg met fabrikant in monsterneming vaste	

			stoffen voor de industrie. Uitgangspunt is .100gr per beunbak.	
18	25-08-2022	5.1,2,e	E-noses monitoring Zijn de systemen aangesloten en werken deze naar behoren?	
19	25-08-2022	Markus	Lozingsvergunning Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig.	
20	25-08-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Trillingsmeters Koopmans Trillingsmeters Koopmans staat niet omschreven in bestek, gem. A'dam doet voor- en nacontrole, grondwaterstanden, spanningsmeters, offertes worden door 5.1,2,e en 5.1,2,e doorgenomen ter beoordeling.	
21	25-08-2022	Markus	Plan bij verhoogde emissie meting Wat gebeurt er als de emissies worden waargenomen die en/of hoger zijn dan de voorschriften? Wat is de procedure, hoe gaat met te werk? Risico-inventarisatie? Schadebeperking.	
22	22-09-2022	Markus	Foliebak faciliteren Afval uit het riool (en grond rondom de putten) van slechte kwaliteit. Eerst op een hoop gooien in een depot(foliebak), zodra het inklinkt kijken we wat we hiermee kunnen.	
23	22-09-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Toelichtingsdocument Visi opstellen 5.1,2,e gaat een toelichting maken van hoe te werken met VISI, dit wordt gedeeld met Markus.	
24	22-09-2022	Markus	Poortbeleid Voorkomen dat onbevoegde het terrein op lopen. Poortwacht invoeren, wellicht m.b.v. social return.	
25	22-09-2022	Markus	Planning doorsturen Amsterdam heeft een leanplanning nodig voor het intern delen.	
26	22-09-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Trillingsmeter – Markus toevoegen 5.1,2,e en 5.1,2,e toevoegen aan de telefoonnummers lijst, hierbij worden meldingen gedeeld bij overschrijden van grenswaardes.	