[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 17:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Voorbespreking aanvraag Omgevingsvergunning
Bijlagen: 20200925 Reactie Brief UvA opdracht herstel kade.pdf; 200923 Grens GBW0104.pdf; rijksmonument_518303.pdf

[redacted]

Het proces met de OD voor de veiligheidsconstructie is nu van start!
Ik heb vandaag met [redacted] overlegd wat nodig is voor de vergunning. Het is nu duidelijk wat we moeten aanleveren (zie rijtje onder fase 2).

[redacted] Let op de rode zin in fase 2. Voor het ontwerp van de veiligheidsconstructie zal de OD hier extra op letten!
[redacted] Heb je een kaartje waar het grondkerendscherm komt. Dat willen de mannen graag zien (en ik ook)?

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 17:03
Aan: [redacted]
Onderwerp: Voorbespreking aanvraag Omgevingsvergunning

[redacted]

We bespraken wat nodig is voor de omgevingsvergunning Grimburgwal voor het plaatsen van een veiligheidsconstructie. De Grimburgwal delen we in, in 3 fases: opruimen calamiteit (fase 1), versterken met veiligheidsconstructie (fase 2) en vernieuwen (fase 3) van de verzakte kade aan de Grimburgwal

Fase 1 - opruimen calamiteit

Puin is geruimd. Sloopmelding is afgegeven. Alleen nog plaatsing grondwerendscherm. Verwacht uitvoering over 2 weken.

Fase 2 – plaatsen veiligheidsconstructie
Vorige week is besloten eerst een veiligheidsconstructie te plaatsen en daarna te vernieuwen. Nu wordt de constructie voor verzakte en instabiele kade ontworpen. Lengte 70-75 meter. Geplande uitvoering: start november.
Let op: extra aandacht in het ontwerp voor bevestiging tijdelijke constructie aan de oude kademuur.

Voor een omgevingsvergunning van deze constructie leveren we aan via het Omgevingsloket:

- Ontwerp veiligheidsconstructie
- Constructieve berekening
- Veiligheidsplan
- BLVC-plan, incl. ABCOO
- Quick Scan flora & fauna

Fase 3 – vernieuwen kade
De kade van de UvA aan de Grimburgwal is onderdeel van het rijksmonumentale gebouw (bijgevoegd). [redacted] van Monumenten & Archeologie is akkoord met de veiligheidsconstructie. Voor het vernieuwen van deze kade doorlopen we het traject dat nodig is bij het reconstrueren van een rijksmonumentaal object. Advies is om dit traject kort na het plaatsen van de veiligheidsconstructie te starten. Verwachte termijn: 26-52 weken.

Verder stuur ik jullie ter informatie de notitie 'Waar ligt de knip' (tussen het eigendom van de UvA en dat van de gemeente) en de reactie op de brief van de UvA.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer