werknummer 915-231
blad 1

HEIBESPREKING PREFAB BETONPALEN

Werk : Studentenwoningen Zeeburgereiland

Werknummer : 915-231

Opdrachtgever : Woonstichting de Key
Postbus 2643
1000 CP AMSTERDAM

Architect :

Aannemer :

Rapporteur :

Onderwerp : Heibespreking d.d. 16-12-2015
om 10:00 uur

Aanwezig :

Amsterdam, 16-12-2015

versie 1.0

1. ALGEMENE GEGEVENS

- Palenplan: tekeningen 01C t/m 09C d.d. 16-12-2015 van 5.1.2,e
- Sonderingen en funderingsadvies van 5.1.2,e
  rapportnummer: 1015-0522-000 d.d. 16-12-2015.
- Heitoezicht wordt verzorgd door : 5.1.2,e
- Goedkeuring bouwtoezicht is alleen op de vergunningsstukken verleend. Alle gewijzigde stukken nog op het OLO te plaatsen door 5.1.2,e

2. PALEN

- Fabrikant : 5.1.2,f
- Heibedrijf :
- De heiopzichter controleert de afmetingen, stortdatum en druksterkte van de palen.

3. MATERIEEL

- Stelling : Juntan pm20
- Heiblok : 4tons hydroblok
- Het heiwerk moet worden uitgevoerd met een door de Aboma goedgekeurde heistelling. Het 'kraanboek' moet voor de start van de heiwerkzaamheden ter inzage aan de directie worden overlegd. De keuring mag maximaal 1 jaar oud zijn.

4. START VAN HET WERK

- Technische eerste paal d.d. 04-01-2016 om 11:00 uur..

  Gestart wordt met blok 1 paalnummer 69, ter plaatse van sonderingnummer DKM23.

- De uitvoerder bevestigt minimaal 3 werkdagen tevoren het tijdstip (dag en tijd) van de eerste paal.

  Hij nodigt hiervoor de volgende personen uit:

5.1.2,e

- De heiroute zal zijn: blok 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 9 en 8.
- De heitijd zal ongeveer 10 werkbare dagen bedragen.

5. CONTACTPERSONEN

5.1.2,e tel. : 5.1.2,e

- **Bouwtoezicht Stadsdeel** Nieuw-West tel. :

5.1.2,e

- **Aannemer:** 5.1.2,e

. Contactpersoon: 5.1.2,e

- **Hoofdopzichter:** 5.1.2,e tel. :

6. OPNAME BELENDINGEN

Geen directe belendingen aanwezig. 5.1.2,e zal bij het KNVB kantoor langsgaan ter inspectie van eventuele bestaande gebreken aan het pand.

7. BOUWPUT

- Om misverstanden te voorkomen verdient het aanbeveling een schets te maken waarop aangegeven zijn:
  . niveau putbodem;
  . bovenkant af te heien paal;
  . de afhakhoogte van de paal.
- Bouwput : 500 - NAP
- Alle maten aangegeven ten opzichte van NAP en Peil.
- Geadviseerd wordt om de piketten te voorzien van een gekleurde kop en tot het niveau van de putbodem in te slaan.
- Indien in een bebouwde omgeving wordt gewerkt, denken aan een bord "oliespatten".

8. UITVOERINGSASPECTEN

- Als tijdens het heien de paal iets verloopt, moet tijdig het blok gelicht worden en weer centrisch op de paal geplaatst worden.
- De palen moeten gehesen worden met een strop (een ketting is niet toegestaan).
- Palen langer dan 13 meter hijsen met een broek.
- Het tijdig wisselen van de mutsvulling verdient aandacht om afbrokkelen van de paalkop te voorkomen (maximaal 1000 klappen per mutsvulling).

9. KALENDEREN

- Bij de eerste paal wordt in samenspraak tussen constructeur en bouwtoezicht een minimaal benodigde kalender afgesproken.
- Van de eerste paal en van alle palen ter plaatse van een sondering moet over de volle paallengte een slagdiagram worden gemaakt.
- Alle palen moeten worden gekalenderd.
  Dagelijks worden de kalenderstaten ingevuld met eventuele opmerkingen over bijzonderheden.
  Wekelijks worden de kalenderstaten verstrekt aan de constructeur.
- Als de kalenderwaarden meer dan 20% afwijken van de afgesproken waarden, moet contact opgenomen worden met de constructeur.
- Bij een verschil in inheiniveau tussen de sonderingen, verdient het aanbeveling het heiwerk aan te vangen bij het diepste niveau.
  Aangezien dan van 'laag naar hoog' wordt geheid is een betere controle mogelijk op het benodigde inheiniveau voor de overige palen.

10. OBSTAKELS IN DE GROND

- Indien breuk van palen en paalafwijkingen ontstaan door obstakels in de grond, moet dit onmiddellijk worden gemeld bij de directie, constructeur en bouwtoezicht.
  Bij verzuim hiervan loopt men het risico geen vergoeding van kosten te krijgen.

11. PAALBREUK

- Voor het treffen van de juiste maatregelen moet overleg plaatsvinden met de constructeur.
  Hij bepaalt waar en hoeveel extra palen moeten worden toegepast.

12. WATERSPANNING

Indien geen stuit wordt verkregen en er geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van paalbreuk, kan dit veroorzaakt worden door waterspanning.
Om dit te controleren dient de paal na een rustperiode van tenminste 12 uren te worden nageheid over een traject van 0,25 m, waarbij het aantal slagen per 0,05 m paalzakking wordt geregistreerd.

13. PAALMISSTANDEN

- Alle palen moeten worden ingemeten en worden aangegeven op een afdruk van het palenplan.
- Deze minimaal één week voor de stort van de funderingsconstructie aan de constructeur verstrekken.
  Bij grote afwijkingen in de paalstanden dient rekening gehouden te worden met extra voorzieningen in de wapening en eventueel aanpassingen van de bekisting.

14. RONDVRAAG

=> 5.1.2.e geeft de routes voor vrachtverkeer door aan 5.1.2.e

=> Werktijden van 07:00 tot 16:00 uur.

=> BLVC plan nog naar de gemeente zenden. Actie 5.1.2.e

=> Omgeving informeren m.b.t. start heiwerk. 5.1.2.e verzoekt om ook de woonboten aan het Jaagpad en IJsbaanpad te informeren.

=> Klic-melding gedaan. Omdat het privé terrein betrof blijft er een klein risico op bestaande, afgesloten leidingen in de grond. 5.1.2.e neemt contact op met de grondwerker om te informeren of zij kabels zijn tegengekomen.

OLO 1970403 - Woonstichting Lieven de Key

Print datum: 28-07-2016

Gemeente Amsterdam Nieuw-West

Projectgegevens			
Projectnummer	OLO 1970403	Project start	
Projectnaam	Woonstichting Lieven de Key	Project duur	12 maanden
Projectcategorie	PU02 - Publiek € > 100.000	Bouwsom	€ 0
Toezichthouder	5.1,2,e	Actueel WOZ	
Voortgang	0/28		

Vergunning	
Vergunningnummer	OLO 1970403
Omschrijving	Verplaatsen van 578 wooncontainers
Vergunningdatum	17-11-2015
Vergunninghouder	
Status	Afgesloten
Projectvoorwaarden	
Bijzonderheden	
Afgesloten door	5.1,2,e
Afgesloten op	26-07-2016
Handtekening	

Betrokkenen			
Rol	**Bedrijf / Contactpersoon**	**Tel.nr. / Fax nr.**	**Email**

Hoofdlocatie			
Omschrijving	Riekerhaven t.h.v.Overschiestraat 198B	Locatiecategorie	PU02 - Publiek € > 100.000
Adres			

Overige locaties	Geen

Bezoeken

Hoofdlocatie: Riekerhaven t.h.v.Overschiestraat 198B

Datum	Toelichting	Toezichthouder	Aantal tm.	Aantal opm.
4-1-2016	Ter plaatse geweest voor het slaan van de eerste paal. De palen zijn ruim 2,5 week oud en dus rijp genoeg om te slaan. De eerste paal ging er in als een zonnetje, de valhoogte dien alleen wel iets aangepast te worden. De laatste tochten waren respectievelijk 55 en nogmaals 55. Deze zal dan ook van 30 cm naar 50 verhoogd worden. Afgesproken om als de kalenders hoog genoeg zijn deze op 50 te houden. Mits de kalender maar niet onder de 20 duikt. De duur van de heiwerkzaamheden zal zo'n 2 weken in beslag gaan nemen. Hierna zullen de prefab funderingsbalken er op worden geplaatst en vervolgens de units.	5.1,2,e	0	0
22-1-2016	Ter plaatse geweest en een ronde gelopen over de bouwplaats. Geconstateerd dat er momenteel druk geheid wordt aan de laatste 2 blokjes units. Bij het middelste blok staan overigens de eerste 40 units al op zijn plaats. de snelheid van het bouwen komt voort uit het feit dat er gebruik gemaakt wordt van prefab funderingsbalken welke dmv prefab gaten in de funderingsbalk worden bevestigd en zo met stekken bevestigd wordt. Voor de rest weinig bijzonderheden geconstateerd.	5.1,2,e	0	0
2-2-2016	Ter plaatse geweest en geconstateerd dat het eerste blok reeds is geplaatst. Hoe het precies zit met het leidingverloop en de doorvoeren is mij nog niet duidelijk. De brandscheidingen is ook nog niet duidelijk maar aangezien er pas in Juni zal worden opgeleverd is dit ook nog geen prioriteit. Voor de rest geen bijzonderheden geconstateerd.	5.1,2,e	0	0

8-2-2016	Vandaag samen met 5.1,2,e ter plaatse geweest. Bij een blok waren ze al klaar met units stapelen en was het dak al aangebracht. Bij andere blokken zijn ze fundering aan het aanbrengen of ook al aan het stapelen. We moeten ons gaan verdiepen in de brandscheidingen en hier een keer een afspraak met de vergunninghouder maken om een en ander door te nemen.	5.1,2,e	0	0
4-3-2016	Vorige week is 5.1,2,e nog ter plaatse geweest. We hebben aanstaande maandag een afspraak om de uitvoering van de brandcompartimentering door te nemen. We hebben hier al een uitgebreide rapportage over binnen gekregen. Die ziet er goed uit, elke woning een brandcompartiment 30 min. Alle doorvoeren gaan de brandwerend uitvoeren.	5.1,2,e	0	0
7-3-2016	Vandaag de brandcompartimentering op de bouw bekeken met De Key. Alles wordt goed uitgevoerd. Elke woning is een compartiment. Doorvoeren worden door 5.1,2,e brandwerend uitgevoerd met waar nodig manchetten en kleppen.	5.1,2,e	0	0
18-3-2016	Op een aantal plaatsen zitten de leidingen zo dicht bij elkaar dat er geen manchetten kunnen worden toegepast. Hier wordt om de leidingen eerst harde persing steenwol aangebracht en rondom de leidingen wordt er Fernostop grafietkit aangebracht. De Key heeft ons hiervan op de hoogte gebracht en een en ander met 5.1,2,e toegelicht. We hebben het productcertificaat ontvangen. Uiteraard gaan we de uitvoering hiervan ook controleren.	5.1,2,e	0	0
18-3-2016	De productinformatie die we gehad hebben blijkt over een ander merk kit te gaan. Ik heb dit aan de Key doorgegeven.	5.1,2,e	0	0
29-3-2016	Nog geen reactie gehad.	5.1,2,e	0	0
8-4-2016	Ze gebruiken nu de kit waarvan we de documentatie hebben ontvangen. De andere was niet snel genoeg leverbaar. Vandaag nog met 5.1,2,e op de bouw geweest. Alles verloopt naar wens.	5.1,2,e	0	0
28-4-2016	Afgelopen maandag met 5.1,2,e ter plaatse geweest. Brandscheidingen woningen bekeken. Geen bijzonderheden.	5.1,2,e	0	0
30-5-2016	Geen bijzonderheden.	5.1,2,e	0	0

6-6-2016	Zie onderstaande mailwisseling:	5.1,2,e	0	0

Hallo 5.1,2,e

Bij deze het antwoord op de vragen uit da mail hieronder:

- Wij willen graag het complex nog controleren voor de opening.
- Voor het genoemde heiwerk is geen extern heitoezicht nodig.
- Met de werkzaamheden kan pas gestart worden als de vergunning is verleend.

Met vriendelijke groet,
5.1,2,e
Team Inspectie, Afdeling Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam
5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
Plein ’40-’45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam
Aanwezig: ma, wo, do en vr (5.1,2,e)

Van: 5.1,2,e
[mailto 5.1,2,e 5 @dekey.nl]
Verzonden: maandag 30 mei 2016 9:45
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: Riekerhaven: recreatieruimte voor statushouders

Beste 5.1,2,e ,

Op sportpark Riekerhaven zijn die 580 woonunits voor studenten en statushouders neergezet.
Op 1 juli gaat het complex open.
We hebben met veel instanties overlegd zoals Vluchtelingenwerk, DWI etc.
Die zeggen dat er behoefte is aan een soort klaslokaal/recreatieruimte om bijv sollicitatietraining te geven, of gesprekken te kunnen voeren met de statushouders etc.
Vluchtelingenwerk gaat daar ook een spreekuur houden.
Het is dus de bedoeling dat dit lokaal er 1 juli staat, en dat het er ca. 3 jaar zal blijven.
We hebben al een tweedehands lokaal van een kinderdagverblijf gekocht: het zijn gewoon 5 verplaatsbare units.
Die units zetten we toch wel op kleine houten heipaaltjes (eerste draagkrachtige laag / 14m), omdat je anders dat klaslokaal voelt trillen bij voorbijrijdende vrachtwagens, en er misschien bij verzakking een riool scheef gaat lopen.
Ik heb laten sonderen, en een paalberekening laten maken, en er is een technische tekening (2e, 3e en 4e bijlage).
Ook heb ik een milieukundig bodemonderzoek laten uitvoeren (geen bezwaar).

Ik heb nu een vergunning-aanvraag gedaan.
De afdeling RO is akkoord (zie 1ste bijlage), maar de officiële goedkeuringsbrief is er nog niet.
Ik heb nog geen goedkeuring van de sonderingen etc. Maar ik verwacht geen problemen omdat het een tijdelijk gebouwtje is.

Ik heb nu deze vragen:

6-6-2016	-willen jullie het hele complex (incl. de 9 woonblokken) nog controleren voordat het 1 juli opengaat? -vinden jullie dat ik een externe heiopzichter in moet huren voor het kalenderen van de 12 houten paaltjes onder dat lokaal? -vinden jullie dat ik op eigen risico (vooruitlopend op de vergunning) die paaltjes mag slaan en funderingsbalken er op mag monteren? (anders halen we 1 juli niet).	5.1,2,e	0	0
22-6-2016	Vandaag belde 5.1,2,e me omdat mensen zich niet konden inschrijven. Of ik al een gereedmelding had gedaan. Ik heb aangegeven dat de woningen nog niet gereed zijn voor oplevering.	5.1,2,e	0	0
6-7-2016	Enkele punten staan nog open: De glaslatten van de deuren in de gngen moeten nog geschroefd worden (om de 25cm). Bij de nieuwe gemeenschappelijke ruimtes moeten de doorvoeren nog brandwerend gemaakt worden. Hiervan krijgen we dan ook nog een rapport. Vanf 1 juli zijn de bewoners er al wel ingekomen. Deze datum is aan iedereen doorgegeven. Gereedmelden doe ik pas als de laatste punten gereed zijn.	5.1,2,e	0	0
26-7-2016	De laatste punten zoals eerdre beschereven zijn opgelost. De woningen zijn opgeleverd. Ik sluit het dossier.	5.1,2,e	0	0

Inhoudsopgave

Bezoekstaat

Projectboom

Checklist

Foto's

Bijlagen rapportage overige locaties

Bezoeken op hoofdlocatie

Hoofdlocatie: Riekerhaven t.h.v.Overschiestraat 198B

Datum	04-01-2016 10:00	**Toelichting**	Ter plaatse geweest voor het slaan van de eerste paal. De palen zijn ruim 2,5 week oud en dus rijp genoeg om te slaan. De eerste paal ging er in als een zonnetje, de valhoogte dien alleen wel iets aangepast te worden. De laatste tochten waren respectievelijk 55 en nogmaals 55. Deze zal dan ook van 30 cm naar 50 verhoogd worden. Afgesproken om als de kalenders hoog genoeg zijn deze op 50 te houden. Mits de kalender maar niet onder de 20 duikt. De duur van de heiwerkzaamheden zal zo'n 2 weken in beslag gaan nemen. Hierna zullen de prefab funderingsbalken er op worden geplaatst en vervolgens de units.
Bestede tijd	120 minuten		
Toezichthouder	5.1.2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	22-01-2016 08:00	**Toelichting**	Ter plaatse geweest en een ronde gelopen over de bouwplaats. Geconstateerd dat er momenteel druk geheid wordt aan de laatste 2 blokjes units. Bij het middelste blok staan overigens de eerste 40 units al op zijn plaats. de snelheid van het bouwen komt voort uit het feit dat er gebruik gemaakt wordt van prefab funderingsbalken welke dmv prefab gaten in de funderingsbalk worden bevestigd en zo met stekken bevestigd wordt. Voor de rest weinig bijzonderheden geconstateerd.
Bestede tijd	60 minuten		
Toezichthouder	5.1.2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	02-02-2016 01:45	**Toelichting**	Ter plaatse geweest en geconstateerd dat het eerste blok reeds is geplaatst. Hoe het precies zit met het leidingverloop en de doorvoeren is mij nog niet duidelijk. De brandscheidingen is ook nog niet duidelijk maar aangezien er pas in Juni zal worden opgeleverd is dit ook nog geen prioriteit. Voor de rest geen bijzonderheden geconstateerd.
Bestede tijd	60 minuten		
Toezichthouder	5.1.2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Bezoeken op hoofdlocatie

Datum	08-02-2016 11:25	**Toelichting**	Vandaag samen met 5.1,2,e ter plaatse geweest. Bij een blok waren ze al klaar met units stapelen en was het dak al aangebracht. Bij andere blokken zijn ze fundering aan het aanbrengen of ook al aan het stapelen. We moeten ons gaan verdiepen in de brandscheidingen en hier een keer een afspraak met de vergunninghouder maken om een en ander door te nemen.
Bestede tijd	90 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	04-03-2016 08:48	**Toelichting**	Vorige week is 5.1,2,e nog ter plaatse geweest. We hebben aanstaande maandag een afspraak om de uitvoering van de brandcompartimentering door te nemen. We hebben hier al een uitgebreide rapportage over binnen gekregen. Die ziet er goed uit, elke woning een brandcompartiment 30 min. Alle doorvoeren gaan de brandwerend uitvoeren.
Bestede tijd	100 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	07-03-2016 12:08	**Toelichting**	Vandaag de brandcompartimentering op de bouw bekeken met De Key. Alles wordt goed uitgevoerd. Elke woning is een compartiment. Doorvoeren worden door 5.1,2,e brandwerend uitgevoerd met waar nodig manchetten en kleppen.
Bestede tijd	120 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	18-03-2016 08:47	**Toelichting**	Op een aantal plaatsen zitten de leidingen zo dicht bij elkaar dat er geen manchetten kunnen worden toegepast. Hier wordt om de leidingen eerst harde persing steenwol aangebracht en rondom de leidingen wordt er Fernostop grafietkit aangebracht. De Key heeft ons hiervan op de hoogte gebracht en een en ander met 5.1,2,e toegelicht. We hebben het productcertificaat ontvangen. Uiteraard gaan we de uitvoering hiervan ook controleren.
Bestede tijd	120 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Bezoeken op hoofdlocatie

Datum	18-03-2016 11:08	**Toelichting**	De productinformatie die we gehad hebben blijkt over een ander merk kit te gaan. Ik heb dit aan de Key doorgegeven.
Bestede tijd	10 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	29-03-2016 03:33	**Toelichting**	Nog geen reactie gehad.
Bestede tijd	20 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	08-04-2016 03:07	**Toelichting**	Ze gebruiken nu de kit waarvan we de documentatie hebben ontvangen. De andere was niet snel genoeg leverbaar. Vandaag nog met de 5.1,2,e op de bouw geweest. Alles verloopt naar wens.
Bestede tijd	60 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	28-04-2016 03:38	**Toelichting**	Afgelopen maandag met 5.1,2,e ter plaatse geweest. Brandscheidingen woningen bekeken. Geen bijzonderheden.
Bestede tijd	90 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum	30-05-2016 12:38	**Toelichting**	Geen bijzonderheden.
Bestede tijd	90 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Datum 06-06-2016 11:41 **Toelichting** Zie onderstaande mailwisseling:

Hallo 5.1.2,e ,

Bij deze het antwoord op de vragen uit da mail hieronder:

- Wij willen graag het complex nog controleren voor de opening.
- Voor het genoemde heiwerk is geen extern heitoezicht nodig.
- Met de werkzaamheden kan pas gestart worden als de vergunning is verleend.

Met vriendelijke groet,
5.1.2,e
Team Inspectie, Afdeling Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam
5.1.2,e 7
5.1.2,e @amsterdam.nl
Plein '40-'45 nr. 1, 1064 SW Amsterdam
Aanwezig: ma, wo, do en vr (5.1.2,e)

Van: 5.1.2,e
[mailto 5.1.2,e @dekey.nl]
Verzonden: maandag 30 mei 2016 5.1.2,e
Zuijlen, Ron van; Luyten, Nicky
Onderwerp: Riekerhaven: recreatieruimte voor statushouders

Beste 5.1.2,e ,

Op sportpark Riekerhaven zijn die 580 woonunits voor studenten en statushouders neergezet.
Op 1 juli gaat het complex open.
We hebben met veel instanties overlegd zoals Vluchtelingenwerk, DWI etc.
Die zeggen dat er behoefte is aan een soort klaslokaal/recreatieruimte om bijv sollicitatietraining te geven, of gesprekken te kunnen voeren met de statushouders etc.
Vluchtelingenwerk gaat daar ook een spreekuur houden.
Het is dus de bedoeling dat dit lokaal er 1 juli staat, en dat het er ca. 3 jaar zal blijven.
We hebben al een tweedehands lokaal van een kinderdagverblijf gekocht: het zijn gewoon 5 verplaatsbare units.
Die units zetten we toch wel op kleine houten heipaaltjes (eerste draagkrachtige laag / 14m), omdat je anders dat klaslokaal voelt trillen bij voorbijrijdende vrachtwagens, en er misschien bij verzakking een riool scheef gaat lopen.
Ik heb laten sonderen, en een paalberekening laten maken, en er is een technische tekening (2e, 3e en 4e bijlage).
Ook heb ik een milieukundig bodemonderzoek laten uitvoeren (geen bezwaar).

Datum	06-06-2016 11:41	**Toelichting**	Ik heb nu een vergunning-aanvraag gedaan. De afdeling RO is akkoord (zie 1ste bijlage), maar de officiële goedkeuringsbrief is er nog niet. Ik heb nog geen goedkeuring van de sonderingen etc. Maar ik verwacht geen problemen omdat het een tijdelijk gebouwtje is. Ik heb nu deze vragen: -willen jullie het hele complex (incl. de 9 woonblokken) nog controleren voordat het 1 juli opengaat? -vinden jullie dat ik een externe heiopzichter in moet huren voor het kalenderen van de 12 houten paaltjes onder dat lokaal? -vinden jullie dat ik op eigen risico (vooruitlopend op de vergunning) die paaltjes mag slaan en funderingsbalken er op mag monteren? (anders halen we 1 juli niet).
Bestede tijd	120 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		
Toetsmoment(en)		**Bestede tijd (min)**	**Aantal opmerkingen**
			0

Datum	22-06-2016 03:53	**Toelichting**	Vandaag belde 5.1,2,e me omdat mensen zich niet konden inschrijven. Of ik al een gereedmelding had gedaan. Ik heb aangegeven dat de woningen nog niet gereed zijn voor oplevering.
Bestede tijd	90 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		
Toetsmoment(en)		**Bestede tijd (min)**	**Aantal opmerkingen**
			0

Datum	06-07-2016 12:07	**Toelichting**	Enkele punten staan nog open: De glaslatten van de deuren in de gngen moeten nog geschroefd worden (om de 25cm). Bij de nieuwe gemeenschappelijke ruimtes moeten de doorvoeren nog brandwerend gemaakt worden. Hiervan krijgen we dan ook nog een rapport. Vanf 1 juli zijn de bewoners er al wel ingekomen. Deze datum is aan iedereen doorgegeven. Gereedmelden doe ik pas als de laatste punten gereed zijn.
Bestede tijd	120 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		
Toetsmoment(en)		**Bestede tijd (min)**	**Aantal opmerkingen**
			0

Bezoeken op hoofdlocatie

Datum	26-07-2016 03:10	**Toelichting**	De laatste punten zoals eerdre beschereven zijn opgelost. De woningen zijn opgeleverd. Ik sluit het dossier.
Bestede tijd	90 minuten		
Toezichthouder	5.1,2,e		

Toetsmoment(en)	Bestede tijd (min)	Aantal opmerkingen
		0

Projectboom

Checklist							
Nr	**Niveau**	**Omschrijving**	**Grondslag**	**NVT**	✓	=	✗

Foto's


13/01/2016 13:29


13/01/2016 13:29


13/01/2016 13:31


BEVEILIGD DOOR
BouWatch
www.bouwatch.nl
13/01/2016 13:31


BEVEILIGD DOOR
BouWatch
CAMERA BEWAKING
13/01/2016 13:42


www.boerbv.com
BOER B.V.
5.1.2.e
13/01/2016 13:42


08/02/2016 10:29


JLG LIFT
08/02/2016 10:29


5.1.2.e
08/02/2016 10:31


CALL 112!
08/02/2016 10:31


08/02/2016 10:31


08/02/2016 10:31


08/02/2016 10:31


08/02/2016 10:31


08/02/2016 10:31


08/02/2016 10:36


653
08/02/2016 10:36


08/02/2016 10:38


08/02/2016 10:38


5.1.2.f
5.1.2.f
5.1.2.e
5.1.2.f
08/02/2016 10:40:04
5.1.2.e


HITACHI
07/03/2016 10:49


07/03/2016 10:49


Gevel A F6
6 5 4 3 2 1
07/03/2016 10:51


07/03/2016 10:51


07/03/2016 10:52


07/03/2016 10:52


07/03/2016 10:53


Gerco Brandmanchet
110 mm
07/03/2016 10:53


07/03/2016 10:53

07/03/2016 10:53

Rf-Technologies NV

Rf-t

SCV+60 125

Fire Damper (DAS MOD) SCV+60 125
El tt (ve/ho i<->o) S (300Pa)

D 125

CE_DoP_Rf-t_S3 www.rft.be/dop

Install. Man. S3

Serialn° 156963
PO-1610000354

Date 19/01/2016

ARA-SCVP60-12F


07/03/2016 10:53


07/03/2016 10:53


07/03/2016 10:54


07/03/2016 10:54


Gerco Brandpreventie B.V.
Een beschadiging aan deze voorziening dient direct te worden gemeld en hersteld.
GERCO
07/03/2016 10:55


ndpreventie B.V.
www.gerco.com
ng aan deze voorziening
worden gemeld en
GERCO
ID
M2
Paraaf
F30
07/03/2016 10:55


07/03/2016 10:56


751
07/03/2016 10:57

GERCO
GERCO
07/03/2016 10:57


07/03/2016 10:57


07/03/2016 10:58


07/03/2016 10:58


07/03/2016 10:58


07/03/2016 10:58


748
07/03/2016 10:58


07/03/2016 11:00


07/03/2016 11:03


5.1.2.f
5.1.2.f
5.1.2.f
07/03/2016 11:04


5.1.2.f
5.1.2.f
07/03/2016 11:06


07/03/2016 11:06

5.1.2.f

5.1.2.f

L3.

L3.
St. 13.

Bel + Schel.

07/03/2016 11:06


07/03/2016 11:06


07/03/2016 11:08


5.1.2.f
07/03/2016 11:09


L2.
07/03/2016 11:09


07/03/2016 11:09


5.1.2.f
10
5.1.2.f
5
5.1.2.f
07/03/2016 11:09


493
07/03/2016 11:10


07/03/2016 11:10

07/03/2016 11:10

494


16/03/2016 14:01


Intumex® MG
Brandschutzmasse / Fire stopping Mastic
Made in EU
16/03/2016 14:01


16/03/2016 14:08


16/03/2016 14:09


16/03/2016 14:09


16/03/2016 14:09


16/03/2016 14:10


16/03/2016 14:10


HERAS
HERAS
08/04/2016 12:21


6012
6012
08/04/2016 12:21


08/04/2016 12:25


08/04/2016 12:25


08/04/2016 12:29


G VOOR ONBEVOEGDEN
VAN STRAFRECHT
UITVOERDER
EIN OP EIGEN RISICO
25/04/2016 13:02


5.1.2.e
5.1.2.f
HERAS
25/04/2016 13:02


746
25/04/2016 13:05


25/04/2016 13:05


746
25/04/2016 13:05


25/04/2016 13:05


25/04/2016 13:05


25/04/2016 13:05


5.1.2.f
5.1.2.e
5.1.2.f
5.1.2.e
14/06/2016 08:27


HERAS!
14/06/2016 08:27


14/06/2016 08:31


14/06/2016 08:31


14/06/2016 08:31


COMMO
UNDER
GEMEENSCHAP
14/06/2016 08:


14/06/2016 08:32


14/06/2016 08:33


Remeha
14/06/2016 08:34


R
A
14/06/2016 08:34


14/06/2016 08:39


14/06/2016 08:39


14/06/2016 08:39


12
14/06/2016 08:40


VOOR IEDERS VEILIGHEID
FOR YOUR SAFETY



14/06/2016 08:41


14/06/2016 08:44


14/06/2016 08:45


14/06/2016 08:45


14/06/2016 08:47


14/06/2016 08:47


14/06/2016 08:50


14/06/2016 08:52


06/07/2016 10:02


20
20
06/07/2016 10:02


06/07/2016 10:03


06/07/2016 10:05


TAKEUCHI
TB175W
06/07/2016 10:05

Voetbalstraat
241 t/m 421

06/07/2016 10:05


PHILIPS
praxis
Pas op
Ingezaald
06/07/2016 10:05


HERAS
HERAS
06/07/2016 10:07


06/07/2016 10:07


06/07/2016 10:15


Korfbalstr.
64 - 176
06/07/2016 10:23


06/07/2016 10:23

Korfbalstr.
240-350

06/07/2016 10:27


26/07/2016 12:58


26/07/2016 12:58


socius
5.1.2.e
26/07/2016 12:59


GHEID
In case of emergency
Bel/Call
(020) 514 86 43
G4S
www.g4s.nl
26/07/2016 13:00


26/07/2016 13:00


26/07/2016 13:00


26/07/2016 13:00


199
26/07/2016 13:01


26/07/2016 13:02


26/07/2016 13:04


26/07/2016 13:04


5.1.2.f
26/07/2016 13:05


5.1.2.f
199
F10
26/07/2016 13:05


VOOR IEDERS VEILIGHEID
FOR YOUR SAFETY
5.1.2.e
26/07/2016 13:05


26/07/2016 13:05


26/07/2016 13:09

HOO VOS BRANDBEVEILIGING

Industrieweg Zuid 30C - 9938 VX Ameronge - Tel. 0343 - 458 642

erkend

NEN 2559 | NEN 2659 | NEN-EN 671-3 | NEN 1594

Jaarlijks onderhoud

hervuld
niet gebruiksklaar
ondermouden

1	2	4	5	6	7	8	9	
10	20	30	40	50	60	70	80	90
100	200	300	400					

onderhoud uitgevoerd:

J	F	M	A	M	J	J	A	O	N	D	
09	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	

eerstvolgend onderhoud uitvoeren:

J	F	M	A	M	J	J	A	O	N	D	
09	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	

26/07/2016 13:09


26/07/2016 13:10



26/07/2016 13:11