Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	25 februari 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e heeft een mail gestuurd m.b.t. het proces, doorlooptijd, garantie e.d. bij stormschade. In de mail geeft Image Building aan dat men de hekken binnen 48 uur (op werkdag) zal proberen te herstellen. Indien er door stormschade een doel los komt zal dit met 5 werkdagen gerepareerd worden. De portier bij de hoofdpoort, zal de staat van de doeken en hekken monitoren (alleen signaleringsfunctie). Indien de hekken kapot zijn/ los zitten o.i.d. zal de portier dit melden bij 5.1,2,e
- 5.1,2,e heeft de foto's van de uitstekende schroeven met 5.1,2,e gedeeld. 5.1,2,e heeft dit intern doorgezet. Actie wordt opgepakt door Image Building. Tevens zal men kijken naar de wijze van monteren van de doeken.
- 5.1,2,e geeft aan dat er sprake is van veel zwerfvuil op de algemene parkeerplaats. Er zijn geen afspraken gemaakt over het schoonmaken van de parkeerplaats. Dat zal onderling moeten worden afgestemd.
- De start van de bouw SuHa II C (t.h.v. de huidige parkeerplaats) gaat mogelijk later beginnen (exacte vertraging nog onbekend). Er kan dus langer gebruik gemaakt worden van de parkeerplaats.
- van Gelder is de nieuwe aannemer openbare ruimte van gemeente Amsterdam.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Mevrouw 5.1,2,e klaagt nog steeds over de verlichting van HBB. Vanuit 5.1,2,e is hierop actie ondernomen.
- Een meneer vanuit de Frobelstraat heeft klachten over de werkzaamheden van HBB. (scheuren in nieuw stucwerk, keet voor de deur, verlichting enz.). 5.1,2,e heeft de mail naar 5.1,2,e doorgezet. 5.1,2,e pakt het verder met 5.1,2,e op.

4. Planning

- Lebo C:
  - Riolering is uiterlijk morgen gereed.
  - Volgende week worden de puien geleverd (maaiveldniveau). Werkzaamheden zijn voornamelijk inpandig.
  - Vanuit de gemeente wordt in week 11 een korrelbaan aangelegd.
  - Week 12 zal de keet worden verwijderd.
- SuHall:
  - Verwijderen schoren/gordingen langs damwanden.
  - plaatsen kolommen/ wanden kelder.
  - Week 22 trekken van de damwanden. De werkzaamheden worden vanaf het bouwterrein uitgevoerd. 5.1,2,e gaat nog na of tijdens het trekken van de damwand de openbare weg wordt afgezet (vraag vanuit 5.1,2,e ook met het oog op de inhuizing van Lebo C). **Actie** 5.1,2,e

5. Rondvraag

- 5.1,2,e vraagt wat de laatste stand van zaken is omtrent de sluis. Deze is goedgekeurd bij de WWU. Er is nog geen definitieve datum m.b.t. het plaatsen van de sluis.
- 5.1,2,e heeft voor de kerst werkinstructies voor de portiers opgesteld. Hier stonden uiteindelijk meer 'ingewikkelde' zaken omschreven, dan de bedoeling was. Nu loopt het min of meer goed, dus wat is het effect als

de instructies nu verstuurd gaan worden. 5.1,2,e zal de instructies delen, maar het sluit nu niet aan op de praktijk. **Actie** 5.1,2,e

Volgend overleg: donderdag 11 maart 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.