**Van:** [redacted]
**Verzonden:** donderdag 1 oktober 2020 12:01
**Aan:** [redacted]
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: Monitoring Grimburgwal

Beste [redacted],

Zoals vanmorgen telefonisch besproken:

- In de definitieve ondertekende BBM staat aangegeven dat de kade ten westen van de instorting gemonitord moet worden;
- Omdat dit deel grotendeel ook voor het plaatsen van de veiligheidsconstructie moet worden gemonitord zal P&I dit oppakken. E.e.a. in goede aansluiting op de monitoring van brug 202 en 218 die al door jullie wordt uitgevoerd.
- Hierbij wordt ook het UVA pand ten westen van de ingestorte kade meegenomen door P&I (bleek nu slechts voor de helft ingezet te zijn).
- Na afloop van de benodigde monitoring voor de veiligheidsconstructie dragen wij de monitoring naar jullie over. Er zullen dan aanvullende afspraken gemaakt moeten worden over de monitoring van de UVA gebouwen en kade aangezien deze niet in eigendom zijn van de gemeente.

Ik hoop dat ik het zo goed samengevat heb, maar mocht je nog aanvullingen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

**Gemeente Amsterdam**
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

---

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** vrijdag 11 september 2020 09:32
**Aan:** [redacted]
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** Monitoring Grimburgwal

Hoi [redacted],

Even kort samengevat wat wij telefonisch hebben besproken en hoe wij nu opdracht hebben gegeven voor monitoring van de objecten rondom de ingestorte kademuur van de UvA.

- Wij gaan een nulmeting uitvoeren van GBW0102, brug 201 en GBW0103. Een besluit over de meetfrequentie zal op basis van duikinspecties worden genomen.
- Monitoring van brug 202 en brug 218 blijft volgens huidige meetfrequentie.
- Ook de meetfrequentie van de rak GBW0101 blijft gehandhaafd. In de BBM staat dat deze naar 2 keer per maand zal gaan maar telefonisch gaf jij aan dat het voorlopig maandelijks kan blijven en dat we dit op basis van de duikinspecties nog kunnen aanpassen.
- De kade zonder rakcode is reeds in monitoring vanuit de aannemer en P&I met een meetfrequentie van meerdere keren per week. Dit hoort bij het specifieke monitoringsplan dat wordt opgesteld bij werkzaamheden van P&I en wordt conform afspraak vanuit het project uitgevoerd (dit gebeurt ook bij alle werkzaamheden van noodconstructies zo). Na afloop van de werkzaamheden kunnen wij dit rakdeel overnemen. Mijn voorstel zou zijn om dit rakdeel dan een rakcode te geven (GBW0104?).
- Op verzoek van [redacted] (P&I) gaan wij meetbouten zetten in de omliggende panden en voeren wij een nulmeting uit. Dit zijn de panden die zij heeft aangeleverd, exclusief de panden die reeds door Bouwrisk in monitoring zijn (panden van de Uva).
- Monitoring ter plaatse is wat complexer door de werkzaamheden van de aannemer en de aanwezigheid van hekken. Afgesproken is om monitoring af te stemmen met [redacted] en communicatie met [redacted].
- Uitvoering van de monitoring zal deze maand nog plaatsvinden (28, 29 en 30 september). Dit kunnen zij redden door direct brieven te gaan versturen voor het plaatsen van de meetbouten in panden.




Volgens mij voldoen wij zo aan de specifieke monitoringsvraag. Als jij nog vragen hebt dan kan je mij altijd bellen/mailen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager Monitoring
Bruggen en Kademuren

**Gemeente Amsterdam**

M [redacted]
E [redacted]