Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen Bouwvergadering 7

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 06 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	15 december 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	15 december 2022 Bouwkeet Distelweg 90
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Bouwvergadering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen n.v.t.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Vaststellen Actielijst</u> Actie 1; Loopt nog Actie 6; Actie 5.1,2,e Actie 16; Afvoeren naar Minerals heeft Amsterdam nu in orde. Niet-reinigbaar verklaring is ook bijna geregeld, hier worden verder geen complicaties bij verwacht. Actie 17; Afgerond. Hoe we te werk moeten gaan is als volgt: Als er uitdamping ontstaat bij het graven dan wordt de grond in de tent verwerkt. Indien er geen uitdamping plaats vind dan moet het grond uit de tent worden gehaald en buiten de tent verwerkt worden. Actie 21; Afgerond. Actie 22; Open. Actie 25; Open. Als toevoeging vanuit Boskalis om aan te geven dat de planning ook van belang is om de schepen tijdig te kunnen reserveren en in te plannen. Volgens het bestek staan er nu twee boten, maar afhankelijk van vaarroutes en locaties moet hier het een en ander nog aan gewijzigd worden.

Actie	Omschrijving
	Actie 26; Afgerond. Actie 27; Tot dusver is Markus nog geen veen tegengekomen, enkel klei. Afgerond? Actie 28; Wordt nog toegestuurd. Actie 29; Afgerond. Actie 30; Afgerond. Actie 31; Afgerond. Actie 35; 5.1,2,e zal dit delen via Visi. Actie 36; Voorlopig hebben we genoeg grond liggen, in ieder geval om het eerste aanstaande gat op te vullen. Doorlopende actie Actie 37; Wordt schone klei, afgerond. Actie 38; Open. Actie 39; Geaccordeerd, afgerond. Actie 40; Afgerond. Actie 41; Markus zal nog een telefoonnummer en contactpersoon delen waar men vanuit de directiekeet van Amsterdam naar kan bellen bij calamiteiten. Actie 42; Open. Actie 43; Open. Actie 44; Nog niet geplaatst. Actie 45; Open.
	3 Kabels & Leidingen n.v.t.
	4 Milieuzaken <u>Grond</u> Afgesproken is de afzet op basis van indicatieve bemonstering uit te voeren. Ter plaatse zal 5.1,2,e beoordelen wat er met welke grond zal gebeuren.

Actie	Omschrijving
	Planning januari t.b.v. grond Een vooruitblik opstellen voor januari **(actie 36)**, wat voor grond komt er vrij en wat verwachten we nodig te hebben. We voeren niks af wat in depots liggen voor de tweede week van januari. Schone grond afscheiden We willen zo veel mogelijk schone grond afscheiden van de rest, maar de grond is zo grillig dat er niet mooie strakke scheidingen in de grond zitten. Het afscheiden is ook heel lastig. Indien nodig kan 5.1,2,e met OD in overleg gaan, maar we gaan door op de wijze die is besproken in dit bouwoverleg. Defecte loopband De loopband is stuk gegaan en wordt gerepareerd. De verwachting is dat de band hersteld is en werkt vanaf dinsdag 20 december. Dit houdt in dat we dan twee dagen vertraging lopen op de werkzaamheden. Het doel is dan om voor kerst nog één beunbak te kunnen vullen. In het vervolg het contact via directie en toezicht van Amsterdam laten verlopen als er weer eens iets mis gaat. (5.1,2,e 5.1,2,e of 5.1,2,e)
	5 Kwaliteitszaken n.v.t.
	6 Arbo en V&G-plan
Actie 46	Camerabeelden werkzaamheden tent De live camerabeelden van de werkzaamheden in de tent kunnen niet door de gemeente geopend worden.
	7 Omgevingsmanagement n.v.t.
	8 Vergunningen Totale lijst met vergunningen is gedeeld en alle vergunningen zijn aanwezig.
	9 Samenwerking n.v.t.
	10 Planning
(Actie 25)	Lean-planning Markus gaat een geactualiseerde lean-planning opstellen en delen met Amsterdam

Actie	Omschrijving
	11 Administratie n.v.t.
	12 Rondvraag <u>Haspels</u> Vraag vanuit Markus betreffende de haspels, 5.1.2,e komt hierop terug met een antwoord. <u>Overhoogte</u> De vraag van Markus hoe om te gaan met de overhoogte, uitsmeren op een oppervlakte of in één keer de lucht in. De depots mogen de hoogte in.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	02-06-2022	5.1,2,e	Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Bekijken grondbalans, hoeveel aanvulgrond is er nodig en wat kan er wel/niet aangevoerd worden	Open
6	02-06-2022	Markus	Plaatsen informatieborden bouwplaats Gezamenlijk afstemmen tijd plaatsing	Open
16	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Afzet depots Na keuring zo snel mogelijk afzet zoeken, alle partijen worden gekeurd, reinigbaar en niet-reinigbaar> DAS>afzet	Open
22	22-09-2022	Markus	Foliebak faciliteren Afval uit het riool (en grond rondom de putten) van slechte kwaliteit. Eerst op een hoop gooien in een depot(foliebak), zodra het inklinkt kijken we wat we hiermee kunnen.	Open
25	22-09-2022	Markus	Planning doorsturen Amsterdam heeft een leanplanning nodig voor het intern delen.	Open
27	27-10-2022	5.1,2,e	Afzet verontreinigd veen De wens vanuit de arbeidsinspectie en de directie is om de partij hoog verontreinigd veen gelijk af te voeren naar een stortlocatie zonder daar te veel handelingen op los te laten 5.1,2,e kijkt nog wat we kunnen doen met de wijze van verwerking.	Open
28	27-10-2022	Markus	Berekeningen t.b.v. Tent De toesturen van de faseringsplan en tekeningen van de te plaatsen tent n.a.v. de berekeningen.	Open
35	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Brief Arbeidsinspectie delen Markus een kopie van de brief van de Arbeidsinspectie sturen	Open
36	17-11-2022	Markus	Planning t.b.v. grondbalans Een planning opstellen om inzichtelijk te krijgen wanneer en welke hoeveelheid grond aangevoerd moet worden.	Open
38	17-11-2022	5.1,2,e	Acceptant Slib 5.1,2,e gaat op zoek naar een acceptant voor verontreinigde slib.	Open
41	17-11-2022	Markus	Verantwoordelijkheid terrein in het weekend (afwezigheid Markus) In het weekend zijn er geregeld onderaannemers aan werk bij afwezigheid van Markus. Verantwoordelijkheid ligt bij Markus, tenzij hier zwart op wit anders wordt vastgesteld	Open
42	17-11-2022	5.1,2,e	Invloed damwandwerkzaamheden op Koopmans Een apart overleg inplannen met een kleiner comité om dit te bespreken.	Open
43	17-11-2022	5.1,2,e	MKI 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e hoe gaan we om met MKI tijdens dit werk.	Open
44	17-11-2022	5.1,2,e	Waterspanningsmeter 5.1,2,e bepalen waar de 2 waterspanningsmeters komen te staan.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
45	17-11-2022	Markus	Gasolie De prijzen van gasolie zijn ook de pan uit geschoten. Markus stelt de extra kosten hiervan op in een excel en deelt deze met Amsterdam.	Open
46	15-12-2022	Markus	Camerabeelden werkzaamheden tent Amsterdam kan de camerabeelden niet inzien, Markus gaat kijken wat zij kunnen betekenen voor Amsterdam	Nieuw

Afgerond actiepunten

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
2	02-06-2022	Markus	Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Uitzoeken wat eventueel mogelijk is qua opslag van hergebruikgrond De KAAP en bekijken of de tent groot genoeg is	Afgerond
3	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen startoverleg nutspartijen 5.1.2,e plant op 16/6 om 10.30 uur startoverleg nutsbedrijven, Markus en gemeente in	Afgerond
4	02-06-2022	5.1.2,e	Tekening nutsbedrijven k&l 5.1.2,e stuurt tekening nutsbedrijven aan Markus	Afgerond
5	02-06-2022	5.1.2,e	Vraag uitzetten bij Antea over bemaling 5.1.2,e zet vraag uit bij Antea over bemaling (hydrologisch)	Afgerond
7	02-06-2022	5.1.2,e	Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte 5.1.2,e geeft hier nog een reactie op aan Markus	Afgerond
8	02-06-2022	5.1.2,e	Melding SZW 5.1.2,e doet melding	Afgerond
9	02-06-2022	5.1.2,e	Lijstje vergunningen Bekijken en afstemmen met Markus	Afgerond
10	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen Bouwvergadering kavel 39 Frequentie 1x 4 weken 09.30 – 11.00 uur	Afgerond
11	02-06-2022	Allen	Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden Gezamenlijk bespreken, Markus plant overlegje in met ecologisch bedrijf	Afgerond
12	30-06-2022	5.1.2,e	Vergunning aanmeerverbod Benodigde gegevens voor de vergunning doorsturen naar Markus	Afgerond
13	30-06-2022	5.1.2,e	Docu 5.1.2,e doorsturen Het doorsturen van (welke precies?) documenten naar Markus	Afgerond
14	25-08-2022	Markus	In- en uitmeting door GPS Werkt dit in de tent?	Afgerond
15	25-08-2022	Markus	Emissie uitstoot Uitstoot mag niet meer dan 20 mg zijn, eis van OD	Afgerond
17	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Bemonstering Bemonstering is ook nog een vraag hoe we dat gaan doen, graag ideeën aandragen. Uitgangspunt is .100gr per beunbak voor de parameter zware metalen.	Afgerond
18	25-08-2022	5.1.2,e	E-noses monitoring Zijn de systemen aangesloten en werken deze naar behoren?	Afgerond
19	25-08-2022	Markus	Lozingsvergunning Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig.	Afgerond
20	25-08-2022	5.1.2,e / 5.1.2,e	Trillingsmeters Koopmans Trillingsmeters Koopmans staat niet omschreven in bestek, gem. A'dam doet voor- en nacontrole,	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			grondwaterstanden, spanningsmeters, offertes worden door 5.1,2,e en 5.1,2,e doorgenomen ter beoordeling.	
21	25-08-2022	Markus	Plan bij verhoogde emissie meting Wat gebeurt er als de emissies worden waargenomen die en/of hoger zijn dan de voorschriften? Wat is de procedure, hoe gaat met te werk? Risico-inventarisatie? Schadebeperking.	Afgerond
23	22-09-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Toelichtingsdocument Visi opstellen 5.1,2,e gaat een toelichting maken van hoe te werken met VISI, dit wordt gedeeld met Markus.	Afgerond
24	22-09-2022	Markus	Poortbeleid Voorkomen dat onbevoegde het terrein op lopen. Poortwacht invoeren, wellicht m.b.v. social return.	Afgerond
26	22-09-2022	5.1,2,e	Trillingsmeter – Markus toevoegen 5.1,2,e en 5.1,2,e toevoegen aan de telefoonnummers lijst, hierbij worden meldingen gedeeld bij overschrijden van grenswaardes.	Afgerond
29	27-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief Het delen van de bewonersbrieven met Markus. De tweede is nog aanstaande	Afgerond
30	27-10-2022	Markus	Dossier van werving personeel t.b.v. SROI Het delen van het dossier van Markus betreffende het werven van personeel om hierover inzicht te geven aan Amsterdam.	Afgerond
31	27-10-2022	Markus	Digitale tekeningen grondstromen Het maken van de tekeningen en vervolgens delen in Visi. 5.1,2,e meenemen in dit proces is cruciaal.	Afgerond
32	27-10-2022	Markus	Puin toepassen als grond Puin kan wellicht toegepast worden als grond, heeft te maken met de percentages grond/puin	Afgerond
33	27-10-2022	Markus	Kerstreces Nagaan wat de wensen en eisen zijn betreffende het vrij nemen tijdens het kerstreces. Volgend bouwoverleg wordt hier een besluit over genomen.	Afgerond
34	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Afsluitende laag bouwplaats Post in het bestek, 12000 m2 plastic over het terrein. Een afsluitende celluloselaag met een schraal vegetatiemengselover het hele terrein is een beter alternatief. Besluit maken wat het nu wordt.	Afgerond
37	17-11-2022	5.1,2,e	Aanvoer (verontreinigde) klei Vanuit bestek dient er (verontreinigde) klei aangevoerd te worden t.b.v. afdichtende laag. 5.1,2,e gaat na of Amsterdam dit vanuit het grondbalans kan leveren.	Afgerond
39	17-11-2022	5.1,2,e	Appendix Boskalis V&G-plan Een apart overleg inplannen om dit te bespreken.	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
40	17-11-2022	Markus	Verlichting Bouwterrein De verlichting op het bouwterrein op orde brengen, in de ochtend is het nog best gevaarlijk wanneer het nog heel donker is.	Afgerond