Notulen Directeurenoverleg Signalling & Control

Datum	5 augustus 2021
Locatie	MS Teams
Aanwezig	S&C: 10.2.e VRA: 10.2.e en 10.2.e GVB: 10.2.e
Afwezig	MET: 10.2.e Theo van Bekkum en 10.2.e
Gasten	-
Onderwerp	Directeurenoverleg Signalling & Control (DO S&C)

10.2.e opent de vergadering.

1 Mededelingen/ actualiteiten/ vaststelling agenda

- In verband met de vakantieperiode vindt het DO S&C plaats in kleiner comité.
- De agenda wordt vastgesteld.

2 Concept verslag Directeurenoverleg S&C d.d. 08-07-2021

GVB en VRA hebben geen opmerkingen op de notulen van de vergadering van 8 juli jl.
In verband met de afwezigheid van directieleden van MET wordt nog de gelegenheid geboden om schriftelijk op de notulen te reageren, en zullen de notulen in het volgende DO pas formeel worden vastgesteld.

Actielijst:

- Actie 81.1. Notitie voor het bestuurlijk team en de raadsbrief zijn opgesteld en verzonden. Actie wordt afgevoerd.
- Actie 81.2. VRA heeft intern een voorbespreking gehouden m.b.t. opdrachtgeverschap S&C vanaf 2022. Een vervolgbespreking met Programma S&C zal na de vakanties worden ingepland. Actie aanhouden.
- 81.3: De financiële werkgroep heeft een concept notitie afgerond m.b.t. de financiële consequenties van de programmafase. Deze notitie sluit aan bij de Q2 rapportage. De financiële consequenties voor beheer, onderhoud en exploitatie vanaf 2022 worden momenteel nog verder uitgewerkt. De notitie zal 2e helft augustus worden besproken met de financieel eindverantwoordelijken van MET, GVB en VRA, en vervolgens worden geagendeerd in het DO S&c van 2 september. Actie aanhouden.

3 Stand van zaken Gefaseerde ingebruikname (GIN) CBTC

10.2.e (Programma S&C) geeft een update van de ontwikkelingen sinds het vorige DO S&C begin juli 2021:

- Sinds 14 juni is het CBTC systeem niet meer in exploitatie gebruikt op de roll out. Er is eerder besloten om de gefaseerde ingebruikname te hervatten zodra de nieuwe (geplande) software versie (baseline 5.2) beschikbaar is voor exploitatie.
- De baseline 5.2 is op 18 juli in gebruik genomen op de Noord/Zuidlijn en het plan was om hiermee de Gefaseerde Ingebruikname te hervatten vanaf zondag 25 juli.
- Helaas is kort na 18 juli gebleken dat bij het gebruik van de nieuwe softwareversie van S&C op de NZL zich een probleem voordeed. Daarom hebben we moeten besluiten om de herstart van de gefaseerde ingebruikname op de rest van het metronet uit te stellen. Uit analyse is gebleken dat Alstom een fout heeft gemaakt bij het samenstellen van baseline 5.2.1.6. In het samenstellingsproces worden verschillende software modules gekoppeld. Hierbij schijnt per ongeluk een versie van een module te zijn ingebouwd die voor een andere klant bedoeld was.
- Eind juli is een gecorrigeerde versie van baseline 5.2.1.6 ontvangen, waarbij de juiste modules zijn gekoppeld. Deze versie is getest en vervolgens op zaterdag 31 juli op de Noord/Zuidlijn in gebruik genomen. We hebben begin augustus het gebruik op de NZL nauwgezet gemonitord en geconstateerd dat het probleem uit de eerdere versie van die baseline inderdaad is opgelost.

Op basis van bovenstaande ervaringen is het voorstel vanuit Programma S&C en GVB om met deze nieuwe baseline 5.2.1.6 vanaf zondag 8 augustus de Gefaseerde Ingebruikname op het gehele metronet te herstarten. Op zondag 8 en maandag 9 augustus zal dan onder CBTC gereden worden. Het DO S&C wordt gevraagd dit voorgenomen besluit te bekrachtigen.

- 10.2.e (VRA) en 10.2.e (GVB) geven aan dat zij de ingezette koers ondersteunen en bekrachtigen het besluit tot herstart van de Gefaseerde Ingebruikname per zondag 8 augustus.

4 Kwartaalrapportage S&C Q2 2021

10.2.f



10.2.f [redacted]

5 Rondvraag

10.2.e (VRA) geeft aan dat er op 30 augustus een gesprek zal plaatsvinden tussen VRA en GVB om de invulling van de concessieafspraken in het 2e kwartaal te bespreken. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de dagen waarop onder CBTC gereden is, en de aangepaste concessieafspraken die daarvoor gelden. Ook zal vooruit worden geblikt naar vervolg van de ingebruikname in Q3.

De voorzitter sluit de vergadering.

Actielijst

Nr.	ACTIE	PLANNING	DOOR
~~81.1~~	~~Notitie voor BT m.b.t. stand van zaken en raadsbrief aanpassen n.a.v. opmerkingen van het DO S&C en met 10.2.e bespreken.~~	~~juli~~	10.2.e .
81.2	Vervolgoverleg plannen over wijziging opdrachtgeverschap S&C en 10.2.e hierbij betrekken.	aug	10.2.e
81.3	Schriftelijke update financiële werkgroep naar de DO-leden sturen en de tussenstand agenderen voor het CFO-overleg en voor het DO S&C.	2 sep	10.2.e

CONCEPT