Maandag 7 maart. Lijst aandachtspunten na schouw

- Waar gasflessen/-punten zijn of gebruikt worden op het terrein moet dit op de plattegrond worden aangeduid met een vlam-symbool.
  Bij de foodtrucks worden wel gasflessen ingezet dit zullen we op de kaart duidelijk aangeven.
- Als de jeugdvoorziening nog wordt verhoogd moet deze voorzien worden van railingen bij een eventuele trap. Is in aanbouw. Is verhoogd, moet nog voorzien worden van railing.
- Alle locaties zoals, het Machinegebouw, het Poortgebouw, het podium, de jeugdvoorziening enz. moeten voorzien worden van werkende blandblussers met een actuele controledatum. Dat spreekt voor ons ook vanzelf.
- Er moet een aanspreekpunt zijn voor de geluidstechniek. Ook moet er voor beide podia een podiumplan komen waaruit o.a. blijkt hoe de speakers opgesteld staan.
  Zie bijlage 3: Coördinatoren en toezichthouders.
- Ook moeten er 2 geluidsmeters, klasse 2 aanwezig zijn.
  Er is een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door Event Acoustics.
- Het Machinegebouw moet zoveel mogelijk voor geluid gedicht worden. Er zijn nu nog openingen in de muur waardoor geluid naar buiten kan. Wordt momenteel aan gewerkt.
- Er was ook het verzoek om te bevestigen dat er gehard glas is geplaatst bij het Machinegebouw. Dit heeft weer met geluidsoverlast te maken. Is er een factuur? Dit is bevestigd.
- Er moet een plan komen voor afvoer van afvalwater voor de bars. Er wordt een KIWA-gecertificeerde ZPE waterleiding [zachte Polyethyleen] aangelegd voor de watervoorziening.

- Rechtsvoor bij het Machinegebouw is een bouwstructuur waar nu nog mensen op kunnen klimmen. Daar staat een trapje tegenaan en het uiteinde van een pijp waar mensen op kunnen klauteren. Deze kunnen het best verwijderd worden maar die zouden ook afgeschermd kunnen worden met hekken of door er bijvoorbeeld een wagen voor te parkeren. De bus van 5.1.2.e staat er nu voor maar die zou dan, mochten we daar voor kiezen, echt voor die klimpunten geparkeerd moeten worden. Dit wordt afgehekt met bouwhekken.
- Er moet voldoende ventilatie zijn in Machine- en poortgebouw. Hier wordt aan gewerkt.
- De roldeur van het Machinegebouw moet, aan de binnenkant, voorzien worden van een kozijn. Het kozijn is inmiddels geplaatst. De andere deur die er nu is heeft een te hoge drempel. Wordt aan gewerkt.
- Openliggende stroomkabels moeten afgedekt worden. Het gehele kabelnet wordt vervangen door een gecertificeerde elektricien. De kabels zijn verwijderd. Maandag 11 april wordt aan de aanleg begonnen.
- De sanitaire voorzieningen in het Machinegebouw moeten voorzien worden van voldoende licht, ventilatie en aanduidingsbordjes met “Toilet/WC”. Die worden geplaatst.
- Ook moeten er goed zichtbare bordjes hangen voor nooduitgangen. Die komen er.
- Het basin dat nu voorzien is van een mooi gelast hek is niet veilig voor kinderen, er zijn teveel dwars liggende staven waar op geklauterd kan worden. Dat deel van het terrein moet afgehekt worden. Dat gedeelte van het terrein wordt in z’n geheel afgehekt en niet toegankelijk voor publiek.