From 5.1, @hallvast.nl" <5.1, 2, e @hallvast.nl>
Subject **RE: Jan Hanzenstraat 110-112 - Z2026-001808, Planaanpassing Constructie**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 30, 2026 at 1:36:23 PM CEST

Sorry die was ik even vergeten.

Hierbij mijn akkoord met opschorting van 4 weken.

Dank.

Met vriendelijke groet,
Jarl

5.1, 2, e
2, hallvast.nl
HALLVAST www.hallvast.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2026 12:56
Aan: 5.1, @hallvast.nl' 5.1, 2, e @hallvast.nl>
Onderwerp: RE: Jan Hanzenstraat 110-112 - Z2026-001808, Planaanpassing Constructie
Urgentie: Hoog

Geachte heer/mevrouw,

Graag nog een akkoord op onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

dhr. 5.1, 2, e
casemanager Omgevingswet vergunningen Bouw / Ruimtelijke Ordening

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.west.amsterdam.nl
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 28 april 2026 14:00
Aan: 5.1, @hallvast.nl' <5.1, @hallvast.nl>
Onderwerp: Jan Hanzenstraat 110-112 - Z2026-001808, Planaanpassing Constructie

Geachte heer/mevrouw,

Er is een negatief advies afgegeven door de afdeling Constructie, namelijk:

2.1	*Grondmechanisch advies.*	*Het geotechnisch rapport, inclusief de sonderingen en het paaladvies, ontbreekt.*	*Ontbreekt*	*Het geotechnisch rapport, inclusief de sonderingen en het paaladvies*

2.2	*Paalberekening en tekening palenplan.*	*2.2.1 De afstanden tussen de palen aan de achterzijde in de tekening komen niet overeen met de afstanden in de berekening. 2.2.2 De controle van de afstand tussen de nieuwe palen op nr. 112 en de bestaande palen van de belending op nr. 114 ontbreekt. 2.2.3 De rapportage met adviezen over de toe te passen paalfundering dient nog te worden aangeleverd door de paalleverancier ontbreekt.*	*Ontbreekt*	*2.2.1 De afstanden tussen de palen aan de achterzijde in de tekening en de berekening dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. 2.2.2 De controle van de afstand tussen de nieuwe palen ter hoogte van nr. 112 en de bestaande palen van de belending op nr. 114. 2.2.3 De rapportage met adviezen over de toe te passen paalfundering dient nog te worden aangeleverd door de paalleverancier. Dit mag later ingediend worden, maar ten minste 3werken voor de uitvoering ter goedkeuring.*

Aandachtspunten:

1. *De betonvloer is volgens de berekening begrensd door de bouwmuren; de diepte van de kassen is niet meegenomen.*
2. *De diameter van de beugels in detail 1 moet Ø10 zijn.*
3. *Het gewicht van de waterkering en de kassen is niet meegenomen in de berekening.*

Wij geven u de mogelijkheid om het plan aan te passen en uiterlijk **12 mei 2026** (in één keer) in te dienen, u dient de gegevens te uploaden in het omgevingsloket.

Hierdoor dienen wij de beslistermijn met 4 weken op te schorten, **graag een akkoord (reply) op deze mail.**

Hopende u hier naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dhr. 5.1, 2, e
casemanager Omgevingswet vergunningen Bouw / Ruimtelijke Ordening

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.west.amsterdam.nl
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.