PROJECT [redacted] ACHTERBOUW + OPVANG ACHTERGEVEL

SLOPEN EN STUTTEN

Bij het sloopwerk (de gehele achter- uitbouw) komen de volgende materialen vrij:

1) bitumineuze dakbedekking
2) golfplaten (geen asbest)
3) enig zink
4) afvalhout
5) houten balken
6) puin
7) enkele onbruikbare toestellen (toilet, aanrechtje, koelunit?)

Het niet her te gebruiken afval wordt direct afgevoerd (met kruiwagen in container/aanhanger). Dit, in samenwerking met het buurhuis (nr [redacted] waar grootschalig wordt gerenoveerd).
Het gaat om de materialen 1, 2, 3, 4, 6 en 7.
Voor zover mogelijk wordt m.n. Hout hergebruikt.

Om het aanbrengen van de stalen balken mogelijk te maken, worden tijdelijk enige éénzijdige stempels geplaatst (maximaal om de meter)

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Bij alle werkzaamheden worden, indien van toepassing, helm, oordoppen, stofbril, stofkap, handschoenen en schoeisel met stalen neuzen gedragen.

Op de bouw is altijd stromen water aanwezig, een brandblusser (m.n. Voor las- en soldeerwerk).
Verder zijn EHBO-spullen aanwezig.

Hekken behoeven niet te worden geplaatst doordat de bouwplaats 4-zijdig is afgesloten en het werk op de begane grond etage plaatsvindt.

Gevaarlijke stoffen worden niet verwacht, noch verwerkt (afgezien van de gebruikelijke lijmstoffen).

SL-01
Behoort bij beschikking met
Olo-nummer [redacted]
d.d. 14 april 2015

5.1, 2, e adviezen, 20-11-2014