Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e 5.1.2,e @amsterdam.nl, 5.1.2,e
Datum	11 maart 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	11 maart 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (notulen)
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen 5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afgesproken wordt dat 5.1.2,e voortaan de concept-notulen direct aan de deelnemers mailt en dat de op- en aanmerkingen hierop besproken worden in het eerstvolgende overleg. 5.1.2,e is niet meegenomen in de verzending van de stukken door 5.1.2,e voortaan 5.1.2,e hierin meenemen.
Actie 130	**2 Notulen en actiepuntenlijst** <u>Notulen</u> Punt 7: JEB = JEP (Juridisch Expertise Platform) <u>Actiepunten</u> 101 Is deze open of afgehandeld? 103 Er komt nog 2.500 kuub zand aan. 5.1.2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2,e 105 Open. 5.1.2,e heeft 5.1.2,e gesproken, die bij de e-noses van kavel 18/19 kan en hierover uitleg krijgt van Heijmans. Er zijn tot nu toe geen klachten vanuit Kavel 20 over kavel 18/19 qua hinder/stof/geluid, dit komt omdat men nu nog ver van de bebouwing aan het werk is. 5.1.2,e geeft aan dat iedereen in kavel 20 geïnformeerd is. 106 Open 114 Open. 5.1.2,e heeft hier gisteren met 5.1.2,e over gesproken, 5.1.2,e neemt contact met 5.1.2,e op.

Actie	Omschrijving
Actie 131	116 5.1.2.e heeft gisteren een mail gestuurd. Over het verzoek tot plaatsen van de selectieleidraad heeft 5.1.2.e vragen van Inkoop gekregen. 5.1.2.e is verbaasd hierover, en begrijpt niet nadat alle poortjes doorgegaan zijn en alle relevante mensen betrokken zijn, men nu met deze vragen komt. 5.1.2.e vraagt zicht af of we ergens iets over het hoofd gezien hebben. Graag reactie uit deze groep. 5.1.2.e Hoe reageert Inkoop daar op het laatste moment dan nog op, is de vraag. De adviezen van Inkoop komen altijd vervelend over. 5.1.2.e Inkoop is er eerder bij betrokken, een persoon die preview, een die meekijkt met de interviewer, JEP is er bij betrokken, Tenderboard heeft er uitgebreid naar gekeken, dan zou je zeggen dat de keuzes voldoende gewikt en gewogen en doordacht zijn. Dan krijg je zo'n reactie. 5.1.2.e Laatste traject publiceren voelt alsof je verantwoordelijkheid moet afleggen. 5.1.2.e Er zijn goede, weloverwogen keuzes gemaakt waar 5.1.2.e nog steeds achter staat. 5.1.2.e In deze fase zou je daardoor de selectieleidraad gaan aanpassen en daar dan in de uitvoering niet blij van worden. 5.1.2.e Stel je voor dat je gaat aanpassen, dan moet je andere zaken ook aanpakken, dus alles weer opnieuw gaan doornemen en afstemmen. Dit kost heel veel geld. 5.1.2.e Opnieuw een overleg met Inkoop inplannen en uitleggen waarom deze keuzes gemaakt zijn. 5.1.2.e 5.1.2.e heeft iedereen in januari geïnformeerd over de Inkoopstrategie, in overleg met twee Inkoopadviseurs. Alles is heel bewust gedaan, via alle juiste kanalen. 5.1.2.e Hoe kunnen we dit verder trekken zonder teveel kleerscheuren? 5.1.2.e Ben je adviserend of bepalend daarin? 5.1.2.e Wijzen op genomen secure stappen. 5.1.2.e Hoe kan dit nou gebeuren, 5.1.2.e heeft dit teruggelegd bij Inkoop en vraagt zich af of opnieuw overleg zin heeft. 5.1.2.e Kijken of we verder komen in het proces door de mail van 5.1.2.e en de kou uit de lucht gehaald is. Als we nog meer verzanden, dan moeten we bekijken hoe we verder komen. Dan moet opdrachtgever 5.1.2.e geïnformeerd worden. 5.1.2.e informeert 5.1.2.e hierover. Ook contact met 5.1.2.e opnemen over wanneer we kunnen overgaan tot publicatie. Aan 5.1.2.e laten weten niet publiceren afgelopen maandag, maar wanneer kan het dan wel. 5.1.2.e wacht vandaag even antwoord op 5.1.2.e mail af. Dit alles gaat ten koste van 5.1.2.e motivatie. 5.1.2.e deelt de observatie van 5.1.2.e 118 Apart overleg over geweest, straks bespreken 120 Wordt in bestek opgenomen. 5.1.2.e kijkt na aan welke eisen het moet voldoen. 121 Afgehandeld 122 Open. 5.1.2.e heeft aangekondigd dat deze de komende week zal kunnen beginnen en belt 5.1.2.e. 123 Open, moet uitgebreid worden. 124 5.1.2.e moet dit nog delen. 125 Open

Actie	Omschrijving
	126 5.1.2,e Geur en vluchtige stoffen kunnen ontstaan voor Koopman, bewoners en omgeving. Met welke boodschap moeten we naar Koopman toe. Begrijpt het niet helemaal. Medio volgend jaar gaat Koopman starten met de nieuwbouw. Kan iemand de echte risico's aangeven. 5.1.2,e De buren informeren over onze werkzaamheden en mogelijke toxiteit van werkzaamheden die we gaan uitvoeren. 5.1.2,e GGD is voor volksgezondheid. Op locatie gaan we onze best doen om zo min mogelijk uitstoot van vluchtige stoffen te hebben. Dit is afhankelijk van windrichting, enz. Luchtinlaat Koopman bevindt zich aan de kant
Actie 132	van de sanering. Kan de inlaat verlengd worden naar de andere kant van het pand, is de luchtinlaat nodig en kan deze tijdelijk afgesloten worden. Uitleg veiligheid omgeving moet GGD doen. 5.1.2,e van de GGD uitnodigen bij overleg Koopman en 5.1.2,e voor dit aspect. Iemand met inhoudelijke kennis bij zijn. 5.1.2,e vraagt 5.1.2,e hoe 5.1.2,e er tegenaan kijkt om mee te gaan naar gesprek omgeving. Dan bepalen met 5.1.2,e met wie bij Koopman hierover praten, eigen keet en omgeving. Heel gestructureerd qua
Actie 133	informatievoorziening. 5.1.2,e presentatie voorbereiden voor omgeving. Eerst 5.1.2,e overleggen met 5.1.2,e dan terug naar 5.1.2,e en bepalen hoe informeren Koopman en omgeving. Goed frame toxisch verhaal, anders risico's lopen. 5.1.2,e In risicolijst meenemen. Binnenkort overleggen met 5.1.2,e welk verhaal we nu gaan vertellen. 5.1.2,e Pand Koopman, wat doen ze daar. Showroom, kantoor en distributie. 5.1.2,e houdt 5.1.2,e op de hoogte, informeert 5.1.2,e ook over deze situatie en zorgt dat 5.1.2,e aangehaakt blijft.
	127 Afgehandeld. Uiterlijk komende dinsdag 16/3 input leveren.
	128 Dubbeling eerder actiepunt.
	129 Demarcatiezone: Wat doen we met grond die we nu hebben liggen. 5.1.2,e Voorkeur ligt naar afvoeren demarcatiezone overkant en later gebruiken bij verondieping. Gaan zitten met 5.1.2,e Extra risico is dat als 18/19 vertraagt, 39 ook vertraagt. 5.1.2,e Notitie met opties opstellen. 5.1.2,e Wat grotere partijen klasse industrie bij klasse industrie leggen en hoger opbulken. Op de kop neerleggen als hetzelfde categorie en materiaalsoort is. Qua kwaliteit verslechtert grond niet maar vanuit grotere depots opnieuw toepassen in BSH zonder opnieuw te gaan keuren. 5.1.2,e Is voor opbulken, straks weer opnieuw keuren gedoe. Niet steeds weer opnieuw verplaatsen. Waar dan definitief toepassen, wat is hiervoor nodig? 5.1.2,e Partijen AP04 gekeurd zijn voor verondieping. 5.1.2,e Ja, omdat het in het waterlichaam aangebracht wordt. Opbulken daardoor wijzigt kwaliteit niet. 5.1.2,e Meerdere partijen zelfde kwaliteit, dan toepassen. 5.1.2,e Actie is contact met 5.1.2,e 5.1.2,e In eerste instantie als voorbelasting neerleggen. Daarna naar nieuwe bestemming, dan verliest het niet zijn AP04. 5.1.2,e nota bodembeheer is opgenomen dat dit mag. Daarvoor in voorbelasting leggen dan daarna weer keuren. 5.1.2,e checkt dit. 5.1.2,e voorbelasting is WOW, 5.1.2,e in overleg met grondbank over BRL gebruiken. 5.1.2,e daar laatst overleg over, gedoe om BSH binnen BRL te krijgen. Bij OS-grondstromenplan afspreken. OD kleineren partijen die je wil samenvoegen, eerst naar Noorder IJplas tegen elkaar leggen, dan keuren en dan terugplaatsen.

Actie	Omschrijving
	3 Omgevingsmanagement (5.1.2,e)
	- In april wordt in overleg de communicatiestrategie opgezet via een sessie met een aantal personen, zodra de publicatie rond is. - 5.1.2,e en 5.1.2,e denken na over de communicatiestrategie ten aanzien van het toxiciteitsverhaal.
	4 Planning (5.1.2,e)
	- Eerste stukje gemist. - Qua levertijden zit er tijd tussen de gunning en de start uitvoering, qua planning komt het in december 2021 uit dat eerste schop in de grond gaat. - Uitgaan van een jaar uitvoeringstijd, dan zijn we in december 2022 klaar. Overlap tussen de ingebruikname school en het feit dat wij dan nog bezig zijn op kavel 39. Risico voor kavel 39. - 5.1.2,e Het vieze grondwerk neemt niet meer dan een half jaar in beslag. Start bouw school eind dit jaar, in augustus 2022 klaar, sluit goed op elkaar aan. - Wens vanuit strategische fasering is start bouw op kavel 39 oost vanaf april 2023, ligt dichtst bij keet. Tenderverhaal loopt nog niet vlot, aandachtspunt dat we steeds dichter tegen die datum aan beginnen te schuren. Periode wordt steeds korter. Druk vanuit strategische fasering wordt steeds groter. December 2022 tot mei 2023 is periode bouwrijp maken. - Verder afwachten wat er gaat gebeuren. 5.1.2,e Wanneer gaan we echt tegen een risico oplopen als Inkoop niet gaat publiceren? Als deze discussie leidt tot vertraging, hebben we dan echt een knelpunt? 5.1.2,e Nu planning dat we voor de bouwvak de gunningsbeslissing rond hebben. Verder dan een week gaan vertragen, dan loopt het in de vakantieperiode. Selectiefase moet volgende week starten, anders schieten we vertraging in. 5.1.2,e Naar achter schuiven betekent meer tijd om grond te verwerken die nu op kavel 39 ligt. 5.1.2,e Demarcatiezone is groot gebied, kan in drieën gedeeld worden, als we hier maar een deel van hebben dan kunnen we voorlopig wel uit de voeten. 5.1.2,e Heijmans loopt af ten toe tegen ruimtegebrek aan. Wat wil Heijmans doen met delen demarcatiegebied die al klaar zijn? Om de tafel met 5.1.2,e en 5.1.2,e
Actie 134	- 5.1.2,e Van 5.1.2,e op 1/4 fles wijn krijgen of niet? 5.1.2,e We zijn bezig met de aanbesteding met DAS. Een risico is dat in het bodemonderzoek van BK zijn zeefkrommes bepaald van de bovenste 1,5 meter. Deze bovenste 1,5 meter wordt op locatie gehouden en voor de afzet wil je een zeefkromme hebben die er dus niet is. Ondergrond moet thermisch gereinigd worden. Levert de zeefkromme een bijdrage op voor de prijsvorming van thermische reiniging? Risico bovengrond klei iets aan zware metalen, deze grond is thermisch niet reinigbaar. Bovengrond partijen keuren of deze naar thermisch reiniger kan. Voor bestek moet je de afzetlocatie weten, maar als het niet voldoet aan die wijze van reiniging dan moet je op dat moment iets
Actie 135	anders zoeken. 5.1.2,e gaat 5.1.2,e hier vandaag bellen. Grote delen van

Actie	Omschrijving
	deze partij zijn prima thermisch reinigbaar, en na de keuring in beunbakken kan sommige grond niet naar de thermisch reiniger. Een optie is om de hoeveelheid grond voor DAS terug te brengen van 18.000 naar 12.000 kuub en tijdens het werk bepalen waar we die 6.000 kuub naar toe gaan brengen. Hetzelfde geldt voor de veenlaag van 1.000 kuub, hiervoor heb je een niet reinigbaarheidsverklaring voor nodig. Die krijg je pas als je het in depot gekeurd hebt. - 5.1,2,e DAS-aanvraag doet binnen hoeveel weken aanbieding? Drie a 4 weken. - 5.1,2,e Voorstel grote partij thermisch reinigbaar regelen, dan weten we de locatie. De uitzondering die hierop komen, regelen we tijdens het werk. 5.1,2,e iedere beunbak keuren, om zekerheid te krijgen over de acceptatie van de grond binnen de bandbreedte van de acceptant. Je krijgt huur van beunbakken en is daarvoor voldoende ruimte voor in het bestek. Hoe meer risico's je neerlegt bij acceptant, hoe hoger prijzen zijn. Hierin de balans proberen te vinden. - Aanbieden grond via DAS volgens bepaalde specificaties, voldoet het er niet aan, dan opnieuw aanbieden aan DAS en opnieuw keuren. Dit zijn risico's. - 5.1,2,e Gaat 5.1,2,e vragen of 5.1,2,e thermische reinigers kan benaderen om te vragen of ze zeefkromme nodig hebben voor prijsbepaling. - 5.1,2,e Waarom bak huren als je alleen zeefkromme moet bepalen? 5.1,2,e Misschien extra parameters in situ bepalen en bovenlaag bepalen voor kwik en zware metalen, waardoor de grond niet reinigbaar is. - 5.1,2,e Nu afzetlocatie bepalen voor bestek. We kunnen ook een afzetprijs per ton per kilometer vragen. 5.1,2,e Dit raakt het hele EMVI-systeem. We willen de locatie weten, dit is afgesproken en hier moeten we niet vanaf wijken. - 5.1,2,e Op basis van wat er nu ligt, kun je de prijs verkennen. - 5.1,2,e wil graag weten hoe een acceptant omgaat met PEVAS. - Als 5.1,2,e 1 april niet haalt, dan krijgt 5.1,2,e een fles wijn.
	5 Milieukundige zaken
Actie 136	- 5.1,2,e heeft 5.1,2,e er op gewezen dat in het V&G plan wordt gesproken over grond met asbest. 5.1,2,e In het oude onderzoek op de kop zijn ruimtelijke eenheden vastgesteld boven de interventiewaarde. Deze zijn in het laatste onderzoek van BK niet bevestigd. Op de kop wordt niet gegraven, deels wordt de bovenlaag langs de kade verwijdert naar de punt, waar geen asbest in zit. 5.1,2,e bekijkt het V&G plan.
Actie 137	- Het laatste voorstel van Antea over de zuiveringsconfiguratie is ontvangen. Hierin is een flowschema aangegeven, waar het een en ander op aangepast moet worden. 5.1,2,e is nog niet door de besteksposten heengegaan. 5.1,2,e Zoveel mogelijk de contouren van Antea aanhouden in het bestek. 5.1,2,e kijkt zometeen naar de zuiveringsconfiguratie en of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan kunnen deze besteksposten opgenomen worden in het bestek. 5.1,2,e Antea moet dan eerst RSX opvragen, dan is het copy/paste.

Actie	Omschrijving
	6 Bestek (5.1.2.e)
Actie 138	- In de werktekeningen zit de bufferlocatie van de voormalig weegbrug. Dit wordt uit het werkterrein gehaald omdat de bufferlocatie zo lang mogelijk als bufferlocatie behouden moet worden, zodat de aannemer zijn keten hier niet neer kan zetten. De aannemer kan hier zijn keten niet neerzetten. Dit wordt in bestek gewijzigd.
Actie 139	- 5.1.2.e Toevoegen aan bestek dat we in dezelfde periode dat we in uitvoering van kavel 39 zitten, er ook gestart wordt met de verondieping van het JvH kanaal. Dit heeft effect op het ruimtebeslag (duwbakken), doordat het kanaal smaller wordt. 5.1.2.e Dit zijn plannen, is niet definitief dat 5.1.5 dit zal uitvoeren, het zit in onderhandeling. 5.1.2.e We kunnen nu nog niet inzichtelijk maken wat de consequenties zijn voor kavel 39. 5.1.2.e Wat heeft dit voor effect op de inschrijver, dit wordt dan een ander verhaal. 5.1.2.e Gaat hele kanaal erin of alleen langs kavel 39? 5.1.2.e Het hele kanaal is het kadastraal perceel. Dus we moeten bekijken waar we de beunbakken dan neer kunnen leggen. 5.1.2.e Nadenken hoe het meegenomen kan worden in het bestek. Gaat 5.1.5 dit uitvoeren? 5.1.2.e De werken die samenlopen vermelden in bestek, verdieping JvH kanaal vindt plaats gedurende X periode en de nieuwe kanaalbreedte aangeven. 5.1.2.e In de loop van april zullen we wel weten hoe de verondieping gaat verlopen, dit wordt nu uitgewerkt en er wordt met 5.1.5 gesproken. 5.1.2.e Alleen een regel opnemen levert heel veel vragen op. 5.1.2.e Samenloop monitoren, actiepunt 5.1.2.e
Actie 140	
Actie 141	- 5.1.2.e Stuurt laatste versie in PDF door aan iedereen voor het doorgeven aan opmerkingen.
	7 Techniek (5.1.2.e)
	Positie damwand is nu op 2m, zit ook in de concept-aanvraag. Er moet bekeken worden of we dit in de komende periode tot een definitieve positie kunnen komen. 5.1.2.e Dacht dat deze discussie afgerond was. 5.1.2.e Nee, dit loopt nog.
	8 Financieel (5.1.2.e)
	Nu niets te melden.
	9 Contractmanagement aanbesteding
Actie 142	5.1.2.e Contractmanagement voor de gehele aanbesteding is voldoende besproken. Als het op Tendernet staat, dan komen de acties in de agenda's. 5.1.2.e Directieraming staat voor volgende week. 5.1.2.e gaat hierover bellen met de kostendeskundige. Daar ligt een link met de CO_2-berekening. 5.1.2.e Als de kostendeskundige inhoudelijke vragen gaat stellen, als dit gelijk gaat lopen met CO_2-berekening, dan moeten we afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat. 5.1.2.e Ervoor zorgen dat de directieraming klaar is. 5.1.2.e Er is ruimte in de planning als dingen extra tijd behoeven. 5.1.2.e Als 5.1.2.e kostendeskundige heeft

Actie	Omschrijving
	gesproken, dan koppelt 5.1,2,e dit terug. 5.1,2,e Kun je 5.1,2,e hierin meenemen, die moet op 17/3 gaan starten?
	10 Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Open, overleg met 5.1,2,e op 1-4
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	Open
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Open
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	CO2-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Open
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Open
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.	Open
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. 5.1.2.e neemt hierover contact op met 5.1.2.e en 5.1.2.e	Open
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Open
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit.	Open
126		5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Omgevingsmanagement - Directe omgeving actief benaderen met wat er gaat gebeuren in Kavel 39 - Alvast gaan overleggen met Koopman?	Open
127		5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Dubbeling met welk actiepunt?
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Demarcatiezone Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	
129	11-03-2021	5.1,2,e	Demarcatiezone - Checken of grond in voorbelasting gelegd mag worden en daarna weer keuren - Om tafel met 5.1,2,e en 5.1,2,e over wat Heijmans wil doen met delen demarcatiegebied die al klaar zijn?	
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling	
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)	
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken	
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven	
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	