AGENDA

Vergadering: *HGR2 - voortgangsoverleg*
Datum vergadering: 04-09-2025
Locatie: Hybride, fysiek en via teams
Aanwezigen: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Afwezig:

1 Opening, mededelingen

- Kennismaking i.v.m. nieuwe collega's in het team.
- Omgevingsmanagement: 5.1, 2, e is in week 36 aangehaakt. Wordt ingewerkt door 5.1, 2, e 5.1, 2, e
- MPB: 5.1, 2, e had voor de bouwvak haar laatste dag, 5.1, 2, e is in week 36 aangehaakt
- Mededeling t.a.v. naamconventie & linkjes delen. Binnen de SOK hanteren wij gestructureerde herleidbare naamconventies. Aan eenieder het verzoek zich daaraan te committeren. Let op bij het delen van linkjes dat je collega's de juiste rechten geeft!

2 Veiligheid

- Minder verkeer op het water door afsluiting Willemsbrug bevordert de veiligheid.
- Nautisch beheer actiever in de projecten à vroegtijdig afstemming benodigd met Nautisch beheer i.r.t. eisen
- Nagaan welke veiligheidsmeldingen zijn geweest op HGR1. Welke lessen kunnen we meenemen?

3 Vorige verslag & actielijst

- Geen opmerkingen vorige verslag. Verslag vastgesteld.

Actie nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
36_1	Nagaan welke veiligheidsmeldingen zijn geweest op HGR1 en welke lessen wij mee kunnen nemen	5.1, 2, e	16-10-25	
36_2	Technisch team kritisch kijken naar doorlooptijden VO	TM	25-09-25	
36_3	Toegang tot sharepoint organiseren	5.1, 2, e	04-09-25	
36_4	Opstellen addendum NHD	5.1, 2, e	16-10-25	
36_5	Afstemming maaiveld werkvoorbereider i.v.m. Wenstracé	5.1, 2, e	10-09-25	
36_6	Delen laatste eisen V&OR	5.1, 2, e	10-09-25	

36_7	Risico-afweging meenemen in Trade-off matrix i.r.t. tijdelijke damwand	5.1, 2,	25-09-25	
36_8	SG aan laten haken in overleg 25-09-2025 i.v.m SO uitgangspunten	5.1, 2,	25-09-25	
36_9	Opstellen stakeholderlijst (aandacht voor actiegroep bomen mevrou 5.1, 2, 5.1, 2, e	5.1, 2, e	25-09-25	
36_10	Vooraankondiging/brief voorbereiden	5.1, 2, e	16-10-25	

4 Projectmanagement

- Accordering kan niet plaats vinden omdat autorisatie verkeerd staat. We staan daarmee heel even on Hold. Heeft om dit moment de volle aandacht aangezien er niet gefactureerd kan worden. Loopt nu in dit project niet direct spaak.
- NOK is ondertekend en overeengekomen. Die is rond.
- 5.1, 2, e sluit aan in technisch team om capaciteit bij te zetten
- 5.1, 2, e & 5.1, 2, e vervangen 5.1, 2, e in zijn verlofperiode
- Maaiveldvoorbereider is er nog steeds niet. Dat is een probleem. Wenstracé kan nu niet worden opgestart en K&L tekening kan niet worden gemaakt. Uiterlijk volgende week woensdag verwacht 5.1, 2, e uitsluitsel over capaciteit. Indien volgende week woensdag geen uitsluitsel volgt escaleert 5.1, 2, e dit naar 5.1, 2, e Het **moet** geregeld zijn voor 12 september.

5 Projectbeheersing

- HGR2 is aangemeld voor het BAP-proces. 5.1, 2, e verwacht in week 37 terugkoppeling van de laatste V&OR eisen
- Op het moment dat de uitgangspunten gereed zijn, kan het VO starten. Uitgangspunt is dat einde december het VO gereed
- Op dit moment is er 1 maand kritieke vertraging, de ambitie om Q3 2026 te halen is er nog steeds en wordt overeind gehouden. Dit lijkt haalbaar conform huidig kritiek pad: qua tekening zijn we op dit moment op een VO –
- Uitgangspunt Maaiveld: oppakken en terugleggen. Conformeren aan de doelstelling van het programma. Daarmee zal deze activiteit in de basis niet kritiek worden. Echter, de stedenbouwkundige krijgt mogelijk vanuit beleid nieuwe uitgangspunten. Dit leidt mogelijk scopewijzigingen. 5.1, 2, e vraagt zich af wat we dan doen? Dat betekent heel veel voor tijd & geld. Over 3 weken wordt teruggekomen op VO. Dan hebben we zicht op eisen, gesprek geweest met stedenbouwkundige en kan haalbaarheid tot aan de kerst worden bepaald.

6 Technisch Management

- Afweging tijdelijke damwand
  - Doen zoals we het hebben gedaan op HGR1
  - Tijdelijke damwand helemaal verwijderen en er iets anders voor terugbrengen
  - Risico-afweging t.a.v. statisch trekken damwand (ook i.v.m. gevoeligheid OD). Mogelijkheid onderzoeken tijdelijk anker
  - In het VO moet deze keuze gemaakt worden
  - Actie: Risico-afweging meenemen in Trade-off matrix

- Lijst met onderzoeken is doorgenomen. Beeld wat er ontbreekt aan informatie is helder. Archiefgegevens laten te wensen over. Paalposities niet helder. Wordt vervolgd.
    - Duikonderzoeken
    - Proefsleuven graven

7 Omgevingsmanagement

- 5.1, 2, e is deze week actief begonnen als OM HGR2
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maken kennis op korte termijn, demarcatie bepalen.
- Vanuit techniek is het belangrijk om te weten welke verkeersstromen er overeind moeten blijven tijdens de uitvoering. Dit heeft impact op het ontwerp.
- Prioriteit heeft nu het addendum van de NHD. Moet voor het eind van het jaar goedgekeurd zijn.
- Vanuit de gebiedsgerichte aanpak is 5.1, 2, e aangehaakt. Zij heeft contact met de west grachtengordel comité. Goede nieuws: nieuwe voorzitter aangehaakt bij het Comité, eerste signalen positief.

8 Rondvraag

- Verzoek 5.1, 2, e we moeten een budget opmaken dit jaar. Facturatie moet eind november plaats vinden. Druk ligt erop dat we niet genoeg besteden.
- Volgende keer SO vastzetten waar we het VO in willen gaan. Vastelling in VGO week 39. Stuurgroep aan laten haken.
- Sparren tijdelijke damwand i.r.t. trade-off matrix in volgende VGO.