Noorderkwartier : planning werkzaamheden aanleg Kabels & Leidingen en maaiveldinrichting (nav 7e nutsoverleg en gewijzigde planning BAM Wonen)

jaar kalender: 2018 | 2019

maand: apr mei jun jul aug sep okt nov dec | jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

weeknr: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

		lengte tracé	duur wk	opmerking
				BV BV BV BV BV BV BV BV BV
DEELGEBIED ZUID verwijderen bushalte en 0 meting bodemonderzoek tbv bouw				
Aannemer gemeente				
versmallen EHS middenheuvel / TVM tbv verwijd bushalte			2	juli 2018 bus uit dienstrege ing
verwijderen EHS bushalte en voetpad ed			1	juli 2018 bus uit dienstrege ing
GVB				
verwijderen abri en bord halte			pm	
Bureau gemeente				
0-meting bodemmilieu kavels zelfbouw / woontoren De Key			pm	vóór start aanleg K&L
DEELGEBIED NOORD woningen				
Bouwer BAM		**21 won**		
bouw tot steigervrij / oplevering blok 1abc		21 won		**WATERWONINGEN**
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoogte brengen			pm	
Waternet afvalwater				
aanleg riolen VW en RW		nvt	gereed	
NUON Warmte				
aanleg warmteleiding incl huisaansluitingen		160 m	3	weekprod 70 m warmteleidingen
Waternet drinkwater				
aanleg waterleiding incl huisaansluitingen		160 m	2	weekprod 80 m waterleiding
Liander elektra				
aanleg kabels incl huisaansluitingen		160 m	2	weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg kabels excl huisaansluitingen of tbv openbare verl		350 m	1	weekprod 500 m kabel Elektra
Ziggo en Reggefiber				
aanleg kabels Ziggo en Reggef ber incl huisaansluitingen		160 m	2	weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater				
aanleg huisaansluitingen		21 woningen	2	weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld				
aanleg maaiveld fase 1 parkstrook			7	
aanleg maaiveld fase 1 blok 1			7	
planten bomen en heesters			2	mits weer niet te warm
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting			pm	
Waternet afvalwater O.h. aansl. kolken en opm. putten			pm	
TUSSEN DEELGEBIED NOORD EN ZUID				
NUON Warmte / Waternet drinkw / Liander E / Z en R				
maken zinkers ten noorden Van Heekweg tbv dg Noord		50	4	BKL afst, NUON Warmte leading
DEELGEBIED ZUID woningen				
Bouwer BAM		**73 won**		
bouw tot steigervrij / oplevering blok 2ab blok 2 + 3 samen		12 won	pm	**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 3ab blok 2 + 3 samen		10 won	pm	**HOFWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 4abc		18 won	pm	**SINGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 5abc (fase 2)		23 won	pm	**SINGELWONINGEN**
bouw tot steigervrij / oplevering blok 6ab (fase 2)		10 won	pm	**SINGELWONINGEN**
ontruimen gedeelte bouwterrein en zand op hoogte brengen			pm	ivm K&L langs tuinmuren
bouw tuinmuren zelfbouw			pm	
Zelfbouwers				
start zelfbouw (vroegste start) begin dec 2019 ?				Zelfbouw vanaf eind 2019 ???
DE KEY				
start bouw appartementencomplex (vroegst mogelijke start)				1e oplevering ca sep 2020 ?
Waternet afvalwater				
maken gestuurde boring of zinker 1 x en aansl gemaal			4	BLVC uitv plan Waternet
bouw rioolgemaal en aanleg transportriool door EH singel			6	BLVC uitv plan Waternet
aanleg riolen VW-RW excl huisaansl		900	11	weekprod 90 m riolen
aanleg riolen RW enkel in achterpaden blokken 4, 5 en 6		600	4	weekprod 140 m riolen
NUON Warmte (vooraf leggen in kruipruimtes B4, B5 en B6)				
bouw WOS-ruimte / inrichten ruimte			1+3 ?	opgave Spijkerman sep 2018
aanleg warmteleiding excl huisaansluitingen		500	6	weekprod 100 m warmteleidingen
aanleg warmteleiding incl huisaanslu tingen		150	3	weekprod 70 m warmteleidingen
Waternet drinkwater				
aanleg waterleiding incl huisaansluitingen		500	7	weekprod 80 m waterleiding
aanleg waterleiding excl huisaansluitingen		330	3	weekprod 110 m waterleiding
Liander elektra				
bouw Trafo-huisje / inrichten ruimte			1+5 ?	opgave Spijkerman sep 2018
bouw compact-trafo			1	locatie woningen
aanleg kabels excl huisaansluitingen en/of tbv openbare verl		1200	6	weekprod 500 m kabel Elektra
aanleg kabels incl huisaansluitingen		500	7	weekprod 80 m kabel Elektra
aanleg kabels in achterpaden blokken 4, 5 en 6		400	2	weekprod 500 m kabel Elektra
Ziggo en Reggefiber				
aanleg kabels Ziggo en Reggef ber excl huisaansluitingen		500	2	weekprod 300 m kabel Telecom
aanleg kabels Ziggo en Reggef ber incl huisaansluitingen		500	7	weekprod 100 m kabel Telecom
Waternet afvalwater				
aanleg huisaansluitingen (excl zelfbouw, later ovv zelfb.)		73 woningen	7	weekprod 10 aansl riolen
Aannemer gemeente aanleg maaiveld				
aanleg maaiveld achterpaden B4, B5 en B6			7	
aanleg maaiveld fase 2 AC en ZB			10	incl parkstrook / AC in betonplaten
aanleg maaiveld fase 3 blokken 2+3			10	incl zijpaden
aanleg maaiveld fase 4 blokken 4			4	
aanleg maaiveld fase 5 blokken 5+6			8	barriers verwijderen door MB
planten bomen en heesters > voorjaar en najaar 2019			3	
verbreden middenberm Elzenhagensingel > pas dec 2019 ???			2	nader inplannen !!!
Aannemer gemeente aanbrengen openbare verlichting			pm	
Aannemer gemeente aanbrengen bakken afvalcont			pm	
Waternet afvalwater O.h. aansl. kolken en opm. putten			pm	

AFSTEMMEN OP PLANNING AANLEG K&L NOORD EN ZUID !

PM: Vraagt een apart BLVC uitvoeringsplan ivm kruisen voet/fietspad/rijweg, i.o.m. IB en Wijkbeheer

PLANNING AANLEG K&L EN MAAIVELD IN FASEN !

PM Na aanleg bouwweg betonplaten, ontsluiting Elzenhagensingel zuid

PM Na verhuizingen singelwoningen, tijdelijk afsluiten oostelijke rijbaan ? Apart BLVC uitvoeringsplan nodig

Stadsdeel Amsterdam-Noord

[redacted] / Ingenieursbureau Amsterdam

Versie 11 dd 13 sep 2018

Onder voorbehoud
Vraagt nog nieuwe input CIAMS aannemer Van den Heuvel

Verklaring afkortingen
V vakantie / bouwvak
O onwerkbaar weer
C vertraging i.v.m. calamiteit

Bouwvakantie 2019 week 31 tm 33

Opmerkingen en uitgangspunten
Let op, excl. vertraging tgv. onwerkbaar weer, calamiteiten etc.
Zie ook bijlage tekening werkvolgorde en tekeningen DTA
Bouwplanning BAM Wonen wijz N dd 3 sep 2018
Huisaanslu tingen excl zelfbouw en appartementencomplex, pas later
NUON warmte vooraf leidingen kruipruimtes onder blokken 4 tm 6 (doende)
PM
Niet ingepland bouw 2 woningen zuidelijk deelgebied / start bouw 2019 of 2020 ?

Bouwblokken
BAM 1 tm 6 (B1 tm B6)
Zelfbouw (ZB)
Appartementencomplex (AC) De Key

Diverse afkortingen overig
ap achterpad
str straat ts blokken 2/3en 4
zp zijpad
ps parkstrook
dv diverse locaties
ES asfalt en middenheuvel Elzenhagensingel