Van:	[redacted]
Aan:	[redacted]
Cc:	[redacted]"
Onderwerp:	RE: OLO-5578189/Z2020-Z055886; Frans van Mierisstraat 131 H, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie
Datum:	maandag 5 juli 2021 13:30:28
Bijlagen:	image001.png 210088-berekening-E.pdf 210088-01-F.pdf

Geachte [redacted],
Hierbij de aangepaste stukken. Zou u de stukken zsm naar Houssein kunnen doorzetten zodat deze beoordeeld kunnen worden.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Keizersgracht 182
1016 DW Amsterdam
T: [redacted]
E: [redacted]
W: www.deingenieursgroep.nl

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De afzender staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Van: [redacted]
Verzonden: Monday, 5 July 2021 10:16
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: OLO-5578189/Z2020-Z055886; Frans van Mierisstraat 131 H, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

Geachte [redacted],

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 10365011):

Projectlocatie: Frans van Mierisstraat 131 H, Amsterdam
Projectomschrijving: Betreft alleen toetsing constructie in hoofdlijnen
Aanvraagnummer: OLO-5578189/Z2020-Z055886

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen op de aangepaste constructieberekening en tekening n.a.v. toetsrapport d.d. 07-06-2021.

- Constructieberekening en tekening komen niet overeen, zie o.a. rekensoftware §3.4 en §4.2.
- §3.4: Belastingschema's in de rekensoftware komen niet overeen met de aangenomen belastingen.
- §4.1: Reactiekrachten uit de linker en rechter onderslag puien en bovenregel pui dienen

meegenomen te worden op de bestaande ligger.
- §4.2: Controleberekening rechterpenant ontbreekt.
- De koppeling bestaande liggers met nieuwe portaal dient inzichtelijk gemaakt te worden in de plattegronden, doorsnede en detail tekeningen.

Dit zijn enkele punten. Wij verzoeken dat de berekening nagelopen word en de constructietekening overeenkomt.

Dit bericht is gestuurd in kopie aan [redacted].

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid
Directie Toezicht & Handhaving
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.
Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefuvdc5w5zxq5lfrg31gf0bhqbmfhv8u9uql0uy08uferdrzm