Overzicht uitgevoerde en de niet uitgevoerde verplichte werkzaamheden extra subsidie BBP
aangemaakt op: 03 december 2019

Bestemming	toelichting	begroot	volledig uitgevoerd :	gedeeltelijk uitgevoerd:	nog niet uitgevoerd :	wordt opgeleverd op:	opmerkingen
Gebouw 2+3+4+5+6+7+8+9	casco reparaties (lekkages, wanden, deuren etc.)						dit zijn voornamelijk (tijdelijke) oplossingen voor de daklekkages; we moeten in de komende manden kijken hoe duurzaam het echt opgelost is; en daarna nieuwe offerte voor een complete dakreparatie met de verhuurder overleggen - het dak goed repareren kan in dit geval tot 100k oplopen, maar de verhuurder is hiervan bewust en heeft ook, tot nu toe, verantwoordelijkheid voor dat stuk naar zichzelf getrokken - wordt vervolgd).
Gemeenschappelijk	opknapbeurt gemeenschappelijke ruimte (bar, podium etc.)					31-mrt-2020	we zijn nog steeds op zoek naar een geschikte brouwerij om bar/podium gedeelte te herontwikkelen. Er moet meer geïnvesteerd worden 5.1, 2, f an BBP reserveren we voor de opknapbeurt casco, brouwerij zou dan investeren in techniek (geluids-, licht- en tapinstallatie, koelingen etc.). We zijn momenteel in gesprek met Astra/Calsberg, eind januari 2020 weten we meer.
Materiaal	verwarming gebouw (afzonderlijke ateliers)					31-mrt-2020	elektrische warmte elementen zijn voor een grote gedeelte aangeschaft. In de loop van de eerste kwartaal 2020 gaan we nog een partij bijbestellen;
Materiaal	aanpassingen gebouwen dat contractueel niet onde 5.1, 2, e allen						cascoaanpassingen van de 'laagbouw' om ruimtes verhuurbaar te maken: extra wanden, reparaties plafonds etc.
Vergoeding	aanpassingen gebouwen dat contractueel niet onde allen						
Stelpost	aanpassingen gebouwen dat contractueel niet onde allen						
Toilet Materiaal	opknapbeurt bestaande toiletten					31-mrt-2020	behalve bestaande toiletten moeten we nog extra toiletten in hal 5 bouwen; casco constructie is al klaar; de grootste nog niet uitgevoerde kostenpost zijn nieuwe pompen en nieuwe septic tanks (we hebben geen geschikte riolering in hal 5)
Bouw Arbeid Gepland	kosten arbeid van alle materiaalkosten in deze tabel					31-mrt-2020	
Looppad verlichting galerij geb. 5	veiligheidsmatregelen						
Rijbaan verlichting rondgang geb. 5	veiligheidsmatregelen						
Hoofdingang aanpassing	bouwkundige aanpassing ingang de Hoop					31-mrt-2020	we hebben al verschillende roldeuren aangepast of gerepareerd, en we moeten nog de buitenhekken aanpassen (wens van de Brandweer)
gevelbekleding straatzijde Barndegat 6 t/m 8	esthetiek straatzijde					31-mrt-2020	er is een nieuwe, grote banner op de voorzijde geïnstalleerd;
geb.5 goederenlift	goederenliften voor huurders uit 1hoog					31-mrt-2020	moet nog geïnstalleerd worden;
Officieel Openingsfeest	kosten programma en promotie openingsfeest					1-jun-2020	we gaan openingsfestival organiseren in juni 2020 als officiële opening van de MAAKgemeenschap
Kantoor benodigdheden	kantoor (print, papier etc.)						
		113.350	32.350	35.000	46.000		

5.1, 2, e