Gemeente Amsterdam

Conditiemeting aanwezige bomen aan Naritaweg 30 te Amsterdam

Realisatie parkeergarage Naritaweg 30
Contract AI 2023-0111

Behoort bij: Vraagspecificatie Proces, eis B-UV320

Versie: 1.0

Datum: 23-10-2023

Vooropname en conditiemeting van de aanwezige bomen aan de Naritaweg 30 te Amsterdam

Voor het uitgeven van de bouwkavel aan de Naritaweg 30 is op 10 oktober 2023 een vooropname en conditiemeting van de bomen bij de Naritaweg 30 gedaan.
Deze vooropname en conditiemeting is gedaan volgens het systeem beschreven in publicatie 'Baumkronen' (A. Roloff, 2001). De opname is uitgevoerd door 5.1, 2, e boomtechnisch adviseur bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam, locatie Nieuw West.
De meting is uitgevoerd om een referentiesituatie vast te stellen, waarbij de gemeente Amsterdam als randvoorwaarde eist dat deze bomen in de huidige verschijningsvorm blijven bestaan. Op basis van de vastgestelde referentiesituatie zal de gemeente Amsterdam de toestand gedurende de realisatie van onderhavige parkeergarage monitoren.

In onderstaande kaart (figuur 1) zijn de bomen waarop een vooropname en conditiemeting is verricht aangegeven met de nummers 1 tot en met 9, welke corresponderen met de tabel (figuur 2).



(Figuur 1)

Boomnr	Boomnr maps	Soort	Conditie	Levens	Gebreken	Advies
1	1080587	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
2	1080586	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
3	1080582	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
4	1080585	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
5	1080584	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
6	1080583	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
7	1080581	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
8	1080580	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering
9	1080579	Populus canescens	Goed	>15	Overhangende takken	Groeiplaatsverbetering

(Figuur 2)

Maatregelen voor aanvang van de bouw

Gezien het feit dat de bomen ver over de kavel hangen tabel (figuur 3) zullen de bomen door een ter zake kundig persoon gesnoeid worden om de bomen zo min mogelijk te beschadigen en toch voldoende plek te genereren om te bouwen. Ook zal een BEA uit moeten wijzen wat de gevolgen zijn van deze bouwactiviteiten voor de bomen en wortels. Daarnaast wat er gedaan kan worden om deze gevolgen te reduceren / mitigeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan groeiplaatsverbetering of voedingspijlers. Deze maatregelen zullen in voorkomend geval door de gemeente worden uitgevoerd.



Figuur 3. Overhang van de bomen over de onderhavige kavel