Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 24 maart 2021
Vergadering 24 maart 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]
Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	[redacted] aansluiten. [redacted] afgemeld. [redacted] afgemeld. [redacted] op vakantie.
	2 Maaiveldinrichting NACH
[redacted]	Actie: Continu afstemmen met Mouwrik over de voortgang. Actie: Communiceren met NACH over de putten.
	BC is afgegeven. Hekwerk is in week 11 verwijderd. Vanaf 1 mei starten de officiële zittingen in de NACH. 30 april/ 1 mei definitieve bewegwijzering. Bollards staan verkeerd. Deze moeten worden verplaatst: schuiven (3 weken) of afbreken/vernieuwen (4 weken). BLVC-notitie noodzakelijk (OR).
	Vlakken Zuidasdok terrein. Terion bezig.
	3 Ontmanteling C2000 mast NACH
[redacted] Diverse	Actie: Afwachten contact met [redacted] over demontageplan. Actie: Afstemmen over de gewenste demontage optie.
	In eerste instantie gedacht dat de ontmanteling afhankelijk was van de bekabeling KPN (week 10). Dit is niet het geval vermoeden is dat het gelinkt is aan de nog door te lussen bekabeling in de Fred Roeskestraat. Spie verzorgt de demontage. Het transport kan op twee manieren worden gedaan: 1. Demontage mast, mast delen op straat in elkaar schuiven. Niet de voorkeur van Spie i.v.m. werkruimte 2. Gebruik bakwagen (min. 8 meter) waar het mast deel ingelegd wordt. Door de minimale afmeting zal deze ook beter door het verkeer kunnen komen. Hiervoor moet de kraan wel langer staan omdat het deel voor deel getransporteerd wordt. Optie 2 kan met 1 of 2 bakwagens. 1 laden in Fred Roeske, 1 lossen in de Nachtwachtlaan en vice versa.

Actie	Omschrijving
	[redacted] stuurt de opties naar [redacted] [redacted] en [redacted]
	4 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen openstaande acties (in afwachting reactie plannen).
	Wachten op afstemming: BLVC-plan.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] / [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB). Bezig om alle onderzoeken uit te voeren t.b.v. het bouwrijp maken. Verder opstellen BLVC-plan, bestek, besteksraming, inkoopstrategie etc. 1 mei formele overdracht. September/Augustus 2021 slopen is de planning.
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage **Actie:** Geen openstaande actie.
	TPG wordt ontmanteld door Ballast Nedam in drie fasen van week 13 t/m week 19. Vanaf fase 2 (week 15-17) transport op Fred Roeske en hijswerkzaamheden. In fase 3 (week 17-19) transport en trillingen (overlast omgeving). Zie BLVC-plan.
	8 Rondvraag
[redacted]	We zijn nu bezig om de diagonale oversteek aan te passen. Vandaag WBA, morgen WVA en 24/1 CVC. En voor CVC komt ook VAT nog aan de beurt. [redacted] heeft hierover nu ook een lijntje met [redacted] van Oost-Indië. - Ontwerp verstuurd naar iedereen. Lijn 15 opstelvlak Parnassusweg. Komt ook nog steeds beklag over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. Meer fietsplekken? Vroeger stond daar een fietscoach… zijn aan de achterzijde nog veel plekken vrij vaak.