Bijlage 1

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Koenenkade 6-8**
Projectomschrijving	:	**6 padeelbanen aan de Koenenkade 6-8**
Aanvraagnummer	:	**OLO-3583061**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Bouwwerktype	:	8. Kleine overige bouwwerken, geen gebouw zijnde
Bomcategorie	:	B7
Type toets	:	Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	:	1
Datum	:	12-6-2018

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1

12-6-2018

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	2	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.4	Constructieberekening "Stalconstructie Padelbaan Amsterdam, Panoramic Padelbaan", werknummer 18085	2	2	Opmerkingen	Voldoet niet	
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**					
3.1	Staalconstructie	2	2	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
5.	**Onderdeel 3: Elementen die bij bezwijken geen voortschrijdende instorting tot gevolg hebben**					
5.1	Glasconstructie	2	2	Aangetoond dient te worden dat de glasconstructie de vervorming van de draagconstructie en de gebruiksbelastingen kunnen opnemen	Ontbreekt	Aanvullende berekeningen/informatie van gehard glas.
	Conclusie :	Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)