Gemeente Amsterdam

Checklist
Werktuigbouwkundig onderhoud BBR Ophaalbrug

Objectnummer ; Br 80
Projectnummer ;

Datum onderhoud ; 23-3-2015

Uitgevoerd door ;

nt= niet toegankelijk.

Aandrijving en bewegingswerk		Uitgevoerd	Gebreknr,	
	Opmerkingen			
Kettingoverbrenging Visuele inspectie	*Controle op algemene conditie.*	☐	☐	nt
Kettingspaninrichting	*Controle speling ketting en indien nodig afstellen ketting*	☐	☐	nt
Kettingwielen	*Schoonmaken en smeren. Controle op speling/ afstellen.*	☐	☐	nt
Tandheugel	*Schoonmaken en smeren. Controle op speling/ afstellen.*	☐	☐	nt
Trek/duwboom Visuele inspectie	*Smeren verenpakket*	☐	☐	nt
Handbediening *Testen op functionaliteit*	*Brugbediening overzetten naar "handmatig" en brug proefdraaien. Indien noodzakelijk juiste werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Tandwielkasten *Visuele inspectie (inspectieluik openen)*	*Controle van loopvlakken van tandwielen, vervuiling van smeerolie/lekkages/oliepeil/olie filters/ontluchtingen*	☐	☐	nt
Remmen *Reinigen van remtrommels*	*Inspuiten met remmenreiniger*	☐	☐	nt
Remtrommels *Visuele inspectie*	*Controle op vervuiling, roest, groeven in de remvlak,* *Indien noodzakelijk reinigen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Remgarnituur *Testen op functionaliteit*	*Controle van remwerking* *Indien noodzakelijk juiste werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Remgarnituur *Afstellen*	*Remmen afstellen volgens de remmenboek* *veer,valtijd, afstanden, nasteltijd en remtijd* (tijden meten/vastleggen)	☐	☐	nt

Aandrijving en bewegingswerk

		Uitgevoerd	Gebreknr,	
Remvoeringen *Dikte van de remvoering meten*	*Dikte remvoering meten en vastleggen.* *Indien noodzakelijk vastleggen in issuelog* *Gemeten dikte=.....mm Afstelling controleren.*	☐	☐	nt
Rubbers Koppelingen *Visuele inspectie*	*Controle op beschadigingen door overbelasting/veroudering* *Indien noodzakelijk juiste werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Handbediening *Testen op functionaliteit*	*Brugbediening overzetten naar "handmatig" en brug proefdraaien. Indien noodzakelijk juiste werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Beschermkappen	*Controle op beschadigingen en functionaliteit*	☐	☐	nt
Lagerblok/ Lagers as Visuele inspectie	*Controle op smering en schade. Indien noodzakelijk smering op niveau brengen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Automatische smeerinstallatie Visuele inspectie	Controle smeerpunten/vetpot	☐	☐	nvt
Hoofdlagers Balast Visuele inspectie	*Controle op smering en schade. Indien noodzakelijk smering op niveau brengen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Hoofdlagers Val Visuele inspectie	*Controle op smering en schade. Indien noodzakelijk smering op niveau brengen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Bovendraaipunt Hangstang Visuele inspectie	*Controle op smering en schade. Indien noodzakelijk smering op niveau brengen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt
Onderdraaipunt Hangstang Visuele inspectie	*Controle op smering en schade. Indien noodzakelijk smering op niveau brengen en toestand vastleggen in issuelog*	✓	☐	

Algemeen Hamei

		Uitgevoerd	Gebreknr,	
	Opmerkingen			
Toegangsdeuren/sloten Machinewerk	*Controle werking/ smeren*	✓	☐	

Landhoofden

		Uitgevoerd	Gebreknr,	
	Opmerkingen			
Oplegstoel Visuele inspectie	*Schoonmaken.*	☐	☐	nt
Zoekerstoel Visuele inspectie	*Controle smeren, indien noodzakelijk smering herstellen*	☐	☐	nt
Buffer Visuele inspectie	*Controle bufferwerking, indien noodzakelijk werking herstellen en vastleggen in issuelog*	☐	☐	nt

Afsluitbomen installatie # 1

	Opmerkingen	Uitgevoerd	Gebrek nr;	
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nvt
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	✔	☐	
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nvt

Afsluitbomen installatie # 2

	Opmerkingen	Uitgevoerd	Gebrek nr;	
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nvt
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	✔	☐	
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐	nvt

Afsluitbomen installatie # .....

	Opmerkingen	Uitgevoerd	Gebrek nr;
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐

Afsluitbomen installatie # .....

	Opmerkingen	Uitgevoerd	Gebrek nr;
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐

Afsluitbomen installatie # .....

	Opmerkingen		
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐

Uitgevoerd | Gebrek nr;

Afsluitbomen installatie # .....

	Opmerkingen		
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐

Uitgevoerd | Gebrek nr;

Afsluitbomen installatie # .....

	Opmerkingen		
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐

Uitgevoerd | Gebrek nr;

Afsluitbomen installatie # .....

	Opmerkingen		
Machinewerk Visuele inspectie	*Controle smering en olie. Indien noodzakelijk smering herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Handbediening Testen op functionaliteit	*Afsluitboom bediening overzetten naar "handmatig" en afsluitboom proefdraaien. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐
Remfunctie Meten	*Controle remfunctie. Indien noodzakelijk werking herstellen en toestand vastleggen in issuelog*	☐	☐

Smeren algemeen

Object specifiek. Smeerschema

Opmerkingen / bijzonderheden / foto's





Opmerkingen / bijzonderheden / foto's





Er is erg veel roestvorming op deze brug.





Veel hout van de dagzichten is beschadigd.

Opmerkingen / bijzonderheden / foto's