Table 1

| | | |
|---|---|---|
| augustus 2017 | Privaatrechtelijke toets DO indiening | |
| September 2017 | aanvraag omgevingsvergunning | |
| | | |
| 20 April 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f) | Uitnodiging briefing |
| 23 April 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f) | Bevestiging briefing |
| 23 Mei 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f | Bestek en raming |
| 13 Juni 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f) | Aanvulling op boete clausule uit het bestek vanuit de zorg dat het een afschrikkende werking op de aannemer heeft waarbij nu toegevoegd dat er geen boetes van opdrachtgever volgen als de gemeente coulant blijkt in geval van overmacht oid. en boetes uitblijven. |
| 21 Juni 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f) | Eerste eindbedrag (ongespec. raming) |
| 22 Juni 2018 | 5.1,2,e 5.1,2 f) | Verzoek bespreking aan 5.1,2,e om kosten en wensen af te stemmen. |
| 27 Juni 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f | Nog steeds geen beloofde gespecificeerde offerte, wederom herinneringen daaraan om kosten en ontwerp op elkaar af te stemmen zodat er a.s.a.p. een contract getekend kan worden. |
| 2 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f) | Herinnering op uitblijven reactie op voorstel data en tijd bespreking. |
| 5 Juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2 f) | 5.1,2,e belt af met excuses voor het uitblijven van de gespecificeerde offerte (deze blijkt er niet te zijn) en reactie op de uitnodiging tot bespreking. Zegt ondertussen een uitstaande offerte voor een renovatieklus bij hem in de buurt (5.1,2 f) van een 5.1,2,f gehonoreerd te hebben gekregen waarbij het risico minimaal, het budget riant en minder stressvol zonder boetes aangezien hij een vervelend jaar achter de rug heeft gehad met overlijden van familie leden (broer) en burnout tijdens de bouw van de buren; 5.1,2,e 5.1,2,e waarbij het project door onvoorziene gebeurtenissen lang stil gelegen heeft. |
| 6 juli 2018 | 5.1,2 f (Leerbroek) | Andere aannemer, 5.1,2 f aangeschreven. |
| 6 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Andere aannemer, 5.1,2,e aangeschreven. |
| 6 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f) > overleg 5.1,2,e | Overleg met 5.1,2,e over aannemer 5.1,2,e geschikt of niet. |
| 9 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f > overleg 5.1,2,e | Overleg met 5.1,2,e over aannemer 5.1,2,e geschikt of niet. Introductie 5.1,2,e door 5.1,2,e |
| 10 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Verzoek bespreking kennismaking. Bouwteam voorstel. |
| 12 juli 2018 | 5.1,2,e 5.1,2,f | "sorry vol tot eind 2019" |
| 16 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Bevestiging kennismaking 5.1,2,e te 5.1,2,f |
| 17 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f mailt af. | "...ook door de onzekere prijsontwikkeling en schaarsheid van bouwmaterialen..." |
| 20 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Ontmoeting bij 5.1,2,e om 08:15 te 5.1,2,f |
| 26 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Technische vragen ivm voortgang calculaties door 5.1,2,e naar de invloed warmte ontwikkeling met gebruik van PV glas voor het kas-dak via de toeleverancier van 5.1,2,e |
| 26 juli 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Out of office: Vakantie |
| 27 juli 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Reactie 5.1,2,e op verzoek PV glas leverancier zodat we door kunnen tijdens de bouwvak. |
| 30 juli 2018 | Start bouwvak regio Midden | |
| 17 augustus 2018 | Eind bouwvak regio Midden | |
| 10 September 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Vraag naar voortgang van de calculatie. |
| 18 September 2018 | 5.1,2,e 5.1,2,f ;) | Vraag om bespreking |
| 20 September 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Reactie van 5.1,2,e (calculator) |
| 25 September 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Vergadering bij 5.1,2,e In de vergadering kwam ter tafel dat het achterhuis in dezelfde vaart mee zou kunnen dat volgens 5.1,2,e enorm veel zou schelen in de kosten per m2 en geen vertraging opleveren. Daarnaast zou de buurt daar ook baat bij hebben gezien de achtergrond van de regeling dat alles per Juni gereed zou moeten zijn ivm bouwoverlast. Het achterhuis zou immers in een later stadium gebouwd worden, daarnaast is er praktisch geen ruimte om dan nog te bouwen vanuit de 5.1,2,e |
| 02 oktober 2018 | 5.1,2,e 5.1,2,f ;) | eerste (en enige) calculatie van 5.1,2,e L180193 |
| 19 oktober 2018 | 5.1,2,e | Verzoek 5.1,2,e bezuinigingsplan - Geen reactie |
| 25 oktober 2018 | 5.1,2,e | Nog steeds wachtende op een gespecificeerde calculatie van 5.1,2,e En gezien het zeer trage verloop (sinds kennismakingsgesprek |
| 25 oktober 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Door het nog steeds ontbreken van een planning en een kloppende calculatie (ze hadden bezuinigingsvoorstellen gedaan zonder enige uitwerking waar we nog steeds op wachtten), zelf iets opgezet in google sheets zodat we daar met zn allen in konden werken ipv wachten totdat iedereen beschikbaar zou zijn voor een vergadering in 5.1,2,f . |

| | | |
|---|---|---|
| 2 November 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Wederom vraag om contract en planning. |
| 7 November 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Wederom vraag planning… nog steeds geen contract en/of aangepaste calculatie sinds de eerste calc. en/of voorstellen voor hun bezuinigings plannen. |
| 30 November 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Na telefonisch contact en wederom belofte van planning en contract nog niets ontvangen. |
| 7 December 2108 | 5.1,2,e | 5.1,2,e had vernomen dat 5.1,2,e de calculator, weg is bij 5.1,2,e |
| 10 December 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Reactie op mail van 30 November. Planning ed. Telefonisch wederom beloofd dat de planning en contract opgestuurd zouden zijn de afgelopen week. Herinnering daaraan. |
| 13 December 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Email tussen 5.1,2,e en mij over bespreking met 5.1,2,e in Woerden. Hoofdpunten: contract / planning / aangepaste calculatie! (de stofkam) |
| 13 December 2018 | Bespreking met 5.1,2,e in Woerden | 5.1,2,e laat weten dat niet alleen zijn calculator weg is, maar ook zijn casco bouwpartner in Amsterdam als ook zijn voorman die de bouw voorbereiding moest doen. Aangezien er nog steeds geen aangepaste calculatie en contract ligt zegt hij het aan te passen aan een ruwbouw overeenkomst aangezien die kostenposten wel kloppen en dat het dan absoluut zeker nog steeds haalbaar is tijdig op te leveren. |
| 18 December 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Terugkoppeling met alle besproken punten en beloftes van 5.1,2,e |
| December 2018 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Aantal keer zonder succes gebeld. |
| 9 Januari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Wederom geen communicatie van 5.1,2,e en nog steeds geen contract, ook geen beloofd aangepast ruwbouw contract. |
| 17 januari 2019 | 5.1,2,e | Drive map en planning, twee wekelijkse besprekingen. |
| 17 januari 2020 | 5.1,2,e | Bevestiging eerstkomende vergadering 22 Jan. bij 5.1,2,e na telefonisch overleg met zijn secretaresse met wie ik (als oplossing voor de slechte communicatie) direct vergaderingen mag belegen. |
| 17 januari 2021 | 5.1,2,e | 5.1,2,e belt af en zegt dat hij de volgende dag 23 jan. wel kan. |
| 23 Januari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Eindelijk bespreking bij 5.1,2,e Inhoudelijk jammer genoeg niet veel concreets m.b.t. planning, dan wel aangepaste calculatie dan wel ruwbouw contract. |
| 24 Januari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Voorstel gedaan om twee wekelijkse bouwbespreking in te lassen in ieders agenda zodat het van te voren bij iedereen vast staat. |
| 29 Januari 2019 | Notaris + 5.1,2,e | Uitgifte grond + 5.1,2,e belt en laat weten dat hij het toch niet gaat halen voor de opleverdatum maar dat hij me de volgende dag een brief met verzoek om respijt aan de gemeente zal sturen. |
| 30 januari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Ontvang een email met bijgevoegd een brief waarin het verzoek aan de gemeente om respijt. Hierin wordt gerefereerd aan een aanneemovereenkomst welke ik voor het eerst onder ogen krijg en welke gebaseerd is op de eerste calculatie zonder de beloofde aanpassingen en ruwbouw calculatie waar we al zo lang op aandringen. Tevens staat daarin dat deze overeenkomst gesloten zou zijn op 25 september. Aangezien dit niet waar is bel ik 5.1,2,e met de vraag waarom hij dit op deze manier doet. Hij laat weten dat ik me geen zorgen hoef te maken en dat ik die overeenkomst niet hoef te tekenen als ik het bezwaarlijk vind. 5.1,2,e laat weten dat we de rimpels er de komende tijd uitstrijken, maar mocht de gemeente het willen zien, dan kan ik die getekende aanneemovereenkomst overleggen en in het geval ik het er inhoudelijk niet mee eens ben, hem te onthouden van het door mij getekende exemplaar. Ik laat het voor wat het is en zet de brief met het verzoek om respijt door. |
| 1 Februari 2019 | 5.1,2,e | Email aan 5.1,2,e met brief aannemer met verzoek om respijt en verzoek om overleg ivm een nieuw en serieus obstakel (situatie met aannemer) dat ik graag per direct overleg met de gemeente. |
| 5 februari 2019 | 5.1,2,e Klimaatconcept | Doorgeven aan 5.1,2,e dat de geplande bespreking bij 5.1,2,e wederom geannuleerd is door hen. |
| 6 februari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Twee wekelijks overleg: Geannuleerd door 5.1,2,e |
| 6 februari 2019 | 5.1,2,e | Verder email verkeer met 5.1,2,e over uitgifte grond en uiteenzetting van mijn zorgen omtrent de gang van zaken met deze aannemer en het halen van de deadline. |
| 7 februari 2019 | 5.1,2,e | Nieuwe datum overleg bij 5.1,2,e |
| 7 februari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | 5.1,2,e of er respijt gegeven is. |
| 8 februari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f | Nieuwe datum overleg bij 5.1,2,e |
| 9 februari 2019 | Allen | Alle vergaderdata tot oplevering wk 44 verstuurd. |
| 18 februari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Er is eindelijk een nieuwe calculator, 5.1,2,e 5.1,2,e vraagt om de laatste tekenset zodat het rekenwerk eindelijk opgepakt kan worden. (niets mee gebeurd sinds 25 september 2018, de eerste calculatie) |
| 20 februari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Ontbrekende details en ander tekenwerk verstuurd. |
| 28 februari 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Twee wekelijks overleg: Geannuleerd door 5.1,2,e |
| 4 Maart 2019 | 5.1,2,e | N.a.v. een gesprek met andere buren die te laat zijn en nieuwe input van 5.1,2,e |
| 6 Maart 2019 | 5.1,2,e | Omgevingsvergunning aangevraagd 5.1,2,e |

| | | |
|---|---|---|
| 7 Maart 2019 | 5.1,2,e | Verzoek bespreking met 5.1,2,e en 5.1,2,e |
| 13 Maart 2019 | 5.1,2,f . | Kennismaking met 5.1,2,e , aannemingsbedrijf 5.1,2,f op locatie, 5.1,2,f straat, Amsterdam |
| 20 maart 2019 | 5.1,2,f . | Peilsnel 5.1,2,f eerste calculatie. Vol rare posten van niet bestaande gevels, niet volgens stabu etc. |
| 20 maart 2019 | 5.1,2,e (5.1,2,f ;) | Twee wekelijks overleg: Geannuleerd door 5.1,2,e |
| 25 maart 2019 | 5.1,2,e | Reactie 5.1,2,e op werkbegroting van 5.1,2,f Hij vind het slordig, niet compleet en niet volgens het statu bestek. |
| 25 maart 2020 | 5.1,2,e | Reactie mail naar 5.1,2,f vol aantekeningen en opmerkingen. (Wat later alleen nog maar verder aangevuld wordt ivm het niet kloppen van hoeveelheden en niet goed volgen van bestek. |
| 25 maart 2021 | 5.1,2,e | Direct reactie van 5.1,2,f . (erg positief ondanks een rommelig karakter) |
| 27 maart 2019 | 5.1,2,e (Streefkerk) | Email aan 5.1,2,e n.a.v. de radio stilte en voortdurende annuleringen van de twee wekelijkse besprekingen (waarvan we er 1 hebben gedaan) |
| 28 Maart 2019 | 5.1,2,e | Ontvang een brief waarin aangegeven wordt dat de oplevering na standaard uitstel van drie maanden na 1 Juni, 1 September, niet gehaald wordt en krijg nogmaals de kans om het kavel terug te geven met verlies van investering ed. |
| 29 maart 2019 | 5.1,2,e (Streefkerk) | Email met bericht terugtrekken 5.1,2,e |
| 29 maart 2019 | 5.1,2,e | N.a.v. terugtrekken aannemer, wederom verzoek gesprek met gemeente. |
| 1 April 2019 | 5.1,2,e | Reactie van 5.1,2,e op het bericht zich terug te trekken van 5.1,2,e |
| 2 April 2019 | 5.1,2,f | Zonnespouw laten vallen ivm trage vorderingen en in toenemende mate terughoudende houding van de installateur. Onderzoek naar PV-gevel. |
| 2 April 2019 | 5.1,2,e | Reactie naar 5.1,2,e op het bericht 5.1,2,e zich terug te trekken. |
| 7 April 2019 | 5.1,2,f . | Verdere bespreking met 5.1,2,f om de ruis uit de calculatie te krijgen. |
| 15 April 2019 | 5.1,2,e en 5.1,2,f | Bespreking bij 5.1,2,e in Andel met 5.1,2,f |
| 21 April 2019 | 5.1,2,f | Deels aangepaste calculatie toegestuurd gekregen, echter nu zijn voor- en achterhuis samengevoegd dat niet de bedoeling is. |
| 22 April | 5.1,2,f | Apart de begroting van het achter- en voorhuis |
| 28 April | 5.1,2,f | Modelovereenkomst toegestuurd gekregen. Zag er een beetje gekunsteld uit. Na wat onderzoek ontdekte ik dat het een knip en plakwerk betrof gebaseerd op een aanneem overeenkomst tussen hoofd- en onderaannemer dat ten doel heeft verkapt dienstverband te voorkomen. Onbruikbaar. |
| 30 April 2019 | 5.1,2,f | Calculatie voor- en achterhuis. Beide nog vol rare posten. Bijvoorbeeld 5.1,2,f gevels die überhaupt niet voorkomen in het ontwerp en bestek. Of isolatie waardes niet volgens bestek en die niet voldoen aan de opgegeven isolatie waarde. (Klimaat neutrale woning) In kwantiteiten staan drie dubbel opgegeven hoeveelheden en oppervlaktes. Bijv. vloeren van 106m2 terwijl die nergens voorkomen. Hoeveelheden staal x 3 Etc. |
| 2 Mei 2019 | 5.1,2,f | Ondertussen pakt 5.1,2,e wel hard door met voorbereidingen voor de productie van vloeren en contact met vloeren fabriek dat erg positief is. |
| 2 Mei 2019 | 5.1,2,f | Reactie aan 5.1,2,f gestuurd op de eerste model overeenkomst die ongeschikt lijkt, maar tevens het verzoek of het goed is om posten van bijvoorbeeld de warmte pomp installateur Klimaatconcept, waar we al mee in zee zijn, op te nemen in de aannemingsovereenkomst aangezien dat minder ruis op de lijn geeft bij de taxatie en honorering van de hypotheek aanvraag aldus de hypotheker. |
| 2 Mei 2019 | 5.1,2,f | Dit vind 5.1,2,f prima en stuurt tevens een nieuwe model overeenkomst. |
| 2 Mei 2019 | 5.1,2,f | 5.1,2,f zegt toe dat hij de vloeren en kalkzandsteen blokken al in gang kan zetten en mochten we er niet uitkomen dat hij dan die dossiers over zal dragen. |
| 5 Mei 2019 | 5.1,2,f | Nog steeds staat de calculatie vol met vreemde kostenposten van items die niet gevraagd zijn in bestek en tekening. Na herhaaldelijke verzoeken om die ruis eerst weg te werken, aangezien er naast het betalen van onwerkelijke items en hoeveelheden we niet alleen op pad gaan met allerlei onduidelijkheden over wat en hoe er gebouwd gaat worden, er tevens ook geen uitgangspunt is om te kunnen bepalen hoe er bezuinigd moet worden als er bezuinigd moet worden. Aangezien die rare posten maar niet aangepakt worden dat de contractvorming in de weg gaat zitten, besluit ik het om te draaien en geef een calculatie gebaseerd op marktconforme prijzen per m2 en m3 en vraag hem een voorstel te doen hoe te zakken naar de eindbedragen die daar uit rollen, in de hoop dat hiermee de onzin uit de calculatie verdwijnt.<br>In plaats daarvan stelt 5.1,2,f iets vreemds voor: Hij kan als “bouwheer” fungeren zodat ik mijn eigen vakmensen en netwerk in kan zetten. Aangezien ik nog nooit een huis gebouwd heb en geen netwerk van vakmensen in de bouw heb én dit helemaal niet de reden is van mijn voorstel hem een richtbedrag te geven zie ik daar uiteraard van af. Ik wil gewoon een schone calculatie die het bestek en tekeningen volgt… Echter, wat te doen nu… |

| | | |
|---|---|---|
| 10 Mei 2019 | 5.1,2,f | Tevens heb ik nog geen concrete toezegging dat er tijdig opgeleverd gaat worden. Ik onderzoek wat dat "bouwheer" voorstel nou precies inhoud en leg het voor aan mijn adviseurs. Ben totaal niet gerust gesteld met de situatie van die rare kosten posten die maar niet weggewerkt worden uit de calculatie en de rare wending die het lijkt te krijgen door dat bouwheer voorstel. Anderzijds, heb ik geen keus en pakt 5.1,2,f wel door. Het begint een beetje als trucje aan te voelen. Tevens wordt ik daarvoor ook gewaarschuwd. |
| 8 Mei 2019 | 5.1,2,e | 5.1,2,e maakt zich ondertussen ook flinke zorgen aangezien 5.1,2,f de calculatie maar niet conform het bestek brengt en allerlei onwaarheden erin laat zitten ondanks alle inspanningen van onze kant en draagt via zijn netwerk ene 5.1,2,e voor die het bestek en tekeningen heeft bestudeerd en zegt het hele gebouw in 5.1,2,f nog voor de bouwvak te kunnen opleveren!! We ontmoeten in Dordrecht. Het lijkt me een zeer capabele en ervaren voorman, echter hij is officieel geen aannemer en zegt deze klus te willen gebruiken om officieel als aannemer te beginnen. |
| 14 Mei 2019 | 5.1,2,f | Vloeren en muren in gang. |
| 15 Mei 2019 | 5.1,2,e | Quickscan van constructeur wat er gebeuren moet om het hele gebouw om te zetten naar 5.1,2,f bouwmethode. |
| 16 Mei 2019 | 5.1,2,f | Dat gedoe van bouwheer wil ik niet want het lijkt erop dat de aannemer dan geen verantwoordelijkheid en verplichtingen meer heeft dat een tijdige oplevering uiteraard op zeer losse schroeven gaat zetten. Ik begin de moed te verliezen onder de druk van de dreigende boetes en na zelf meer dan een week full-time de kwantiteiten doorgerekend te hebben, de onzinnige posten verwijdert, en items volgens bestek te plaatsen én dit gedeeld te hebben met 5.1,2,f zodat hij het aan kan passen en niet al dat werk hoeft te doen. Maar hij haalt niets uit de calculatie… 5.1,2,e heeft al een paar keer zijn zorgen uitgesproken over deze manier. Dat zit me niet lekker. |
| 16 Mei 2019 | 5.1,2,e | Reactie op de quickscan en verzoek om calculatie op te zetten. |
| 17 Mei 2019 | 5.1,2,e | Technische reactie op quickscan en vermelding dat hij opeens met vakantie gaat. |
| 17 Mei 2019 | 5.1,2,f | Bespreking met 5.1,2,f om knopen door te hakken. Ik bespreek mijn zorgen over de gang van zaken betreffende de calculatie die maar niet opgepakt wordt terwijl er tegelijkertijd ook allerlei zaken in beweging gezet worden én dat ik in gesprek ben geraakt met iemand die zegt het gebouw nog voor de bouwvak te kunnen realiseren. De reden van die rare hoeveelheden en posten komt op tafel. 5.1,2,f zegt: "Ik heb gewoon een bedrag in m'n hoofd." Ik zeg: "Dit is geen koehandel." Maar besef me dat dit wel de situatie is. Ik probeer te achterhalen wat zijn afwegingen precies zijn, immers, wat moet hij met 50m3 teveel besteld beton per vloer en vraag hem of het gaat om de uren arbeid voor zijn vaste personeel. Dat blijkt idd een belangrijk punt. Ik zeg daar over na te denken, wellicht is daarvoor iets te verzinnen. Er is geen seconde meer te verliezen. We gaan zonder doorgehakte knoop uit elkaar. De boodschap van de 5.1,2,f competitie brengt opeens wel enige beweging in de calculatie. |
| 21 Mei 2019 | 5.1,2,e | Kostenraming en deadline besluit voor 5.1,2,f. |
| 24 Mei 2019 | 5.1,2,e | Onbekend met de bouwmethode begin ik me van alles af te vragen en zie een aantal potentiele problemen dagen waarmee wat twijfel ontstaat over het surplus van deze omzetting t.o.v. 5.1,2,f. |
| 24 Mei 2019 | 5.1,2,e | Elk onderdeel zal opnieuw bekeken moeten worden qua materialisering. Ook zal al het tekenwerk opnieuw moeten. Ik vraag me af of dit zomaar kan t.o.v. de verleende omgevingsvergunning… ed. |
| 24 Mei 2019 | 5.1,2,e | 5.1,2,e stuurt een eenvoudige 6 wekenplanning. Daarin zit geen dag speling uiteraard. Ik realiseer me dat er ook maar het geringste fout hoeft te gaan en we zitten met vertraging omdat er opeens nieuwe problemen opgelost moeten worden. Onvoorziene problemen. |
| 26 Mei 2019 | 5.1,2,e | De realisatie van geluidsoverlast tussen woon- en werkruimte wordt me duidelijk. Tevens dat ook al de besprekingen met de installateur en leiding trace's opnieuw bedacht moeten gaan worden. Tevens dat de warmte en koellast berekening die ik door Adek heb laten maken opnieuw moet. Ik stel vragen over mogelijke oplossingen. |
| 27 Mei 2019 | 5.1,2,e | Reactie van 5.1,2,e op de vragen. |
| 27 Mei 2019 | 5.1,2,f | Ik stel hem een vast bedrag voor incl. de toezegging van uiterlijke oplevering in week 44 die eerder gevraagd was. |
| 27 Mei 2019 | 5.1,2,e | Krijg een voorstel van 5.1,2,f alles aan te nemen en vraag 5.1,2,e naar zijn inschatting van realisme voor het wilde plan van 5.1,2,e |
| 27 Mei 2019 | 5.1,2,e | Verzoek om aannemingsovereenkomst incl. calculatie. Reactie aan ene 5.1,2,e dat hij er vanaf wil zien. Na telefonisch contact blijkt hij zelf toch ook sterk z'n twijfels. |
| 28 Mei 2019 | 5.1,2,e | Via 5.1,2,e komt aannemer 5.1,2,e kijken op het kavel. Ze zien ervan af. |
| 14 Juni 2019 | Jurist 5.1,2,f | Aangezien ik de totstandkoming van de modelovereenkomsten met 5.1,2,f dubieus vond heb ik me laten adviseren en de overeenkomst laten controleren door een jurist van 5.1,2,f. N.a.v. die gesprekken en checks heb ik 5.1,2,f een modelovereenkomst van Woningborg met aanpassingen op onze situatie doen toekomen. |
| 15 juni 2019 | 5.1,2,f | Contract 5.1,2,f ondertekend; oplevering wk 44, maar gezien de bouwvak het verzoek tot respijt oplevering wk 48. |