Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 7 april 2021
Vergadering 7 april 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	[redacted] / [redacted] aansluiten. [redacted] afgemeld. [redacted] afgemeld. [redacted] op vakantie.
	2 Maaiveldinrichting NACH
[redacted]	Actie: Communicatie over verkeersmaatregelen bij het plaatsen van de bebording. Actie: Communiceren met NACH over de putten. Actie: Definitieve bebordingsplan richting [redacted] voor een verkeersbesluit.
	BC is afgegeven. Hekwerk is in week 11 verwijderd. Vanaf 1 mei starten de officiële zittingen in de NACH. Bewegwijzering wordt in het weekend 1/2 mei geplaatst. **07/04**: Bebordingstekening is nog niet compleet. Opdracht verstrekt om deze compleet te maken. Daar moeten nog verkeersbesluiten voor genomen worden.. bebordingstekening richting [redacted]. Mogen al wel geplaatst worden! 24/03: Bollards staan verkeerd. Deze moeten worden verplaatst: schuiven (3 weken) of afbreken/vernieuwen (4 weken). BLVC-notitie noodzakelijk (OR). **07/04**: Besloten om vrijdag de Hellingbaan af te sluiten i.v.m. de hoeveelheid verkeer. Met bouwhekken en slagboom incl. verkeersbegeleider. Toegang via Rijkspas of uitgegeven voucher. NACH maakt hiervan gebruik om de Bollards te verschuiven. - Wordt ook gecommuniceerd met de beheerder van de rechtbank. - Loop-voorziening noordkant Hellingbaan naar de ingang door Heijmans voor personeel rechtbank. **07/04**: Vanaf 12/04 kunnen wij bloembak 1, 2 en 4 maken. 3 nog niet i.v.m. stempelen kraan. 5 nog niet i.v.m. Liander K&L. Def. planning volgt i.o.m. [redacted] (Mouwrik).
	3 Ontmanteling C2000 mast NACH
	Actie: Geen lopende acties. In afwachting op een BLVC-plan.

Actie	Omschrijving
	07/04: Nog in afwachting wat onze voorkeur heeft: op locatie in elkaar schuiven (meer werkruimte) of gebruik bakwagen (min. 8 meter) waar de delen worden ingelegd. Hierover vindt nog afstemming plaats tussen [redacted] en [redacted] **07/04**: Mei/Juni wens om het werk uit te voeren. Moet nog wel BLVC-technisch worden afgestemd. [redacted] geeft aan dat dit via een RVV/TVM-vergunning uitgevoerd kan worden. TVM voor de tijdelijke stremming. RVV om te staan waar het normaliter niet is toegestaan.
	4 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen lopende acties. In afwachting op een BLVC-plan.
	Wachten op afstemming: BLVC-plan. Nog steeds stil sinds de vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom in de OR.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] / [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM Acties: Nogmaals communiceren met De Meeuw omtrent BLVC-afstemming.
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB). Bezig om alle onderzoeken uit te voeren t.b.v. het bouwrijp maken. Verder opstellen BLVC-kaders, bestek, besteksraming, inkoopstrategie etc. 1 mei formele overdracht. September/Augustus 2021 slopen is de planning. Na de formele overdracht zullen nog enkele onderzoeken plaatsvinden vanuit ons. Komt ten minste anti-kraak. Misschien ook nog gedeeltelijk Geert Grote School. **07/04**: De Meeuw zou 1 mei haar units verwijderen. Zij hebben geen BLVC-plan aangeleverd t.b.v. UVO/UCO/CVC. [redacted] heeft nogmaals aangegeven dat zij moeten afstemmen alvorens zij werk kunnen gaan uitvoeren. De verhuizing van Euromovers (medio april) is redelijk beperkt. BLVC-plan niet nodig. **Planning De Meeuw niet meer haalbaar.** **07/04**: BSA haar werkterrein (en bouwinrit) heeft geen invloed op noordkant Groene Oever. [redacted] geeft aan dat de wens dan is om dit voetpad te vervangen: speelt al tijd, ook veel klachten. [redacted] gaat dit afstemmen en komt hierop terug.
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage Actie: Geen openstaande actie. Actie: Communicatie buurt over mogelijk geluidsoverlast.
	TPG wordt ontmanteld door Ballast Nedam in drie fasen van week 13 t/m week 19. Vanaf fase 2 (week 15-17) transport op Fred Roeske en hijswerkzaamheden. In fase 3 (week 17-19) transport en trillingen (overlast omgeving). Zie BLVC-plan.

Actie	Omschrijving
	07/04: [redacted] is een aantal keer langs geweest. Zijn nog bezig met klein demontage-werk, het meeste zijn er nog. Afstemming buurt moet nog plaatsvinden, brief ligt wel klaar voor de omgeving.
	8 Rondvraag
[redacted]	Diagonale oversteek Fred Roeskestraat. **07/04**: nog steeds twijfels hierover. Gelet de bouwuitrit, het ontwerp e.d. Iedereen gaat nogmaals naar het ontwerp kijken. Lijn 15 opstelvlak Parnassusweg. Komen ook nog steeds klachten over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. Meer fietsplekken? Vroeger stond daar een fietscoach… zijn aan de achterzijde nog veel plekken vrij vaak. **07/04**: [redacted] gaat binnenkort de locatie bezoeken met een fietsmakelaar. Komt hier op terug.